

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° ITAT-29-010-2017.
CODIGO: PROEXOE-001-2017.**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL **ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL **ING. CESAR ENRIQUE IZQUIERDO PEREZ** ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	ITAT-29-010-2017.
NUMERO DE CODIGO:	PROEXOE-001-2017.
OBJETO DEL CONTRATO:	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA.
ANOTAR LA DESCRIPCION:	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "K, N, Ñ" + CONSTRUCCIÓN EN OBRA EXTERIOR
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 8, 770,238.85 (OCHO MILLONES, SETECIENTOS SETENTA MIL, DOSIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	140 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	12 DE JUNIO DE 2017.
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	29 DE OCTUBRE DE 2017.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

OPERADO

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° ITAT-29-010-2017.
CODIGO: PROEXO-001-2017.**

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 12 DE JUNIO DE 2017.

FECHA DE TERMINACION REAL: 03 DE DICIEMBRE DE 2017.

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 10, 962,798.56 (DIEZ MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ESTIMACION 1	\$1,090,462.92	24/07/2017
ESTIMACION 2	\$743,544.58	16/08/2017
ESTIMACION 3	\$692,478.58	25/08/2017
ESTIMACION 4	\$2,167,018.55	15/09/2017
ESTIMACION 5	\$3,136,398.65	02/10/2017
ESTIMACION 6	\$937,525.15	26/10/2017
ESTIMACION 7	\$1,252,401.57	15/11/2017
ESTIMACION 8	\$823,644.37	24/11/2017
ESTIMACION 9 FINIQUITO	\$119,324.19	03/12/2017

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE EL CONTRATISTA NO TIENE SALDOS A FAVOR NI EN CONTRA.

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.”

OPERADO

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° ITAT-29-010-2017.
CODIGO: PROEXO-001-2017.**

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DIA **19 DE DICIEMBRE DEL 2017**, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA.LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

SACG
TLAXCALA
SUPERVISION ASESORIA Y CONTROL CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.
ING. CESAR ENRIQUE IZQUIERDO PEREZ
CONTRATISTA

Vo.Bo.

ING. CLAUDIA ALDAVEL OBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION

OPERADO