

OK

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	CECYTE UNION EJIDAL	NUM. DE OBRA:	CYTE-29-119-2015
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CECYTE UNION EJIDAL	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ETC0028R
LOCALIDAD:	UNION EJIDAL	FECHA INICIACION:	31-ago-15
MUNICIPIO:	TLAXCO TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	31-ago-15
		FECHA TERMINACION:	27-dic-15
		FECHA TERMINO REAL:	08-ene-16

EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA EL DIA 14 DE MARZO A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "D" PB; TALLER DE ALIMENTOS 6EE. + TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 4 EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

CARGO: _____

CONTRATISTA

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA: _____

NOMBRE: LIC. ALFREDO CONDE PINEDA

CARGO: DIRECTOR CECYTE UNION EJIDAL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO
PLANTEL UNIÓN EJIDAL, TIERRA Y LIBERTAD
CLAVE: 29ETC0028R

Vo. Bo. ITIFE

FIRMA: _____

NOMBRE: ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ

CARGO: SUPERVISOR ITIFE

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: [REDACTED]
 OBRA: CECYTE UNIÓN EJIDAL
 UBICACION: UNION EJIDAL REG. FED. CAUS: RUHC661014258
 CONTRATO No.: CYTE-29-119-2015 PROGRAMA: FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN
 INICIACION PROGRAMADA: 31/08/2015 INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA
 TERMINACION PROGRAMADA: 27/12/2015 SUPERIOR 2014
 FECHA INICIO REAL: 31/08/2015
 FECHA TERMINO REAL: 08/01/2016
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: _____
 COMPAÑIA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA IMPORTE CANCELACION \$ _____
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 02287A50015 IMPORTE ANTICIPO: \$ 890,567.51
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 02286A50015

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 14 DE MARZO DEL 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "D" PB: TALLER DE ALIMENTOS 6 EE + TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 4 EE. ESTRUCTURA U-2C
 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	31/08/2015	\$2,968,558.35	\$2,968,558.35
ESTIMACION 1	08/10/2015	\$498,909.76	\$498,909.75
ESTIMACION 2	05/11/2015	\$169,327.83	\$169,327.83
ESTIMACION 3	28/11/2015	\$890,622.68	\$890,622.68
ESTIMACION 4	18/12/2015	\$575,595.57	\$575,595.57
ESTIMACION 5 (FINICIMIENTO)	08/01/2016	\$833,849.25	\$833,849.23
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$2,968,305.06	\$2,968,305.06
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA.		\$253.29	\$253.29
SUMAS IGUALES.		\$2,968,558.35	\$2,968,558.35

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

DIRECTOR GENERAL.

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA: NUM. DE OBRA:

NOMBRE DE LA ESCUELA: CLAVE DE LA ESCUELA:

LOCALIDAD: FECHA INICIACION: FECHA TERMINACION:

MUNICIPIO: FECHA INICIO REAL: FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA, EL DIA 14 DE MARZO DE 2016 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA:
FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIO SUPERIOR 2014
 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

- OBRA NUEVA
- AMPLIACION
- REHABILITACION
- TERMINACION
- EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AUIA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
		X		

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	480.00 M2	REHABILITACION	\$
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS: ADAP. DESAYUNADO	M2	OTROS:	\$ 2,968,305.06
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ 2,968,305.06

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF. LIC. ALFREDO CONDE PINEDA. QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

CECYTE UNION EJIDAL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	<u>100</u>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA: _____
 NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA: _____
 NOMBRE: PROF. LIC. ALFREDO CONDE PINEDA
 CARGO: DIRECTOR

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO UNION EJIDAL, TIERRA Y LIBERTAD CLAVE: MET002SR

RECIBE POR CECYTES:

FIRMA: _____
 NOMBRE: ING. HECTOR GARRO RODRIGUEZ
 CARGO: DIRECCION DE PLANEACION

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DIRECCION DE PLANEACION



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CECYTE UNION EJIDAL. TLAXCO
 CLAVE: 29 ETC 00282
 DESCRIPCIÓN: EDF. "D" PB TALLER DE ALIMENTOS GEE + TALLER DE KTD. DE COMPUTO
 CONTRATO N°. 29 ETC-29-14-2015 DE ESTRUCTURA O-ILUMINADA Y OBRAS EXTERIOR.
 IMPORTE: \$ 2,968,705.06
 NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC. BLANCO CORDE PLUECA.
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 14 de marzo del 2016

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	8			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE	10			
4.-	PISO (CERAMICO)	10			
5.-	PLAFONES	9			
6.-	IMPERMEABILIZACION	9			
7.-	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	8			
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	9			
	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (BAV)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (PERRA)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10			
20.-	INSTALACION DE GAS	10			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10			
	ILUMINACION EXTERIOR	9			
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Handwritten signatures and stamps:
 - A large diagonal watermark: "COPIA PÚBLICA"
 - A circular stamp: "SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA"
 - A rectangular stamp: "SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA"
 - A signature: "Blanco Corde Plueca"
 - A date: "14 de marzo de 2016"