

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	COBACH PLANTEL 24	NUM. DE OBRA:	COBA-29-012-2015
NOMBRE DE LA ESCUELA:	COBACH PLANTEL 24	CLAVE DE LA ESCUELA:	29E-00024F
LOCALIDAD:	SAN ESTEBAN TIZATLAN	FECHA INICIACION:	23-feb-15
MUNICIPIO:	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	FECHA INICIO REAL:	23-feb-15
		FECHA TERMINACION:	17-jun-15
		FECHA TERMINO REAL:	17-jun-15

EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN TIZATLAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL EL DIA 24 JUNIO DE 2015 A LAS 11:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO " G " LABORATORIO DE IDIOMAS 3 E.E. ESTRUCTURA U1- ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

CONTRATISTA

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE: San Esteban
Tizatlan, Tlax.


CARGO: PROF. ONORIO ZAMORA RUBIO
DIRECTOR COBACH PLANTEL 24 SAN ESTEBAN TIZATLAN

Vo.Bo. ITIFE

FIRMA:

NOMBRE: JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ

CARGO: SUPERVISOR ITIFE





ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: [REDACTED]
 OBRA: COBACH PLANTEL 24
 UBICACION: SAN ESTEBAN TIZATLAN TLAXCALA
 CONTRATO No.: COBA-29-012-2015 PROGRAMA: REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2013
 INICIACION PROGRAMADA: 23-feb-15
 TERMINACION PROGRAMADA: 24-may-15
 FECHA INICIO REAL: 23-feb-15
 FECHA TERMINO REAL: 17-jun-15
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 22 DIAS
 COMPAÑIA AFIANZADORA: ASERTA AFIANZADORA
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-04718-2 IMPORTE SANCION: \$
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-04719-5 IMPORTE ANTICIPO: \$ 190,791.06

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 3 DE JULIO DEL 2015 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "G" LABORATORIO DE IDIOMAS 3 EE. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OTRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.


POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTOS CONTRATO	23/02/2015 AL 24/05/2015	\$635,970.21	\$635,970.21
IMPLIACION DE MONTO	25/05/2015 AL 17/06/2015	\$49,417.35	\$49,417.35
ESTIMACION 1	23/02/2015 AL 16/03/2015	\$90,169.80	\$90,169.80
ESTIMACION 2	17/03/2015 AL 01/04/2015	\$123,872.57	\$123,872.57
ESTIMACION 3	02/04/2015 AL 15/05/2015	\$266,486.80	\$266,486.80
ESTIMACION 4 (FINIQUITO)	16/05/2015 AL 17/06/2015	\$110,322.17	\$110,322.17
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$685,387.55	\$685,387.55
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.			
SUMAS IGUALES.		\$685,387.55	\$685,387.55

RECIBE:
 FIRMA: [SIGNATURE]
 NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL I.T.I.F.E.

ENTREGA [REDACTED]
 FIRMA: [REDACTED]
 EMPRESA: [REDACTED]
 NOMBRE Y CARGO: ESTEBAN MENDIETA ARENAS ADMINISTRADOR UNICO



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA: TIZATLAN NUM. DE OBRA: COBA-29-012-2015
 NOMBRE DE LA ESCUELA: COBACH 24 CLAVE DE LA ESCUELA: FCB0024F
 LOCALIDAD: SAN ESTEBAN TIZATLAN FECHA INICIACION: 23-feb-15 FECHA TERMINACION: 24-may-15
 MUNICIPIO: TLAXCALA FECHA INICIO REAL: 23-feb-15 FECHA TERMINO REAL: 17-jun-15

EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN TIZATLAN, MUNICIPIO DE TLAXCALA, EL DIA 3 DE JULIO DE 2015 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: EXPANSION DE OFERTA EDUCATIVA RECURSOS EXTRAORDINARIOS NO REGULABLES, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	A ADMINISTRATIVO	T TALLER	A ANEXO	L LABORATORIO IDIOMAS
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
ADAPTACION					
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO					X

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "G" LABORATORIO DE IDIOMAS 3 EE. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR
 OBRA EXTERIOR:
 TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO SE DETALLAN EN LA RELACION ANEXA.
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	<u>100.00</u> M2	CONSTRUCCION:	\$ <u>685,387.56</u>
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS:	M2	OTROS:	\$
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ <u>685,387.56</u>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:
 LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:
 AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION
 LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LIC. DAVID FLORES LEAL
COBACH 24

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	
		%	
3.- EQUIPO		%	
		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.


ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA: 

NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA: 

NOMBRE: LIC. DAVID FLORES LEAL

CARGO: DIRECTOR GRAL. COLEGIO DE BACHILLERES




Colegio de Bachilleres Tlaxcala

DIRECCION GENERAL



Colegio de Bachilleres Tlaxcala
COORDINACION DE PATRIMONIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RECIBE POR EL COBAT :

FIRMA: 

NOMBRE: PROF. JOSE CARLOS HERNANDEZ JUAREZ

CARGO: COORDINACION DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN PÚBLICA



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

PLANTAL 24 TIZATLAN COBA7

CLAVE:

29 ECB 00 24 F

DESCRIPCIÓN

EDIFICIO "G" LABORATORIO DE IDIOMAS 3EE. EST. UI-C

CONTRATO N°:

COBA - 29 - 012 - 2015

IMPORTE:

\$ 85,387.56.00

NOMBRE DEL DIRECTOR:

LIC. HONORIO ZAMORA RUBIO

Esta encuesta deberá remitirse al ITFE el día

24

de

JULIO

del 2015

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	X		
2.-	PINTURA VINILICA	10	X		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	X		
4.-	PISO (CERAMICO)	10	X		
5.-	PLAFONES	10	X		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	X		
7.-	CANCELERIA	10	X		
8.-	PUERTA (S)	10	X		
9.-	CERRADURAS	10	X		
10.-	HERRERIA	10	X		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA (BAJADAS PLUVIALES)				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (CERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	X		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	X		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	X		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-					



PL 24

San Esteban
Tizatlan, Tlax.
HONORIO ZAMORA RUBIO

ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE CINCO) ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA DOS DE CINCO) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.