



FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA: CECYTE TECOPILCO NUM. DE OBRA: CYTE-29-123-2015

NOMBRE DE LA ESCUELA: CECYTE TECOPILCO CLAVE DE LA ESCUELA: 29ETC0025U

LOCALIDAD: TECOPILCO FECHA INICIACION: 31/AGO/15 FECHA TERMINACION: 10/ENE/16

MUNICIPIO: SAN LUCAS TECOPILCO FECHA INICIO REAL: 31/AGO/15 FECHA TERMINO REAL: 11/ENE/16

EN LA LOCALIDAD DE TECOPILCO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, EL DIA 09 DE MARZO DE 2016 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: CECYTE SAN LUCAS TECOPILCO, EDIFICIO "G" PA: DOS AULAS 2.5 EE C/ + EST. INFRA. ESTRUCTURA U. 2CAISLADA, EDIFICIO "H" TALLER DE ELECTRICIDAD 4 EE ESTRUCTURA, 30 CAISLA Y OBRA EXTERIOR

TIPO DE ESTRUCTURA: U-2C Y T-80

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE:

M:

CARGO:

CONTRATISTA

Vo.Bo. ITFE

FIRMA:

NOMBRE: C. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ

CARGO: SUPERVISOR ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE: LIC. RODOLFO HERNANDEZ CELEDON

CARGO:

DIRECTOR(A) DE CECYTE TECOPILCO



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO  
PLANTEL TECOPILCO  
CLAVE: 29ETC0025U

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

UNIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	[REDACTED]
OBRA:	CECYTE TECOPILCO		
UBICACION:	TECOPILCO, SAN LUCAS TECOPILCO	REG. FED. CAUS:	HAB970213HF3
CONTRATO No.:	CYTE-29-123-2015	PROGRAMA:	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014
FECHA INICIACION PROGRAMADA:	31/AGO/15		
FECHA TERMINACION PROGRAMADA:	10/ENE/16		
FECHA INICIO REAL:	31/AGO/15		
FECHA TERMINO REAL:	01/MAR/16		
DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO:	33 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCION:	\$ 3,612.37
COMPAÑIA AFIANZADORA:	AFIANZADORA SOFIMEX SA	IMPORTE ANTICIPO:	\$ 897,513.41
IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	1928733		\$299,171.14
IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	1928755		

EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 11 DE ABRIL DE 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

CECYTE SAN LUCAS TECOPILCO, EDIFICIO "G" PA: DOS AULAS 2.5 EE C/U + ESCALERA 1 EE ESTRUCTURA U-2CAISLADA, EDIFICIO "H" CILINDRO DE ELECTRICIDAD 4 EE ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

DE SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTOS CONTRATO	31/AGO/15 al 10/ENE/16	\$2,991,711.37	\$2,991,711.37
ESTIMACION 1	31/AGO/15 al 30/SEP/15	\$89,833.90	\$89,833.90
ESTIMACION 2	01/OCT/15 al 16/OCT/15	\$119,776.72	\$119,776.72
ESTIMACION 3	17/OCT/15 al 10/NOV/15	\$181,534.98	\$181,534.98
ESTIMACION 4	11/NOV/15 al 30/NOV/15	\$105,567.31	\$105,567.31
ESTIMACION 5	01/DIC/15 al 23/DIC/15	\$234,850.32	\$234,850.32
ESTIMACION 6	24/DIC/15 al 09/ENE/16	\$673,206.75	\$673,206.75
ESTIMACION 7	10/ENE/16 al 19/ENE/16	\$137,010.65	\$137,010.65
ESTIMACION 8	20/ENE/16 al 31/ENE/16	\$219,369.98	\$219,369.98
ESTIMACION 9	01/FEB/16 al 07/FEB/16	\$574,715.25	\$574,715.25
ESTIMACION 10F (FINIQUITO)	08/FEB/16 al 01/MAR/16	\$312,261.50	\$312,261.50
TOTAL DE LAS ESTIMACIONES.		<u>\$2,648,127.36</u>	\$2,648,127.36
IMPORTE PAGOS AL CONTRATISTA.		\$3,612.37	\$3,612.37
IMPORTE QUE SE CANCELA.		\$343,584.01	\$343,584.01
IMPORTE IGUALES.		\$2,991,711.37	\$2,991,711.37

RECIBE:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACZIN  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y CARGO: MARIA EUGENIA ACEVEDO ZARATE  
 REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

NOMBRE DE LA ESCUELA:  NUM. DE OBRA:   
 CLAVE DE LA ESCUELA:   
 LOCALIDAD:  FECHA INICIACION:  FECHA TERMINACION:   
 MUNICIPIO:  FECHA INICIO REAL:  FECHA TERMINACION REAL:

EN LA LOCALIDAD DE TECOPILCO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO, EL DIA 11 DE ABRIL DE 2016 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO CURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014, AUTORIZADOS POR ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
CONSTRUCCION	<input checked="" type="checkbox"/>				
REHABILITACION					
TERMINACION					
PLANTEO Y MOBILIARIO					

SERVICIOS EDUCATIVOS:  CECYTE SAN LUCAS TECOPILCO, EDIFICIO "G" PARA DOS AULAS 2.5 EE C/U + ESCALERA 1EE ESTRUCTURA U-2CAISLADA, EDIFICIO "H" TALLER DE ELECTRICIDAD 4 EE ESTRUCTURA T-6 AISLADA Y OBRA EXTERIOR  
 OBRA EXTERIOR:   
 TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
 SERVICIOS EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:	
PISOS: <input type="text" value="56000"/> M2	CONSTRUCCION	\$ <input type="text" value="2,648,127.36"/>
PAVIMENTOS: <input type="text" value=""/> M2	OBRA EXTERIOR:	\$ <input type="text" value=""/>
OTROS: <input type="text" value=""/> M2	OTROS:	\$ <input type="text" value=""/>
TIPO TERRENO: <input type="text" value=""/> M2	TOTAL:	\$ <input type="text" value="2,648,127.36"/>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:  
 DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LIC. RODOLFO HERNANDEZ CELEDON

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

CECYTE TECOPILCO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____
		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

LIC. RODOLFO HERNANDEZ CELEDON

CARGO:

DIRECTOR(A)

RECIBE POR EL CECYTE

FIRMA:

NOMBRE:

ING. HECTOR CARLO RODRIGUEZ

CARGO:

DIRECTOR DE PLANEACION, CECYTE TLAXCALA

TLAXCALA



REGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DIRECCION DE PLANEACION

TLAXCALA



REGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO PLANTEL TECOPILCO CLAVE: 29ETC0025U

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

EXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

CECYTE TECOPILCO

CLAVE:

29ETC0025U

DESCRIPCIÓN:

CECYTE SAN LUCAS TECOPILCO, EDIFICIO "G" PA: DOS AULAS 2.5 EE C/U + ESCALERA 1EE ESTRUCTURA U-2 CAISLADA, EDIFICIO "H" TALLER DE ELÉCTRICIDAD 4 EE ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°:

CYTE-29-123-2015

MORTE:

\$

2,648,127.36

NOMBRE DEL DIRECTOR:

LIC. RODOLFO HERNANDEZ CELEDON

La encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

de


del 201

CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRES. DE DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		BUENO	MALO	
APLANADOS	10			
PINTURA VINILICA	10			
PINTURA ESMALTE	10			
PISO (CERAMICO)	10			
PLAFONES	10			
IMPERMEABILIZACION	10			
CANCELERIA	10			
PUERTA (S)	10			
CERRADURAS	10			
HERRERIA	10			
CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
INSTALACION SANITARIA	N/A			
MUEBLES SANITARIOS	N/A			
MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
MUEBLES SANITARIOS (FERRAJES)	N/A			
INSTALACION HIDRAULICA	10			
INSTALACION ELECTRICA	10			
LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
APAGADORES Y CONTACTOS	10			
INSTALACION DE GAS	N/A			
PLAZA Y ANDADORES	10			
ILUMINACION EXTERIOR	10			
CISTERNA	N/A			
CERCADO Y PORTON	N/A			
BOMBAS DE AGUA	N/A			

*[Handwritten Signature]*



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO  
PLANTEL TECOPILCO  
CLAVE: 29ETC0025U



*[Handwritten mark]*