



TLAXCALA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2011 - 2016

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

FT-JC-18-00

OBRA: SECUNDARIA GENERAL RAIZ Y COMPROMISO NUM. DE OBRA: PGO-045-2015
 NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL RAIZ Y COMPROMISO CLAVE DE LA ESCUELA: 29DES0036J
 LOCALIDAD: CUAPIAXTLA FECHA INICIACION: 28-sep-15 FECHA TERMINACION: 17-ene-16
 MUNICIPIO: CUAPIAXTLA FECHA INICIO REAL: 28-sep-15 FECHA TERMINO REAL: 27-oct-16

EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO L SANITARIOS 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO F ADECUACION DE INSTALACION PARA AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:
 TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL CONTRATISTA

FIRMA:



NOMBRE:



CARGO:

CONTRATISTA

Vo.Bo. ITIFE

FIRMA:

[Handwritten signature]

NOMBRE:

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ

CARGO:

SUPERVISOR ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

PROFR. JOSUE CUATEPOTZO MENDEZ

CARGO:

DIRECTOR DE SECUNDARIA GENERAL RAIZ Y COMPROMISO

Finca Sello



USET
 ESC. SEC. GRAL.
 RAIZ Y COMPROMISO
 29DES0036J
 CUAPIAXTLA, TLAX.



ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	[REDACTED]
OBRA:	SECUNDARIA GENERAL RAIZ Y COMPROMISO		
UBICACION:	CUAPIAXTLA	REG. FED. CAUS:	CCL110627JPA
CONTRATO No.:	BAL-29-131-2015	PROGRAMA:	RAMO 33 FONDO V APORTACIONES MULTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015
INICIACION PROGRAMADA:	28-sep-15		
TERMINACION PROGRAMADA:	17-ene-16		
FECHA INICIO REAL:	28-sep-15		
FECHA TERMINO REAL:	27-oct-16		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:			
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ACE FIANZAS MONTERREY	IMPORTE SANCION	\$ 19,410.47
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	1651368	IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,187,775.86
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	1651362	IMPORTE CONVENIO:	\$
		ANTICIPO:	\$ 356,332.76

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO L SANITARIOS 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO F ADECUACION DE INSTALACION PARA AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	15/09/2015	1,187,775.86	1,187,775.86
ESTIMACION 1	12/11/2015	132,885.02	
ESTIMACION 2	07/01/2016	122,533.93	
ESTIMACION 3	17/01/2016	73,645.82	
ESTIMACION 4	18/03/2016	106,263.06	
ESTIMACION 5	20/06/2016	147,538.69	
ESTIMACION 6 FINIQUITO	27/10/2016	426,509.94	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		1,009,376.47	1,187,775.86
CARGOS AL CONTRATISTA.		19,410.47	
SALDO QUE SE CANCELA.		178,399.40	
SUMAS IGUALES.		1,187,775.87	\$1,187,775.86

R E C I B E:	E N T R E G A:
FIRMA:	FIRMA: [REDACTED]
NOMBRE: C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN	EMPRESA: [REDACTED]
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE	NOMBRE Y CARGO: C. MIGUEL ANGEL LOBATO MORA REPRESENTANTE LEGAL



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

OBRA: SECUNDARIA GENERAL RAIZ Y COMPROMISO HOJA 1
 NUM. DE OBRA: PGO-045-2015
 NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL RAIZ Y COMPROMISO CLAVE DE LA ESCUELA: 29DES0036J
 LOCALIDAD: CUAPIAXTLA FECHA INICIACION: 28-sep-15 FECHA TERMINACION: 17-ene-16
 MUNICIPIO: CUAPIAXTLA FECHA INICIO REAL: 28-sep-15 FECHA TERMINO REAL: 27-oct-16

EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO V APORTACIONES MULTIPLES COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	W WALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REPARACION	<input checked="" type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>				2	
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO L SANITARIOS 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO F ADECUACION DE INSTALACION PARA AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	M2	INVERSION EJERCIDA:	
		CONSTRUCCION:	\$ <u>1,009,376.46</u>
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS:	M2	OTROS:	\$
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ <u>1,009,376.46</u>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:
 LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:
 AGUA DRENAJE LUZ

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-045-2015
 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFR. JOSUE CUATEPOTZO MENDEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

SECUNDARIA GENERAL RAIZ Y COMPROMISO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____
		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPO QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

FIRMA :

NOMBRE :

C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

NOMBRE:

PROFR. JOSUE CUATEPOTZO MENDEZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

CARGO :

DIRECTOR DE SECUNDARIA GENERAL RAIZ Y COMPROMISO



USET
 ESC. SEC. GRAL.
 RAIZ Y COMPROMISO
 29DES0036J
 CUAPIAXTLA, TLAX.

Josue

VERSION PUBLICA



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CUAPIAXTLA
 CLAVE: 29DES0036J
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO L SANITARIOS 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO F ADECUACION DE INSTALACION PARA AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR.
 CONTRATO N°. BA-29-131-2015
 IMPORTE: _____
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFR. JOSUE CUATEPOTZO MENDEZ
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 30 de NOVIEMBRE de 2016

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 5 A 10)	ESTADO		PRESENTACION DE DEFICIENCIAS
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE	9			
4.-	PISO (CERAMICO)	9			
5.-	PLAFONES	9			
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
7.-	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTA (S)	10			
9.-	CERRADURAS	10			
10.-	HERRERIA	9			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	9			
12.-	INSTALACION SANITARIA (BAJADAS PLUVIALES)	9			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	9			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LAVES)	10			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	9			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20.-	INSTALACION DE GAS	—			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	—			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	—			
23.-	CISTERNA	9			
24.-	CERCADO Y PORTON	—			
25.-	BOMBAS DE AGUA	9			

Josue Cuatpotzo Mendez



USEP
ESQ. SEC. GRAL.
TRAY COM. MISO
29DES0036J
CUAPIAXTLA TLAX.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
MEMORANDUM
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016



000069

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

FT-JC-18-00

HOJA 1

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL	NUM. DE OBRA:	PGO-002-2015
NOMBRE DE LA ESCUELA:	OCTAVIO PAZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DES0043T
LOCALIDAD:	SAN JOSE TETEL	FECHA INICIACION:	28-sep-15
MUNICIPIO:	YAUHQUEMEHCAN	FECHA INICIO REAL:	28-sep-15
		FECHA TERMINACION:	17-ene-16
		FECHA TERMINO REAL:	30-jun-16

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TETEL, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2016 A LAS 00:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE APARECEN EN ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "B" DOS AULAS DIDACTICAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

ADMINISTRADOR UNICO

U.S.E.T.
ESC. SEC. GRAL.
"OCTAVIO PAZ LOZANO"
CLAVE: 29DES0043T
San José Tetel
Yauhquemehcan, Tlax.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA:

NOMBRE: PROF. ROGERIO TELLEZ MEZA

CARGO: DIRECTOR DEL PLANTEL

Vº. Bº. ITIFE

FIRMA:

NOMBRE: FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ

CARGO: SUPERVISOR DE ITIFE



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016



ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: [REDACTED]
 OBRA: SECUNDARIA GENERAL OCTAVIO PAZ
 UBICACION: SAN JOSE TETEL, YAUHQUEMEHCAN
 CONTRATO No.: BAL-29-131-2015 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, PORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015
 INICIACION PROGRAMADA: 28-sep-15
 TERMINACION PROGRAMADA: 17-ene-16
 FECHA INICIO REAL: 28-sep-15
 FECHA TERMINO REAL: 8-jul-16
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:
 COMPANIA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 1651368 IMPORTE ANTICIPO: \$ 256,435.87
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 1651362 IMPORTE ANTICIPO: \$ 85,478.62

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 08 DE JULIO DEL 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "B" DOS AULAS DIDACTICAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTANTO CONTRATO.	28/09/2015	854,786.23	854,786.23
ESTIMACION 1	11/11/2015	161,847.82	
ESTIMACION 2	01/12/2015	150,038.83	
ESTIMACION 3	11/01/2016	65,573.36	
ESTIMACION 4	30/01/2016	74,331.69	
ESTIMACION 5	24/02/2016	65,409.02	
ESTIMACION 6	29/03/2016	75,465.17	
ESTIMACION 7	25/04/2016	142,836.45	
ESTIMACION 8	20/06/2016	98,784.81	
ESTIMACION 9 FINIQUITO	30/06/2016	20,445.36	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		854,732.51	854,786.23
CARGOS AL CONTRATISTA.		15,000.00	
SALDO QUE SE CANCELA.		53.72	
SUMAS IGUALES.		854,786.23	854,786.23

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE: JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016



000071

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

HOJA 1

OBRA: **SECUNDARIA GENERAL** NUM. DE OBRA: **PGO-002-2015**

NOMBRE DE LA ESCUELA: **OCTAVIO PAZ** CLAVE DE LA ESCUELA: **29DES0043T**

LOCALIDAD: **SAN JOSE TETEL** FECHA INICIACION: **28-sep-15** FECHA TERMINACION: **17-ene-16**

MUNICIPIO: **YAUHQUEMEHCAN** FECHA INICIO REAL: **28-sep-15** FECHA TERMINO REAL: **30-jun-16**

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TETEL, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2016, A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULAS	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>				
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>				
REPARACION	<input type="checkbox"/>				
TERMINACION	<input type="checkbox"/>				
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>				

LOCALES EDUCATIVOS: **EDIFICIO "B" DOS AULAS INDUCTIVAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 200.10 M2	CONSTRUCCION: \$ 854,732.51
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: PZ	OTROS: \$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ 854,732.51

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES ES.



U.S.E.T.
ESC. SEC. GRAL.
"OCTAVIO PAZ LOZANO"
CLAVE: 29DES0043T
San José Tetel
Yauhquemehcan Tlax.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00
HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-002-2015
SAN JOSE TETEL, YAUHQUEMEHCAN

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

PROF. ROGERIO TELLEZ MEZA

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

SECUNDARIA GENERAL OCTAVIO PAZ

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

FIRMA :

NOMBRE :

JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

U.S.E.T.
ESC. SEC. GR NOMBRE:

OCTAVIO PAZ LOZANO

PROF. ROGERIO TELLEZ MEZA

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.


CLAVE: 29DES0043T

San José Tete
Yauhquemehcan, Tlax.

CARGO :

DIRECTOR DEL PLANTEL.

LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:






EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL OCTAVIO PAZ
 CLAVE: 29DES0043T
 EDIFICIO "B" DOS AULAS DIDACTICAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
 DESCRIPCIÓN: OBRA EXTERIOR.
 CONTRATO N°. BAL-29-131-2015
 IMPORTE: \$854,732.51
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. ROGERIO TELLEZ MEZA
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 30 de JUNIO del 2016

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	X		
2.-	PINTURA VINILICA	10	X		
3.-	PINTURA ESMALTE	N/A			
4.-	PISO (CERAMICO)	10	X		
5.-	PLAFONES	10			
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	X		
7.-	CANCELERIA	10	X		
8.-	PUERTA (S)	10	X		
9.-	CERRADURAS	10	X		
10.-	HERRERIA	N/A			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (Llaves)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (TERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	X		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	X		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	X		
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	X		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			



U.S.E.T.
ESC. SEC. GRAL.
"OCTAVIO PAZ LOZANO"
CLAVE: 29DES0043T
San José Tetel
Yauhquemehcan, Tlax.