



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA: PRIM. ABRAHAM CASTELLANOS NUM. DE OBRA: DES-29-134-2015
 NOMBRE DE LA ESCUELA: ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE DE LA ESCUELA: 29DPR0324Q
 LOCALIDAD: TEPETITLA FECHA INICIACION: 28/SEP/2015 FECHA TERMINACION: 29/NOV/2015
 MUNICIPIO: TEPETITLA DE LARDIZABAL FECHA INICIO REAL: 28/SEP/2015 FECHA TERMINO REAL: 29/FEB/16

EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLA, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, EL DIA 18 DE MARZO DE 2016 A LAS 13:00 H.S. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA DONATIVO CFE 2015 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: PRIM. ABRAHAM CASTELLANOS, TEPETITLA DE LARDIZABAL, EDIFICIO "E" DESAYUNADOR 12 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR Y CONEXIÓN A DRENAJE SANITARIO

TIPO DE ESTRUCTURA: REGIONAL AISLADA

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA: [Redacted Signature]

NOMBRE: [Redacted Name]

CARGO: CONTRATISTA

Vo.Bo. ITIFE

FIRMA: [Handwritten Signature]

NOMBRE: C. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ

CARGO: SUPERVISOR ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA: [Handwritten Signature]

NOMBRE: PROF. MARIA ANDREA SANCHEZ PEREZ

CARGO: DIRECTORA DE ABRAHAM CASTELLANOS

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: [REDACTED]
 OBRA: PRIM. ABRAHAM CASTELLANOS
 UBICACION: TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZABAL REG. FED. CAUS: GUR080919KC3
 CONTRATO No.: DÉS-29-134-2015 PROGRAMA: DONATIVO CFE 2015
 INICIACION PROGRAMADA: 28/SEP/2015
 TERMINACION PROGRAMADA: 29/NOV/2015
 FECHA INICIO REAL: 28/SEP/2015
 FECHA TERMINO REAL: 29/FEB/16
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 28 DIAS NATURALES
 COMPANIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES SA DE CV
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 5389-25796-0
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 5389-25797-5

IMPORTE SANCION \$ 2,429.91
 IMPORTE ANTICIPO: \$ 201,293.11
\$201,293.11
\$7,097.70

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, DIA 04 DE ABRIL DE 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

PRIM. ABRAHAM CASTELLANOS, TEPETITLA DE LARDIZABAL EDIFICIO "E" DESAYUNADO 127.00 M² ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR Y CONEXION A DRENAJE SANITARIO

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	28/SEP/15 al 29/NOV/15	\$670,977.03	\$670,977.03
ESTIMACION 1	28/SEP/15 al 15/OCT/15	\$164,087.45	\$164,087.13
ESTIMACION 2	16/OCT/15 al 08/DIC/15	\$242,265.07	\$242,265.07
ESTIMACION 3	09/DIC/15 al 27/DIC/15	\$222,165.66	\$222,165.66
ESTIMACION 4 (FINIQUITO)	28/DIC/15 al 29/FEB/16	\$42,459.17	\$42,459.17
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$670,977.03	\$670,977.03
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$2,429.91	\$2,429.91
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$670,977.03	\$670,977.03

RECIBE:

FIRMA: [Firma]
 NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:

FIRMA: [Firma]
 EMPRESA: [REDACTED]
 NOMBRE Y CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA: PRIM. ABRAHAM CASTELLANOS NUM. DE OBRA: DES-29-134-2016
 NOMBRE DE LA ESCUELA: ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE DE LA ESCUELA: 29DPR0324Q
 LOCALIDAD: TEPETITLA FECHA INICIACION: 28/SEP/2015 FECHA TERMINACION: 29/NOV/2015
 MUNICIPIO: TEPETITLA DE LARDIZABAL FECHA INICIO REAL: 28/SEP/2015 FECHA TERMINO REAL: 29/NOV/2015

EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLA, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, EL DIA 04 DE ABRIL DE 2016 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, EN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: DONATIVO CFE 2015. REALIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL CANAL OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
 AMPLIACION
 REHABILITACION
 TERMINACION
 EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
				X

LOCALES EDUCATIVOS: PRIM. ABRAHAM CASTELLANOS, TEPETITLA, LARDIZABAL EDIFICIO "E" DESAYUNADOR: 12 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA; OBRA EXTERIOR Y CONEXION A DRENAJE SANITARIO
 OBRA EXTERIOR:
 TIPO DE ESTRUCTURA: REGIONAL AISLADA

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

A CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 144.00 M2	CONSTRUCCION \$ 6670,977.03
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: M2	OTROS: \$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ 6670,977.03

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO
EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF. MARIA ANDREA SANCHEZ PEREZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

ABRAHAM CASTELLANOS

1.- OBRA CIVIL

- 1.1.- EDIFICACION
- 1.2.- OBRA EXTERIOR
- 1.3.- REP. GENERALES

%	100
%	
%	
%	
%	
%	

2.- MOBILIARIO

3.- EQUIPO

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

PROF. MARIA ANDREA SANCHEZ PEREZ

CARGO:

DIRECTOR(A)

VERSIÓN PÚBLICA



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

000052

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

ABRAHAM CASTELLANOS

CLAVE:

29DPR0324Q

DESCRIPCIÓN:

PRIM. ABRAHAM CASTELLANOS, TEPETITLA DE LARDIZABÁL EDIFICIO "E" DESAYUNADOR 12 X 8 M ESTRUCTUR.

CONTRATO N°.

DES-29-134-2015

IMPORTE:

\$

670,977.03

NOMBRE DEL DIRECTOR:

PROF. MARIA ANDREA SANCHEZ PEREZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

de

del 201

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
	APLANADOS	8			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE	9			
4.-	PISO (CERAMICO)	9			
5.-	PLAFONES	8			
6.-	IMPERMEABILIZACION	8			
	CANCELERIA	9			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	9			
10.-	HERRERIA	9			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	8			
12.-	INSTALACION SANITARIA	—			
	MUEBLES SANITARIOS	8			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (PLAFONES)	9			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERMOJAJES)	—			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	8			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20.-	INSTALACION DE GAS	9			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	8			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9			
23.-	CISTERNA	—			
24.-	CERCADO Y PORTON	—			
25.-	BOMBAS DE AGUA	—			

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
U. S. E. E.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Urb. 2000
Abraham
Castellanos
29DPR0324Q
Tepetitla, Tlax.

Maria Andrea Sanchez Perez

ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE CINCO) ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA DOS DE CINCO) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.