

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	<u>CAMBIO DE TECHUMBRE Y REABILITACION</u>	NUM. DE OBRA:	<u>BAL-29-135-2015</u>
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<u>SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO</u>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<u>29DES0013Z</u>
LOCALIDAD:	<u>ZACATELCO</u>	FECHA INICIACION:	<u>05/OCT/2015</u>
MUNICIPIO:	<u>ZACATELCO</u>	FECHA TERMINACION:	<u>25/NOV/2015</u>
		FECHA INICIO REAL:	<u>05/OCT/2015</u>
		FECHA TERMINACION REAL:	<u>25/NOV/2015</u>

EN LA LOCALIDAD DE ZACATELCO, MUNICIPIO DE ZACATELCO, EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS:	<u>SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M. ALTAMIRANO EDIFICIO N° CAMBIO DE TECHUMBRE Y REABILITACION</u>
TIPO DE ESTRUCTURA:	<u>TALLER DE ELECTRICIDAD</u>


A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.


ENTREGA
 FIRMA: 

NOMBRE: 
 CARGO: 
 CONTRATISTA



RECIBE POR LA ESCUELA:
 U.S. FIRMA: 

ESC. SEC. GRAL
 NOMBRE: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
29DES0013Z
ZACATELCO, TLAX.
 CARGO: PROF. SALVADOR CARRO PICHON
 DIRECTOR(A) DE SECUNDARIA GENERAL
 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

Vo.Bo. ITFE
 FIRMA: 
 NOMBRE: C. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ

CARGO: SUPERVISOR ITIFE

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	
OBRA:	CAMBIO DE TECHUMBRE Y REABILITACION		
UBICACION:	ZACATELCO, ZACATELCO		
CONTRATO No.:	BAL-29-135-2015	PROGRAMA:	REG. FED. CAUS: PDT050829DBA
INICIACION PROGRAMADA:	05/OCT/2015	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES,	
TERMINACION PROGRAMADA:	15/NOV/2015	COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	
FECHA INICIO REAL:	05/OCT/2015	2015	
FECHA TERMINO REAL:	25/NOV/2015		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	10 DIAS NATURALES		
COMPANIA AFIANZADORA:	AFIANZADORA INSURGENTES SA DE CV	IMPORTE SANCION:	\$ N/A
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4301-17532-0	IMPORTE ANTICIPO:	\$ 450,247.23
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-17531-5		\$ 50,082.41
			\$ 450,247.23

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M. ALTAMIRANO EDIFICIO "N" CAMBIO DE TECHUMBRE Y REABILITACION

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION NORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	05/OCT/15 al 15/NOV/15	\$1,500,824.11	\$1,500,824.11
MONTO DE AMPLIACION	15/NOV/15 al 25/NOV/15	\$42,690.43	\$42,690.13
ESTIMACION 1	05/OCT/15 al 20/OCT/15	\$488,935.51	\$488,935.51
ESTIMACION 2	21/OCT/15 al 03/NOV/15	\$829,303.31	\$829,303.31
ESTIMACION 3	04/NOV/15 al 10/NOV/15	\$179,545.64	\$179,545.64
ESTIMACION 4 FINIQUITO	11/NOV/15 al 25/NOV/15	\$45,729.78	\$45,729.78
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,543,514.24	\$1,543,514.24
CARGOS AL CONTRATISTA.		N/A	N/A
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES.		\$1,543,514.24	\$1,543,514.24

R E C I B E

FIRMA: _____

NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :

FIRMA: _____

EMPRESA: _____

NOMBRE Y CARGO: _____

REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA: CAMBIO DE TECHUMBRE Y REABILITACION NUM. DE OBRA: BAL-29-135-2015

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE DE LA ESCUELA: 29DES0013Z

LOCALIDAD: ZACATELCO FECHA INICIACION: 05/OCT/2015 FECHA TERMINACION: 15/NOV/2015

MUNICIPIO: ZACATELCO FECHA INICIO REAL: 05/OCT/2015 FECHA TERMINO REAL: 25/NOV/2015

EN LA LOCALIDAD DE ZACATELCO, MUNICIPIO DE ZACATELCO, EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTÁ ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, EN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. ADAPTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2015. AUTORIZADO A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

- OBRA NUEVA
- AMPLIACION
- REHABILITACION
- TERMINACION
- EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA				
A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
		X		

LOCALES EDUCATIVOS: SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M. / ALTAMIRANO EDIFICIO "N" CAMBIO DE TECHUMBRE Y REHABILITACION

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: TALLER DE ELECTRICIDAD

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	<u>16.0</u> M2	CONSTRUCCION	\$ <u>\$1,543,514.24</u>
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS:	M2	OTROS:	\$
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ <u>\$1,543,514.24</u>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

[Signature]

USET
ESC. SEC. GRAL
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
29DES0013Z
ZACATELCO, TLAX.

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF. SALVADOR CARRO PICHON

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	
		%	
3.- EQUIPO		%	
		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION, ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA:

NOMBRE:

PROF. SALVADOR CARRO PICHON

CARGO:

DIRECTOR(A)



U S E T

ESC. SEC. GRAL

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

290ES0013Z

ZACATELCO, TLAX.

VERSION PUBLICA




EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
 CLAVE: 29DES0013Z
 DESCRIPCIÓN: SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M. ALTAMIRANO EDIFICIO "N" CAMBIO DE TECHUMBRE Y REHABILITACION
 CONTRATO N°: BAL-29-135-2015
 IMPORTE: \$ 1,543,514.24
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. SALVADOR CARRO PICHON

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día _____ de _____ de 2017.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
	APLANADOS	9	X		<p>LA OBRA FUE ENTREGADA EN BUENAS CONDICIONES SE VERIFICO Y NO PRESENTO NINGO PROBLEMA</p>  <p>U S E T ESC. SEC. GRAL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 29DES0013Z ZACATELCO, TLAX.</p>
2.-	PINTURA VINILICA	10	X		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	X		
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA	10	X		
8.-	PUERTA (S)	9	X		
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA	10	X		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LAVAS)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	X		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	X		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	X		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE CINCO) ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA DOS DE CINCO) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.