



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1811 2016

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CONTRATISTA - ESCUELA**

FT-JC-18-00

OBRA:	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	NUM. DE OBRA:	PGO-123-2015
NOMBRE DE LA ESCUELA:	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DTV0047V
LOCALIDAD:	SAN PEDRO TLALCUAPAN, CHIAUTEMPAN.	FECHA INICIACION:	04-ene-16
MUNICIPIO:	SAN PEDRO TLALCUAPAN, CHIAUTEMPAN.	FECHA TERMINACIÓN:	21-feb-16
		FECHA INICIO REAL:	04-ene-16
		FECHA TÉRMINO REAL:	06-jun-16

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALCUAPAN, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 10:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE EST. ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, D, E, F H" Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR: \_\_\_\_\_

TIPO DE ESTRUCTURA: \_\_\_\_\_

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

CONTRATISTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR LA ESCUELA:

USET  
TELESECUNDARIA  
"MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"  
29DTV0047V RECEPCION LEZAMA  
SAN PEDRO TLALCUAPAN  
MUNICIPIO CHIAUTEMPAN, TLAX.  
DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA  
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.

Vo.Bo. ITFE

FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: C. Víctor Hugo Camacho Aguayo

CARGO: \_\_\_\_\_

SUPERVISOR ITIFE



ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: [REDACTED]  
 OBRA: TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  
 UBICACION: SAN PEDRO TLALCUALPAN, CHIAUTEMPAN. REG. FED. CAUS: CRL120119P56  
 CONTRATO No.: BAL-29-159-2015 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES,  
 INICIACION PROGRAMADA: 4-ene-16 COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
 TERMINACION PROGRAMADA: 21-feb-16 BASICA 2015.  
 FECHA INICIO REAL: 4-ene-16  
 FECHA TERMINO REAL: 6-jun-16  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 44 IMPORTE SANCIÓN: \$ 3438.11  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS S. A. DE C. V. IMPORTE CONTRATO: \$ 239,571.28  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 1668126-0000 IMPORTE CONVENIO: \$ N/A  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 1668123-0000 ANTICIPO: 71,871.38

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 06 DE OCTUBRE DE EL 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, D, E, F, H" Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA  
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA  
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE  
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	21/12/2015	239,571.28	239,571.28
ESTIMACION 1	19/02/2016	87,967.04	
ESTIMACION 2	03/05/2016	108,066.63	
ESTIMACION 3 FINIQUITO	06/06/2016	22,081.83	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		218,115.50	239,571.28
CARGOS AL CONTRATISTA.		3,438.11	
SALDO QUE SE CANCELA.		21,455.78	
SUMAS IGUALES.		239,571.28	\$239,571.28

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE: C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

OBRA:	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	NUM. DE OBRA:	PGO-123-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DTV0047V
LOCALIDAD:	SAN PEDRO TLALCUAPÁN, CHIAUTEMPAN.	FECHA INICIACION:	04-ene-16
MUNICIPIO:		FECHA TERMINACION:	21-feb-16
		FECHA INICIO REAL:	04-ene-16
		FECHA TERMINO REAL:	06-jun-16

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALCUAPAN, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 10:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN EN EL GALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V, ADAPTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE POR LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
DEMOLICION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, D, E, F, H" Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR: \_\_\_\_\_

TIPO DE ESTRUCTURA: \_\_\_\_\_

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION:	\$
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS:	1.00 PGO	OTROS:	\$ 218,115.50
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ 218,115.50

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES...



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-123-2015  
SAN PEDRO TLALCUAPAN, CHIAUTEMPAN, TLAX.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROF: J. CONCEPCION LEZAMA**

QUE RECIBE A NOMBRE DE

**TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%
	1.3.- DEMOLICION DE EDIFICOS	%
	1.3.- REHABILITACION	%
2.- MOBILIARIO		%
		%
3.- EQUIPO		%
		%

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHU, CTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DE ITIFE.

FIRMA:

RECIBE POR LA ESCUELA.

U. S. E. T.  
TELESECUNDARIA  
"MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"  
29DTV004XV  
SAN PEDRO TLALCUAPAN  
CHIAUTEMPAN, TLAX.  
DIRECTOR DE LA TELESECUNDARIA MIGUEL  
HIDALGO Y COSTILLA.

VERSIÓN PÚBLICA




**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  
 CLAVE: 29DTV0047V  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, D, E, F, H" Y OBRA EXTERIOR.  
 CONTRATO N°: BAL-29-159-2015  
 IMPORTE: \$218,115.50  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. J. CONCEPCION LEZAMA  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS		10		
2.-	PINTURA VINILICA		10		
3.-	PINTURA ESMALTE		10		
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LAVAFES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.		10		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR		10		
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-					

*Presenta una variacion de voltaje debido al cableado que ya es obsoleto pues se encuentra agrietado y es necesario remover todo*

  
 J. E. J. Concepcion Lezama Ponce  
 TELESECUNDARIA  
 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"  
 29DTV0047V  
 SAN PEDRO TLALCUAPAN  
 MPIO. CHIAUTEMPAN, TLAX.

ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE CINCO) ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA DOS DE CINCO) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.