



FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA: CECYTE VILLA ALTA NUM. DE OBRA: CYTE-29-043-2016

NOMBRE DE LA ESCUELA: CECYTE VILLA ALTA CLAVE DE LA ESCUELA: 29ETC0027S

LOCALIDAD: VILLA ALTA FECHA INICIACION: 15/JUN/2016 FECHA TERMINACION: 20/DIC/2016

MUNICIPIO: TEPETITLA DE LARDIZABAL FECHA INICIO REAL: 15/JUN/2016 FECHA TERMINO REAL: 04/EB/16

EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, EL DIA 02 DE MARZO DE 2016 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: CECYTE VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZABAL, EDIFICIO "C" PA: 1 AULA 2E, 1 AULA 2EE + LABORATORIO DE COMPUTO 6EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA. "B" ESCALERA, EDIFICIO "D" PB: 3 AULAS 2.6 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR

TIPO DE ESTRUCTURA: U-2C P.A Y U-2C AISLADA

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

CONTRATISTA

RECEPCION POR LA ESCUELA

FIRMA:

NOMBRE: C.P. ANICETO RODOLFO JUAREZ CASTRO

CARGO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO

PLANTEL VILLA ALTA,  
CLAVE: 29ETC0027S  
DIRECTORIA DE CECYTE VILLA ALTA

Vo.Bo. ITFE

FIRMA:

NOMBRE: C. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ

CARGO: SUPERVISOR ITIFE

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	[REDACTED]
OBRA:	CECYTÉ VILLA ALTA		
UBICACION:	VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZABAL		
CONTRATO No.:	CYTE-29-043-2015	PROGRAMA:	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014.
INICIACION PROGRAMADA:	15/JUN/15	REG. FED. CAUS:	VCC981030EP8
TERMINACION PROGRAMADA:	20/DIC/15		
FECHA INICIO REAL:	15/JUN/15		
FECHA TERMINO REAL:	04/FEB/16		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	46 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCION	\$ N/A
COMPANIA AFIANZADORA:	AFINZADORA ASERTA SA DE CV	IMPORTE ANTICIPO:	\$ 1,245,052.71
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-05002-7		\$ 1,245,052.71
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-05003-8		\$ 415,017.57

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 08 DE MARZO DE 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

CEYTE, VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZABAL EDIFICIO "C" PA: 2 AULAS 2.5 EE/ CU/ T/ A/ JILA 2EÉ + LABORATORIO DE COMPUTO 6EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA, "B2" ESCALERA, EDIFICIO "D" PB: 3 AULAS 2.5 EE/ CU/ T/ A/ JILA 2EÉ + LABORATORIO DE COMPUTO 6EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.


POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_


DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO MODIFICATORIO	21/DIC/15 al 04/FEB/16	\$195,325.27	\$195,325.27
MONTO CONTRATO	15/JUN/15 al 20/DIC/15	\$4,150,175.69	\$4,150,175.69
ESTIMACION 1	15/JUN/15 al 30/JUN/15	\$244,984.89	\$244,984.89
ESTIMACION 2	01/JUL/15 al 30/JUL/15	\$477,774.28	\$477,774.23
ESTIMACION 3	31/JUL/15 al 30/AGO/15	\$699,132.05	\$699,132.05
ESTIMACION 4	21/AGO/15 al 24/SEP/15	\$595,691.12	\$595,691.12
ESTIMACION 5	25/SEP/15 al 15/OCT/15	\$959,716.49	\$959,716.49
ESTIMACION 6	16/OCT/15 al 15/NOV/15	\$780,053.97	\$780,053.97
ESTIMACION 7	16/NOV/15 al 07/DIC/15	\$249,602.57	\$249,602.57
ESTIMACION 8	08/DIC/15 al 20/DIC/15	\$146,863.91	\$146,863.91
ESTIMACION 9	21/DIC/15 al 15/ENE/16	\$99,877.81	\$99,877.81
ESTIMACION 10	16/ENE/16 al 04/FEB/16	\$91,801.96	\$91,801.96
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$4,345,499.01	\$4,345,499.01
CARGOS AL CONTRATISTA.		N/A	N/A
SALDO QUE SE CANCELA.		\$1.95	\$1.95
SUMAS IGUALES.		\$4,345,500.96	\$4,345,500.96

RECIBE:

FIRMA:   
 NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:

FIRMA:   
 EMPRESA: [REDACTED]  
 NOMBRE Y CARGO: JOSE ALFREDO VILLARELLO ORTIZ,  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00**

OBRA: CECYTE VILLA ALTA NUM. DE OBRA: CYTE-29-043-2015  
 NOMBRE DE LA ESCUELA: CECYTE VILLA ALTA CLAVE DE LA ESCUELA: 29ETC0027S  
 LOCALIDAD: VILLA ALTA FECHA INICIACION: 15/JUN/15 FECHA TERMINACION: 20/DIC/15  
 MÚNICIPIO: TEPETITLA DE LARDIZABAL FECHA INICIO REAL: 15/JUN/15 FECHA TERMINACION REAL: 04/FEB/16

EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALTA, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL, EL DIA 08 DE MARZO DE 2016 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE EN REGISTRO RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO INCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
TIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	X				

LOCALES EDUCATIVOS: CEYTE, VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZABAL. EDIFICIO "C" PA: 2 AULAS 2.5 EE C/U + 1 AULA 2EE + LABORATORIO DE COMPUTO 6EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA. "B2" ESCALERA. EDIFICIO "D" PB: 3 AULAS 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y  
 OBRA EXTERIOR: \_\_\_\_\_  
 TIPO DE ESTRUCTURA: U-2C P.A Y U-2C AISLADA

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	<u>835.2</u> M2	CONSTRUCCION	\$ <u>\$4,345,499.01</u>
PAVIMENTOS:	<u>      </u> M2	OBRA EXTERIOR:	\$ <u>      </u>
OTROS:	<u>      </u> M2	OTROS:	\$ <u>      </u>
SUP. TERRENO:	<u>      </u> M2	TOTAL:	\$ <u>\$4,345,499.01</u>



EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

C.P. ANICETO RODOLFO JUAREZ CASTRO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

CECYTE VILLA ALTA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

*[Handwritten signature]*

NOMBRE:

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA:

*[Handwritten signature]*  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO  
C.P. ANICETO RODOLFO JUAREZ CASTRO  
PLANTEL VILLA ALTA  
CLAVE: TETC002

NOMBRE:

CARGO:

DIRECTOR(A)

RECIBE POR EL CECYTE

FIRMA:

*[Handwritten signature]*  
TAXCALA  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO  
DIRECCION DE PLANEACION

NOMBRE:

ING HECTOR C. RRO RODRIGUEZ

CARGO:

DIRECTOR DE PLANEACION, CECYTE TLAXCALA

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CECYTE VILLA ALTA FT-JC-10-00

CLAVE: 29ETC0027S

DESCRIPCIÓN: CEYTE, VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZABAL EDIFICIO "C" PA: 2 AULAS 2.5 EE C/U + 1 AULA 2EE + LABORATORIO DE COMPUTO 6EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA, "B2" ESCALERA, EDIFICIO "D" PB: 3 AULAS 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: CYTE-29-043-2015

IMPORTE: \$ 4,345,499.01

NOMBRE DEL DIRECTOR: C.P. ANICETO RODOLFO JUAREZ CASTRO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 02 DE MARZO DE 2016

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	10			
5.-	PLAFONES	9			
6.-	IMPERMEABILIZACION	9			
7.-	CANCELERIA	9			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	9			
10.-	HERRERIA	9			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (WAS)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (WERRAS)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	8			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9			
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS  
Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO  
PLANTEL VILLA ALTA  
CLAVE: 29ETC0027S

ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE CINCO) ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA DOS DE CINCO) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.