



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
1811 - 1814

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

FT-JC-18-00

OBRA:	EMSAD N°25	NUM. DE OBRA:	FCMS-005-2015
NOMBRE DE LA ESCUELA:	EMSAD N°25	CLAVE DE LA ESCUELA:	
LOCALIDAD:	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	FECHA INICIACION:	15-jun-15
MUNICIPIO:	CHIAUTEMPAN	FECHA INICIO REAL:	15-jun-15
		FECHA TERMINACION:	01-nov-15
		FECHA TERMINO REAL:	06-ene-16

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XOCHITEOTLA, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "B" PB: 1 AULA 2EE+SANITARIOS 2EE, PA: AULA 2EE ESTRUCTURA U-2V. ADOSDADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

CARGO :

CONTRATISTA

FIRMA :

NOMBRE : LIC. JUAN UBALDO CUAPIO BAUTISTA

CARGO : DIRECTOR DEL EMSAD N° 25.

Vo.Bo. ITFE

FIRMA :

NOMBRE : C. VICTOR NUGO OAMACHO AGUAYO

CARGO : SUPERVISOR ITIFE

COLEGIO DE PROFESORES Y TÉCNICOS EDUCACIONALES DE SAN PEDRO XOCHITEOTLA



ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JDC-09-00

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA:

OBRA: EMSD N°25

UBICACION: SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN. REG. FED. CAUS: HEML621019114

CONTRATO No.: EMSD-29-048-2015 PROGRAMA: FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014.

INICIACION PROGRAMADA: 15-jun-15

TERMINACION PROGRAMADA: 1-nov-15

FECHA INICIO REAL: 15-jun-15

FECHA TERMINO REAL: 6-ene-16

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 35

COMPANIA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY, S. A.,

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 1625376

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 1625379

IMPORTE SANCCION: \$ 757.32

IMPORTE CONTRATO: \$ 1,755,274.35

IMPORTE CONVENIO: \$ N/A

ANTICIPO: 526,582.31

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 29 DE FEBRERO DE EL 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "B" PB: 1 AULA 2EE+SANITARIOS 2EE, PA: AULA 2EE ESTRUCTURA U-2C DOSADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	04/06/2015	1,755,274.35	1,755,274.35
ESTIMACION 1	17/07/2015	372,002.56	
ESTIMACION 2	21/09/2015	334,766.43	
ESTIMACION 3	12/11/2015	350,305.16	
ESTIMACION 4	06/12/2015	549,399.08	
ESTIMACION 5 FINIQUILADO	06/01/2016	148,123.73	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		1,754,596.84	1,755,274.35
CARGOS AL CONTRATISTA.		757.32	
SALDO QUE SE CANCELA.		877.44	
SUMAS IGUALES.		1,755,274.35	\$1,755,274.35

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE: C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

OBRA: EMSAD N°25 NUM. DE OBRA: FCMS-005-2015
 NOMBRE DE LA ESCUELA: EMSAD N°25 CLAVE DE LA ESCUELA: _____
 LOCALIDAD: _____ FECHA INICIACION: 15-jun-15 FECHA TERMINACION: 01-nov-15
 MUNICIPIO: SAN PEDRO XOCHITEOTLA FECHA INICIO REAL: 15-jun-15 FECHA TERMINO REAL: 06-ene-16
CHIAUTEMPAN.

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XOCHITEOTLA, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

- OBRA NUEVA
- AMPLIACION
- DEMOLICION
- TERMINACION
- EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
			1	

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "B" PB: 1 AULA 2EE+SANITARIOS 2EE, PA: AULA 2EE ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR: _____

TIPO DE ESTRUCTURA: _____

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	_____ M2	CONSTRUCCION:	\$ _____
PAVIMENTOS:	_____ M2	OBRA EXTERIOR:	\$ _____
OTROS:	<u>1.00</u> PGO	OTROS:	\$ <u>1,754,596.94</u>
SUP. TERRENO:	_____ M2	TOTAL:	\$ <u>1,754,596.94</u>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

REGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: **FCMS-005-2016**
 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LIC. JUAN UBALDO CUAPIO BAUTISTA.

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

EMSAD N°25.

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% <u>100</u>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	% _____
	1.3.- DEMOLICION DE EDIFICOS	% _____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REHABILITACION	% _____
3.- EQUIPO		% _____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHU, CTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DE ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

LIC. JUAN UBALDO CUAPIO BAUTISTA.

CARGO:

DIRECTOR DEL EMSAD N°25.



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
 Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO
 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA
 SAN PEDRO XOCHITEOTLA
 CLAVE: 29EMS025L
 CHIAUTEMPAN, TLAX.**

VERSIÓN PÚBLICA



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10
 NOMBRE DE LA ESCUELA: EMSAD N°25
 CLAVE: _____
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "B" PB: 1 AULA 2EE+SANITARIOS 2EE, PA: AULA 2EE ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.
 CONTRATO N°. EMESD-29-048-2015
 IMPORTE: _____
 NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC. JUAN UBALDO CUAPIO BAUTISTA.
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día _____ de _____ del 20 _____

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	9	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.-	PLAFONES	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA	9	✓		
8.-	PUERTA (S)	9	✓		
9.-	CERRADURAS	9	✓		
10.-	HERRERIA	9	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	—			
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LAVAF)	10	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJE)	10	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	—			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA	10	✓		
24.-	CERCADO Y PORTON	10	✓		
25.-		10	✓		

COLEGIO DE
 Y TECNICO
 EDUCACION
 SAN PEDRO
 CLAVE
 251

Juan Ubaldo Cuapio Bautista
 8-02-2016

ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE CINCO) ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA DOS DE CINCO) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.