

000163



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011-2016

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA**

FT-JC-18-00

OBRA:	ESC. SEC. TEC. N°4, JOSE AGUSTIN ARRIETA	NUM. DE OBRA:	PGO-EDE-005-2015
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESC. SEC. TEC. N°4, JOSE AGUSTIN ARRIETA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0004J
LOCALIDAD:	CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN, TLAX.	FECHA INICIACION:	22-jun-15
MUNICIPIO:	CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN, TLAX.	FECHA TERMINACION:	22-nov-15
		FECHA INICIO REAL:	22-jun-16
		FECHA TERMINO REAL:	01-jul-16

EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN, TLAX. EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2016 A LAS 10:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J" Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR: \_\_\_\_\_

TIPO DE ESTRUCTURA: \_\_\_\_\_

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN EN EL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR LA CONTRATISTA**

FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

CONTRATISTA

Vo.Bo. ITFE

**RECIBE POR LA ESCUELA:**

ESC. SEC. TEC. No. \_\_\_\_\_

JOSE AGUSTIN ARRIETA

FIRMA: \_\_\_\_\_

CHIAUTEMPAN

NOMBRE: \_\_\_\_\_

PROF. TEODILO FUENTES MEZA

CARGO: \_\_\_\_\_

DIRECTOR DE LA ESC. SEC. TEC. N°4,  
JOSE AGUSTIN ARRIETA


FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

C. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO

CARGO: \_\_\_\_\_

SUPERVISOR ITIFE



ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	[REDACTED]
OBRA:	ESC.SEC. TEC. N°4 JOSE AGUSTIN ARRIETA.		
UBICACION:	CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN.	REG. FED. CAUS:	IDI0812034UA
CONTRATO No.:	BAL-29-054-2015	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015.
INICIACION PROGRAMADA:	22-jun-15		
TERMINACION PROGRAMADA:	22-nov-15		
FECHA INICIO REAL:	22-jun-15		
FECHA TERMINO REAL:	1-jul-16		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	25	IMPORTE SANCIÓN:	\$ 179905.17
COMPANIA AFIANZADORA:	AFIANZADORA INSURGENTES S. A. DE C. V.	IMPORTE CONTRATO:	\$ 5,449,488.77
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3842-16794-2	IMPORTE CONVENIO:	\$ N/A
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3842-16795-5	ANTICIPADO:	1,634,846.63

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 08 DE AGOSTO DE EL 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I" Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO:	09/05/2015	5,449,488.77	5,449,488.77
ESTIMACION 1	25/08/2015	504,964.25	
ESTIMACION 2	22/11/2015	1,015,346.68	
ESTIMACION 3	22/01/2016	913,452.50	
ESTIMACION 4	23/02/2016	633,238.93	
ESTIMACION 5	29/02/2016	1,678,746.27	
ESTIMACION 6 FINIQUITO	01/07/2016	406,408.29	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		5,152,156.92	5,449,488.77
CARGOS AL CONTRATISTA:		179,905.17	
SALDO QUE SE CANCELA:		297,331.85	
SUMAS IGUALES:		5,449,488.77	\$5,449,488.77

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE: C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00  
Hora 1

OBRA:	ESC.SEC. TEC. N°4 JOSE AGUSTIN ARRIETA.	NUM. DE OBRA:	PGO-EDE-005-2015
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESC.SEC. TEC. N°4 JOSE AGUSTIN ARRIETA.	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0004J
LOCALIDAD:	CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	FECHA INICIACION:	22-jun-15
MUNICIPIO:	CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	FECHA TERMINACION:	22-nov-15
		FECHA INICIO REAL:	22-jun-15
		FECHA TERMINACION REAL:	01-jul-16

EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN, TLAX. EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2016 A LAS 10:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE SE ENUNCIA EN ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>				
AMPLIACION					
DEMOLICION					
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO					<input checked="" type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J" Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: M2	CONSTRUCCION: \$
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: 1.00 PGO	OTROS: \$ 5,152,156.92
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ 5,152,156.92

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-EDE-005-2015  
CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN, TLAX.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROF: TEODULO FUENTES MEZA**

QUE RECIBE A NOMBRE DE

**ESC. SEC. TEC. N°4 JOSE AGUSTIN ARRIETA**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- DEMOLICION DE EDIFICOS	%	
	1.3.- REHABILITACION	%	100
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA:

NOMBRE:

**C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACHTZIN**

CARGO:

**DIRECTOR GENERAL DE ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA:**

FIRMA:


NOMBRE:

**PROF: TEODULO FUENTES MEZA**

CARGO:

**DIRECTOR DE LA ESC. SEC. TEC. N°4, JOSE AGUSTIN ARRIETA.**

VERSIÓN PÚBLICA



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA ✓

ANEXO 10  
 NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. TEC. N°4 JOSE AGUSTIN ARRIETA.  
 CLAVE: 29DST0004J  
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I, J" Y OBRA EXTERIOR.  
 CONTRATO N°: BAL-29-054-2015  
 IMPORTE: \$5,152,156.92

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. TEODULO FUENTES MEZA  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 15 de Agosto del 2016

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DIFERENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.	APLANADOS	10	✓		
2.	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.	PLAFONES	10	✓		
6.	IMPÉRMEABILIZACION	10	✓		
	CANCELERIA	9	✓		
8.	PUERTA (S)	10	✓		
9.	CERRADURAS	10	✓		
10.	HERRERIA	10	✓		
11.	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.	INSTALACION SANITARIA	9	✓		
	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.	MUEBLES SANITARIOS (PLAFONES)	10	✓		
15.	MUEBLES SANITARIOS (HERAJES)	10	✓		
16.	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.	APAGADORES Y CONTACTOS	9	✓		
20.	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.	CISTERNA	N/A			
24.	CERCADO Y PORTÓN	N/A			
25.	BOMBAS DE AGUA	10	✓		

VERSIÓN PÚBLICA



ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE CINCO) ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA DOS DE CINCO) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.