

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	PRIM. RICARDO FLORES MAGON	NÚM. DE OBRA:	BAL-29-078-2015
NOMBRE DE LA ESCUELA:	RICARDO FLORES MAGON	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0404U
LOCALIDAD:	MAZATECOCHCO	FECHA INICIACION:	27/JUL/2015
MUNICIPIO:	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	FECHA TERMINACION:	13/DIC/2015
		FECHA INICIO REAL:	27/JUL/2015
		FECHA TERMINO REAL:	28/DIC/2015

EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, EL DIA 15 DE ENERO DE 2016 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, MAZATECOCHCO EDIFICIO "A", CINCO AULAS 2 EE. C/U + AZOTEA DE ESCALERA ESTRUCTURA U-2C ASILADA Y OBRA EXTERIOR.


TIPO DE ESTRUCTURA: U-2C PA.

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.


ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA: 
 NOMBRE: 
 CARGO: CONTRATISTA




RECIBE POR LA ESCUELA:
 FIRMA: 
 U. S. S. E.
 ESC. PR. EL NOMBRE:
 RICARDO FLORES MAGON LIC. LUIS HERRERA MENA
 CLAVE: 29DPR0404U
 MAZATECOCHCO CARGO: DIRECTOR(A) DE RICARDO FLORES MAGON

Vo.Bo. ITFE

FIRMA: 
 NOMBRE: C. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ
 CARGO: SUPERVISOR ITIFE

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATATISTA: 

OBRA: PRIM. RICARDO FLORES MAGON

UBICACION: MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS REG. FED. CAUS: GOMM750718J52

CONTRATO No.: BAL-29-078-2015 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015

INICIACION PROGRAMADA: 27/JUL/2015

TERMINACION PROGRAMADA: 13/DIC/2015

FECHA INICIO REAL: 27/JUL/2015

FECHA TERMINO REAL: 28/DIC/2015

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 15 DIAS NATURALES

COMPANIA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA S.A.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 568724

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 568719

IMPORTE SANCION	\$	N/A
IMPORTE ANTICIPO:	\$	403,509.79
		403,509.79
		134,503.26

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, DIA 18 DE ENERO DE 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, MAZATECOCHCO EDIFICIO "A" PA. CINCO ALAS 2 EL C/U + AZOTEA DE ESCALERA ESTRUCTURA U-2C ASILADA Y OBRA EXTERIOR


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGARAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	27/JUL/15 al 13/DIC/15	\$1,345,032.63	\$1,345,032.63
MONTO DE AMPLIACION	13/DIC/15 al 28/DIC/15	\$168,513.37	\$168,513.37
ESTIMACION 1	27/JUL/15 al 16/OCT/15	\$858,439.18	\$858,439.18
ESTIMACION 2	17/OCT/15 al 20/NOV/15	\$470,756.47	\$470,756.47
ESTIMACION 3 FINIQUITO	21/NOV/15 al 28/DIC/15	\$184,348.48	\$184,348.48
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,513,544.13	\$1,513,544.13
CARGOS AL CONTRATISTA.		N/A	N/A
SALDO QUE SE CANCELA.		\$1.87	\$1.87
SUMAS IGUALES.		\$1,513,546.00	\$1,513,546.00


RECIBE:

FIRMA: 

NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:

FIRMA: 

EMPRESA: _____

NOMBRE Y CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA: PRIM. RICARDO FLORES MAGON NUM. DE OBRA: BAL-29-078-2015

NOMBRE DE LA ESCUELA: RICARDO FLORES MAGON CLAVE DE LA ESCUELA: 29DPR0404U

LOCALIDAD: MAZATECOCHCO FECHA INICIACION: 27/JUL/2015 FECHA TERMINACION: 13/DIC/2015

MUNICIPIO: MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA FECHA INICIO REAL: 27/JUL/2015 FECHA TERMINO REAL: 28/DIC/2015

EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO, MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, EL DIA 18 DE ENERO DE 2016 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	T	A	L
AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
X				

LOCALES EDUCATIVOS: PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, MAZATECOCHCO EDIFICIO "A" PA. CINCO AULAS 2 EE. C/U + AZOTEA DE ESCALERA ESTRUCTURA U-2C ASILADA Y OBR. EXTERIOR

OBRA EXTERIOR: _____

TIPO DE ESTRUCTURA: U-2C PA.

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA REVISION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

A CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	<u>247.00</u> M2	CONSTRUCCION	\$ <u>\$1,513,544.13</u>
PAVIMENTOS:	_____ M2	OBRA EXTERIOR:	\$ _____
OTROS:	_____ M2	OTROS:	\$ _____
SUP. TERRENO:	_____ M2	TOTAL:	\$ <u>\$1,513,544.13</u>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LIC. LUIS HERRERA MENA

QUE RECIBE A NOMBRE DEL


RICARDO FLORES MAGON

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____
		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:



NOMBRE:

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.




RECIBE POR LA ESCUELA.

LIC. LUIS HERRERA MENA

CLAVE: 2907800000
 MAZATECOCHCO, TLAX
 CARGO:

DIRECTOR(A)

VERSIÓN PÚBLICA




EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: RICARDO FLORES MAGON ✓
 CLAVE: 29DPR0404U
 DESCRIPCIÓN: PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, MAZATECOCHCO EDIFICIO "A" PA. CINCO AULAS 2 EE. C/U + AZOTEA DE E
 CONTRATO N°. BAL-29-078-2015 ✓
 IMPORTE: \$ 1,513,544.13
 NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC. LUIS HERRERA MENA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día _____ de _____ de 2011.

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
	APLANADOS	9	X		
2.-	PINTURA VINILICA	8	X		
3.-	PINTURA ESMALTE	—	—		
4.-	PISO (CERAMICO)	9	X		
5.-	PLAFONES	9	X		
6.-	IMPERMEABILIZACION	9	X		
	CANCELERIA	9	X		
8.-	PUERTA (S)	9	X		
9.-	CERRADURAS	9	X		
10.-	HERRERIA	—	—		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	—	—		
12.-	INSTALACION SANITARIA	—	—		
	MUEBLES SANITARIOS	—	—		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LAVABOS)	—	—		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HE. RAJES)	—	—		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9	X		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	X		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	X		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9	X		
20.-	INSTALACION DE GAS	—	—		
21.-	PLAZA Y ANDADORES	—	—		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	—	—		
23.-	CISTERNA	—	—		
24.-	CERCADO Y PORTON	—	—		
25.-	BOMBAS DE AGUA	—	—		



U. S. U. T.
 RSC. PABLO LUNA
 RICARDO FLORES
 MAGON
 CLAVE: 29DPR0404U
 MAZATECOCHCO, TLAX.

ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE CINCO) ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA DOS DE CINCO) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.