



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011-2016

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA**

FT-JC-18-00

OBRA: EMSAD SANTA CRUZ POCITOS NO. 24 NUM. DE OBRA: FCMS-008-205  
 NOMBRE DE LA ESCUELA: EMSAD SANTA CRUZ POCITOS NO. 24 CLAVE DE LA ESCUELA: 29EMS0024M  
 LOCALIDAD: SANTA CRUZ POCITOS FECHA INICIACION: 27-jul-15 FECHA TERMINACION: 29-nov-15  
 MUNICIPIO: ALTZAYANCA FECHA INICIO REAL: 27-jul-15 FECHA TERMINO REAL: 25-nov-15

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ POCITOS, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA, EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 2 EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, EDIFICIO TALLER DE COMPUTACION 4EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:  
TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR LA CONTRATISTA**

FIRMA: [Redacted]  
 NOMBRE: [Redacted]  
 CARGO: [Redacted]

**RECIBE POR LA ESCUELA:**

FIRMA: [Signature]  
 NOMBRE: LIC. REBECA DIAZ GOMEZ  
 CARGO: DIRECTORA DE EMSAD SANTA CRUZ POCITOS NO. 24



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO  
 EMSAD SANTA CRUZ POCITOS  
 CLAVE: 29EMS0024M

**CONTRATISTA**

No. Bo ITIFE

FIRMA: [Signature]  
 NOMBRE: ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ  
 CARGO:

SUPERVISOR ITIFE



OK

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA**

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: 

OBRA: EMSAD SANTA CRUZ POCITOS NO. 24

UBICACION: SANTA CRUZ POCITOS, ALTZAYANCA REG. FED. CAUS: AACC6106103R1

CONTRATO No.: EMSD-29-088-2015 PROGRAMA: FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014

INICIACION PROGRAMADA: 27-jul-15

TERMINACION PROGRAMADA: 29-nov-15

FECHA INICIO REAL: 27-jul-15

FECHA TERMINO REAL: 25-nov-15

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: \_\_\_\_\_

COMPANIA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA SA DE CV

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-05132-5

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-05133-8

IMPORTE SANCION	\$	
IMPORTE CONTRATO:	\$	<u>1,442,919.65</u>
IMPORTE CONVENIO:	\$	
ANTICIPO:	\$	<u>432,875.90</u>

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2015 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

**EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 2 EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, EDIFICIO "D" TALLER DE COMPUTACION 4EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

**DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS**

MONTO CONTRATO.  
ESTIMACION 1  
ESTIMACION 2  
ESTIMACION 3  
ESTIMACION 4 FINIQUITO

FECHA	IMPORTE	MONTO
<u>16/07/2015</u>	<u>1,442,919.65</u>	<u>1,442,919.65</u>
<u>08/09/2015</u>	<u>300,944.63</u>	
<u>05/10/2015</u>	<u>332,696.80</u>	
<u>05/11/2015</u>	<u>725,174.72</u>	
<u>25/11/2015</u>	<u>78,863.52</u>	

SUMA DE LAS ESTIMACIONES.  
CARGOS AL CONTRATISTA.  
SALDO QUE SE CANCELA.  
SUMAS IGUALES.

	<u>1,437,679.67</u>	<u>1,442,919.65</u>
	<u>0.00</u>	
	<u>5,239.98</u>	
	<u>1,442,919.65</u>	<u>\$1,442,919.65</u>

**R E C I B E :**

FIRMA: 

NOMBRE: C. JOSÉ ANTONIO MARIC SÁ DOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

**E N T R E G A**

FIRMA: 

EMPRESA: 

NOMBRE Y CARGO: CARLOS ARIEL ALARCON CEDILLO REPRESENTANTE LEGAL



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

OBRA: EMSAD SANTA CRUZ POCITOS NO. 24 NUM. DE OBRA: HOJA 1  
FCMS-008-205

NOMBRE DE LA ESCUELA: EMSAD SANTA CRUZ POCITOS NO. 24 CLAVE DE LA ESCUELA: 29EMS0024M

LOCALIDAD: SANTA CRUZ POCITOS FECHA INICIACION: 27-jul-15 FECHA TERMINACION: 29-nov-15

MUNICIPIO: ALTZAYANCA FECHA INICIO REAL: 27-jul-15 FECHA TERMINO REAL: 25-nov-15

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ POCITOS, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA, EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMAFONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REPARACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	L	A	L
AULA	LABORATORIO	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
1		1	

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 2 EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, EDIFICIO "D" TALLER DE COMPUTACION 4EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	42.1	M2	CONSTRUCCION:	\$	1,437,679.67
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:		M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	1,437,679.67

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  LUZ

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: FCMS-008-205  
SANTA CRUZ POCITOS, ALTZAYANCA

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

LIC. REBECA DIAZ GOMEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DE

EMSAD SANTA CRUZ POCITOS NO. 24 ✓


1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	% 100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%
	1.3.- REP. GENERALES	%
2.- MOBILIARIO		%
3.- EQUIPO		%

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO, SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:



NOMBRE:

C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO  
EMSAD SANTA CRUZ POCITOS  
CLAVE: 29EMS002HM

NOMBRE:

LIC. REBECA DIAZ GOMEZ

CARGO:

DIRECTORA DE EMSAD SANTA CRUZ POCITOS  
NO. 24

VERSIÓN PÚBLICA


T  
S



**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO-10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: EMSAD SANTA CRUZ POCITOS NO. 24  
 CLAVE: 29EMS0024M  
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA 2 EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, EDIFICIO "D" TALLER DE COMPUTACION 4EE-ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.  
 CONTRATO N°. EMSD-29-088-2015  
 IMPORTE:  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC. REBECA DIAZ GOMEZ  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 3 de DICIEMBRE del 2015

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENCIA DE DEFICIENCIAS DE CUBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE	9			
4.-	PISO (CERAMICO)	10			
5.-	PLAFONES	—			
6.-	IMPERMEABILIZACION	9			<i>Se recibieron trabajos ejecutados al 100% completos y funcionando correctamente</i>
7.-	CANCELERIA	9			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	9			
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	—			
12.-	INSTALACION SANITARIA (BAJADAS PLUVIALES)	—			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	—			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LAVES)	—			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (H. REFRIGERACION)	—			
16.-	INSTALACION HIDR. ULICA	—			<i>Rebeca Diaz Gomez</i>   COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO EMSAD SANTA CRUZ POCITOS CLAVE: 29EMS0024M <i>todo correcto</i>
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9			
20.-	INSTALACION DE GAS	—			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	—			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9			
23.-	CISTERNA	—			
24.-	CERCADO Y PORTON	—			
25.-	BO...	—			

ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE CINCO) ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA DOS DE CINCO) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.