



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
1811-1816

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

FT-JC-18-00

OBRA:

COBACH PLANTEL 12

NUM. DE OBRA:

FCMS-013-2015

NOMBRE DE LA ESCUELA:

COBACH PLANTEL 12

CLAVE DE LA ESCUELA:

29ECB0012A

LOCALIDAD:

SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA.

FECHA INICIACION:

27-jul-15

FECHA TERMINACION:

08/11.2015

MUNICIPIO:

FECHA INICIO REAL:

27-jul-15

FECHA TERMINO REAL:

23-nov-15

EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAX. EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A" REHABILITACION EN PISO. EDIFICIO "B" SERVICIOS SANITARIOS 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA. EDIFICIO "J" AULA DIDACTICA 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA. OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:


A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

EN



RECIBE POR LA ESCUELA :



FIRMA :

FIRMA :

NOMBRE :



NOMBRE :

LIC. RENÉ DÍAZ CUAYAHUITL.

CARGO :


CONTRATISTA

CARGO :

DIRECTOR DEL COBACH PLANTEL 12.

Vo.Bo. ITFE

FIRMA :



NOMBRE :

C. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO

CARGO :

SUPERVISOR ITIFE



Colegio de Bachilleres Tlaxcala

PLANTEL 12
SANTA CRUZ TLAXCALA



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2016



ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	[REDACTED]
OBRA:	COBACH PLANTEL 12		
UBICACION:	SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA.		
CONTRATO No.:	COBA-29-092-2015	PROGRAMA:	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014.
REG. FED. CAUS:			PDT050829DBA
INICIACION PROGRAMADA:	27-jul-15		
TERMINACION PROGRAMADA:	8-nov-15		
FECHA INICIO REAL:	27-jul-15		
FECHA TERMINO REAL:	23-nov-15		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	15		
COMPANIA AFIANZADORA:	AFIANZADORA INSURGENTES S. A. DE C. V.	IMPORTE SANCIÓN:	\$ 5716.89
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4301-17295-8	IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,436,666.15
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-17298-3	IMPORTE CONVENIO:	\$ 104,999.64
		ANTICIPO:	462,499.74

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

EL DIA 18 DE FEBRERO DE EL 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" REHABILITACION EN PISO, EDIFICIO "I" SERVICIOS SANITARIOS 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "J" AULA DIDACTICA 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS DEFECTOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	16/07/2015	1,541,665.79	1,541,665.79
ESTIMACION 1	31/08/2015	375,036.14	
ESTIMACION 2	28/10/2015	426,215.68	
ESTIMACION 3	19/11/2015	471,541.64	
ESTIMACION 4 FINIQUITO.	23/11/2015	228,391.74	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		1,501,185.17	1,541,665.79
CARGOS AL CONTRATISTA.		5,716.89	
SALDO QUE SE CANCELA.		40,480.62	
SUMAS IGUALES.		1,541,665.79	\$1,541,665.79

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE: C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE TIFE

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PALMA REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: FCMS-013-2015
SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAX.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LIC. DAVID FLORES LEAL

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____


COLEGIO DE BACHILLERES

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- DEMOLICION DE EDIFICOS	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REHABILITACION	%	100
		%	
3.- EQUIPO		%	
		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN A PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:



NOMBRE:

C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHU. CTZIN


CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR EL COBAT:



FIRMA:



NOMBRE:

LIC. DAVID FLORES LEAL

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DE COLEGIO DE BACHILLERES.

RECIBE POR EL COBAT:



FIRMA:



Colegio de Bachilleres de Tlaxcala
COORDINACIÓN DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NOMBRE: PROF. JOSE CARLOS HERNANDEZ JUAREZ
COORDINADOR DE PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

VERSIÓN PÚBLICA





TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO
2 0 1 1 - 2 0 1 0

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-JC-10-00

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

COBACH PLANTEL 12

CLAVE:

29ECB0012A

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO "A" REHABILITACION EN PISO, EDIFICIO "I" SERVICIOS SANITARIOS 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "J" AULA DIDACTICA 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

CONTRATO N°:

COBA-29-092-2015

IMPORTE:

NOMBRE DEL DIRECTOR:

LIC. RENÉ DÍAZ CUAYAHUITL

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 de Diciembre del 2015

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR.
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.-	PLAFONES	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (Llaves)	10	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA	10	✓		
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA	10	✓		

Lic. Rene Diaz Cuayahuitl

Colegio de
Bachilleres
Tlaxcala
PLANTEL 12
STA CRUZ, TLAXCALA

ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE CINCO) ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA DOS DE CINCO) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.