

36
JC 000045



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2015

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

FT-JC-18-00

OBRA:	ESC. SEC. TEC. N°35 10 DE DICIEMBRE DE 1949.	NUM. DE OBRA:	PGO-099-2015
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESC. SEC. TEC. N°35 10 DE DICIEMBRE DE 1949.	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ETS0003J
LOCALIDAD:	EL ALTO, CHIAUTEMPAN, TLAX.	FECHA INICIACION:	03-ago-15
MUNICIPIO:	EL ALTO, CHIAUTEMPAN, TLAX.	FECHA TERMINACION:	07-nov-15
		FECHA INICIO REAL:	03-ago-15
		FECHA TERMINO REAL:	17-feb-16

EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10 HR. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "I" TALLER DE ELECTRONICA 3.6EE, ESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA, COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA: [Redacted]

NOMBRE: [Redacted]

IMECIA U: [Redacted]

CARGO: [Redacted]

CONTRATISTA

Vo.Bo. ITFE

RECIBIDOS POR LA ESCUELA:

FIRMA: [Signature]

U.S.T.

NOMBRE: ESC. No. 35 DE DICIEMBRE DE 1949. JUAREZ.

29ETS0003J

CARGO: EL ALTO CHIAUTEMPAN, TLAX.

DIRECTOR DE LA ESC. SEC. TEC. N°35 10 DE DICIEMBRE DE 1949.

FIRMA: [Signature]

NOMBRE: C. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO

CARGO: **SUPERVISOR ITIFE**

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 31. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2014

OK

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: [REDACTED]
 OBRA: ESC. SEC. TEC. N°35 10 DE DICIEMBRE DE 1949
 UBICACION: EL ALTO, CHIUTEMPAN. REG. FED. CAUS: IUE150326C80
 CONTRATO No.: BA-29-098-2015 PROGRAMA: RAMO 33,
 INICIACION PROGRAMADA: 3-ago-15
 TERMINACION PROGRAMADA: 7-nov-15
 FECHA INICIO REAL: 3-ago-15
 FECHA TERMINO REAL: 17-feb-16
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 18
 COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S. A. DE C. V.
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-05154-7
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-03155-0
 IMPORTE SANCIÓN: \$ 13340.79
 IMPORTE CONTRATO: \$ 1,652,607.90
 IMPORTE CONVENIO: \$ _____
 ANTICIPO: 495,782.37

SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 12 DE MAYO DE EL 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "I" TALLER DE ELECTRONICA 3.5EE. ESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
 RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTAÑO CONTRATO.	22/06/2015	1,652,607.90	1,652,607.90
ESTIMACION 1	14/10/2015	234,047.28	
ESTIMACION 2	07/11/2015	231,778.78	
ESTIMACION 3	14/11/2015	376,663.38	
ESTIMACION 4	20/11/2015	416,839.85	
ESTIMACION 5	20/12/2015	196,725.10	
ESTIMACION 6	20/01/2016	96,380.72	
ESTIMACION 7	17/02/2016	100,172.86	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		1,652,607.90	1,652,607.90
CARGOS AL CONTRATISTA.		13,340.79	
SALDO QUE SE CANCELA.		0.00	
SUMAS IGUALES.		1,652,607.90	\$1,652,607.90

RECIBE:

FIRMA: [REDACTED]
 NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA:

FIRMA: [REDACTED]
 EMPRESA: [REDACTED]
 NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

OBRA:	ESC. SEC. TEC. N°35 10 DE DICIEMBRE DE 1949	NUM. DE OBRA:	PGO-099-2015
NOMBRE DE LA ESCUELA:	ESC. SEC. TEC. N°35 10 DE DICIEMBRE DE 1949	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ETS0003J
LOCALIDAD:		FECHA INICIACION:	03-ago-15
MUNICIPIO:	EL ALTO, CHIAUTEMPAN.	FECHA TERMINACION:	07-nov-15
		FECHA INICIO REAL:	03-ago-16
		FECHA TERMINACION REAL:	17-feb-16

EN LA LOCALIDAD DEL ALTO, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. EL DIA 12 DE MAYO DE 2016 A LAS 11:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON CURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE ILINERAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2014. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE SE AMARCA EN ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>	A	L	T	A	L
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>	AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
MODIFICACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>			X		
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					
LOCALES EDUCATIVOS:	EDIFICIO "I" TALLER DE ELECTRONICA 3.5EE. ESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.					
OBRA EXTERIOR:						
TIPO DE ESTRUCTURA:						

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

AREA CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION:	\$
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS:	1.00 PGO	OTROS:	\$ 1,652,607.90
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ 1,652,607.90



U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 35
10 DE DICIEMBRE DE 1949
29EST0003J
COL. EL ALTO
CHIAUTEMPAN, TLAX.

[Handwritten signatures and marks]

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-099-2015
EL ALTO, CHIAUTEMPAN, TLAX.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF: ELISEO CARRO JUAREZ

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

ESC. SEC. TEC. N°35, 10 DE DICIEMBRE DE 1949

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- DEMOLICION DE EDIFICOS	%	_____
	1.3.- REHABILITACION	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE

FIRMA:

NOMBRE:
ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUA TZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

RECIBE POR PARTE DE LA

FIRMA:

NOMBRE:

PROF: ELISEO CARRO JUAREZ

CARGO:

DIRECTOR DE LA ESC. SEC. TEC. N°35, 10 DE DICIEMBRE DE 1949.



U.S.E.T.

ESC. SEC. TEC. N°35

10 DE DICIEMBRE DE 1949

2725

COL. EL ALTO


CHIAUTEMPAN, TLAX.

VERSION PUBLICA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10
 NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. TEC. N°35 10 DE DICIEMBRE DE 1949
 CLAVE: 29ETS0003J
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "I" TALLER DE ELECTRONICA 3.5EE. ESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
 CONTRATO N°. BA-29-098-2015
 IMPORTE:
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. ELISEO CARRO JUAREZ.
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día _____ de _____ del 20____

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTAR DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.	APLANADOS	10	✓		
2.	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.	PISO (CERAMICO)	(Concreto)	✓		
5.	PLAFONES	10	✓		
6.	IMPERMEABILIZACION	—	—		
7.	CANCELERIA	10	✓		
8.	PUERTA (S)	10	✓		
9.	CERRADURAS	10	✓		
10.	HERRERIA	10	✓		
11.	CARPINTERIA (Muebles)	—	—		
12.	INSTALACION SANITARIA	10	✓		
	MUEBLES SANITARIOS	—	—		
	MUEBLES SANITARIOS (LLAVE)	10	✓		
15.	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	—	—		
16.	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.	INSTALACION DE GAS	—	—		
21.	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.	ILUMINACION EXTERIOR	—	—		
23.	CISTERNA	—	—		
24.	CERCADO Y PORTON	—	—		
25.	BOMBAS DE AGUA	—	—		



U.S.E.T.I
 ESC. SEC. TEC. N° 35
 10 DE DICIEMBRE DE 1949
 29EST0003J
 COL. EL ALTO
 CHIAUTEMPAN, TLAX.

Eliseo Carro Juárez

ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE CINCO) ELIMINADO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA DOS DE CINCO) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.