

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	<u>ESC. PRIM LAZARO CARDENAS</u>	NUM. DE OBRA:	<u>BA-29-101-2015</u>
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<u>LAZARO CARDENAS</u>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<u>29DPR0402W</u>
LOCALIDAD:	<u>SAN JOSE ATOYATENCO</u>	FECHA INICIACION:	<u>03/AGO/2015</u> FECHA TERMINACION: <u>01/OCT/2015</u>
MUNICIPIO:	<u>NATIVITAS</u>	FECHA INICIO REAL:	<u>03/AGO/2015</u> FECHA TERMINO REAL: <u>06/DIC/2015</u>

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOYATENCO, MUNICIPIO DE NATIVITAS, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 13 00 HRS SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: PRIMARIA LAZARO CARDENAS REHABILITACION DE EDIFICIOS B, G, C, F Y OBRA EXTERIOR

TIPO DE ESTRUCTURA: ATIPICAS

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA: 
 NOMBRE: DANIELA CANO RODRIGUEZ

CARGO: CONTRATISTA

Vo.Bo. ITFE

FIRMA: 
 NOMBRE: C. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ

CARGO: SUPERVISOR ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA: 
 NOMBRE: JUAN NUÑEZ SARTILLO

CARGO: DIRECTOR(A) DE LAZARO CARDENAS

Otorgado con Fondo de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios
 "Fondo V.11 Inmuebles Escolares para Aportaciones Múltiples Ramo 33. Educativa Básica 2015"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: DANIELA CANO RODRIGUEZ
 OBRA: ESC. PRIM LAZARO CARDENAS
 UBICACION: SAN JOSE ATOYATENCO, NATIVITAS REG. FED. CAUS: CARD841226RNO
 CONTRATO No.: BA-29-101-2015 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015
 INICIACION PROGRAMADA: 03/AGO/2015
 TERMINACION PROGRAMADA: 01/OCT/2015
 FECHA INICIO REAL: 03/AGO/2015
 FECHA TERMINO REAL: 06/DIC/2015
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 20 DIAS NATURALES IMPORTE SANCIÓN \$ 1,953.00
 COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S. A IMPORTE ANTICIPO: \$ 246,611.02
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 1926148 \$ 246,611.02
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 1926152 \$ 82,203.67

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 11 DE ENERO DE 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

PRIMARIA LAZARO CARDENAS REHABILITACION DE EDIFICIOS B, G, C, F Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	03/AGO/15 al 01/OCT/15	\$822,036.74	\$822,036.74
ESTIMACION 1	03/AGO/15 al 28/SEP/15	\$347,043.55	\$347,043.55
ESTIMACION 2	29/SEP/15 al 20/OCT/15	\$213,897.68	\$213,897.68
ESTIMACION 3 FINIQUITO	21/OCT/15 al 06/DIC/15	\$257,885.86	\$257,885.86
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$818,827.09	\$818,827.09
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$1,953.00	\$1,953.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$3,209.65	\$3,209.65
SUMAS IGUALES.		\$822,036.74	\$822,036.74

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2015

RECIBE:
 FIRMA: _____
 NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:
 FIRMA: [Firma]
 EMPRESA: _____
 NOMBRE Y CARGO: DANIELA CANO RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA:	ESC. PRIM LAZARO CARDENAS	NUM DE OBRA:	BA-29-101-2015		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	LAZARO CARDENAS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0402W		
LOCALIDAD:	SAN JOSE ATOYATENCO	FECHA INICIACION:	03/AGO/2015	FECHA TERMINACION:	01/OCT/2015
MUNICIPIO:	NATIVITAS	FECHA INICIO REAL:	03/AGO/2015	FECHA TERMINO REAL:	06/DIC/2015

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOYATENCO, MUNICIPIO DE NATIVITAS, EL DIA 11 DE ENERO DE 2016 A LAS 10 00 HRS SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, EN SU DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2015 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	x				
TERMINACION					
EQUIPO Y MOBILIARIO		x			

LOCALES EDUCATIVOS: **PRIMARIA LAZARO CARDENAS REHABILITACION DE EDIFICIOS B, G, C, T Y OBRA EXTERIOR**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: **ATIPICAS**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

CONSTRUIDA:			INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS	391.00	M2	CONSTRUCCION	\$	818,827.09
PAVIMENTOS		M2	OBRA EXTERIOR	\$	
OTROS		M2	OTROS	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL	\$	818,827.09

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO

SERVICIOS MUNICIPALES

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2015

Handwritten signature

Handwritten signature

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

JUAN NUÑEZ SARTILLO
 LAZARO CARDENAS

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.


ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA: 
 NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.



U. S. E. T.
 Escuela Primaria Rural
 "Lázaro Cárdenas"
 29DPR0402W
 Atoyatenco, Tlax.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA: 
 NOMBRE: JUAN NUÑEZ SARTILLO
 CARGO: DIRECTOR(A)

"Operado con Fondos de Aportaciones Múltiples Ramo 33.
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015"





EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: LAZARO CARDENAS
 CLAVE: 29DPR0402W
 DESCRIPCIÓN: PRIMARIA LAZARO CARDENAS REHABILITACION DE EDIFICIOS B, G, C, F Y OBRA EXTERIOR
 CONTRATO N°: BA-29-101-2015
 IMPORTE: \$ 818,827.09
 NOMBRE DEL DIRECTOR: JUAN NUÑEZ SARTILLO
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día _____ de _____ del 201

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
	APLANADOS	9	✓		
2-	PINTURA VINILICA	9	✓		
3-	PINTURA ESMALTE	9	✓		
4-	PISO (CERAMICO)	No Aplica			
5-	PLAFONES	No Aplica			
6-	IMPERMEABILIZACION	No Aplica			
	CANCELERIA	9	✓		
8-	PUERTA (S)	10	✓		
9-	ERRADURAS	10	✓		
10-	HERRERIA	9	✓		
11-	CARPINTERIA (Muebles)	No Aplica			
12-	INSTALACION SANITARIA	No Aplica			
	MUEBLES SANITARIOS	No Aplica			
14-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	No Aplica			
15-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	No Aplica			
16-	INSTALACION HIDRAULICA	No Aplica			
17-	INSTALACION ELECTRICA	No Aplica			
18-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	✓		
19-	APAGADORES Y CONTACTOS	No Aplica			
20-	INSTALACION DE GAS	No Aplica			
21-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22-	ILUMINACION EXTERIOR	No Aplica			
23-	CISTERNA	No Aplica			
24-	CERCADO Y PORTON	No Aplica			
25-	BOMBAS DE AGUA	No Aplica			

"Operación con Fondo de Aportaciones Federales para el Desarrollo Social de las Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015"



JUAN NUÑEZ SARTILLO

U. S. E. T.
Escuela Primaria Rural
"Lázaro Cárdenas"
29DPR0402W
Atzacatlan, Tlax.

