



# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

0153

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

FT-JC-18-00

OBRA:	<b>SECUNDARIA GENERAL</b>	NUM. DE OBRA:	<b>PGO-027-2016</b>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<b>SEC. GRAL. OCTAVIO PAZ</b>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<b>29DES0043T</b>		
LOCALIDAD:	<b>SAN JOSE TETEL</b>	FECHA INICIACION:	<b>08-ago-16</b>	FECHA TERMINACIÓN:	<b>04-dic-16</b>
MUNICIPIO:	<b>YAUHQUEMEHCAN</b>	FECHA INICIO REAL:	<b>08-ago-16</b>	FECHA TERMINO REAL:	<b>24-abr-17</b>

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TETEL, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, EL DIA 28 DE ABRIL DE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2016; ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS:

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" DOS AULAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U1-C ADOSADA, EDIFICIO "G" TALLER DE ELECTRONICA 3.5 EE. ESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.



### ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA :

NOMBRE : **ING. ANTONIO FLORES MENESES**

CARGO : **CONTRATISTA**

ESTE ESPACIO ES PUBLICO, NO DEBE SER UTILIZADO PARA FINES POLITICOS. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA. 33

### RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE : **PROF. ROGERIO TELLEZ MEZA**

CARGO : **DIRECTOR DEL PLANTEL**

**U.S.E.T.  
ESC. SEC. GRAL.  
"OCTAVIO PAZ LOZANO"  
CLAVE: 29DES0043T  
San José Tetel  
Yauhquemehcan, Tlax.**

Vo. Bo. ITIFE

FIRMA :

NOMBRE : **FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ**

CARGO : **SUPERVISOR DE ITIFE**

# OPERADO

1000



FT-JC-09-00

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	C. ANTONIO FLORES MENESES
OBRA:	SECUNDARIA GENERAL OCTAVIO PAZ		
UBICACION:	SAN JOSE TETEL, YAUHQUEMEHCAN		
CONTRATO No.:	BAL-105-2016	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2016.
INICIACION PROGRAMADA:	8-ago-16		
TERMINACION PROGRAMADA:	4-dic-16		
FECHA INICIO REAL:	8-ago-16		
FECHA TERMINO REAL:	24-abr-17		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	26		
COMPANIA AFIANZADORA:	ASERTA SA DE CV.	IMPORTE SANCION	\$ 7,428.36
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-06369-0	IMPORTE ANTICIPO:	\$ 800,282.99
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-06370-0		266,761.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" DOS AULAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U1-C ADOSADA, EDIFICIO "G" TALLER DE ELECTRONICA 3.5 EE. ESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	08/08/2016	2,667,609.95	2,667,609.95
ESTIMACION 1	09/10/2016	301,354.24	
ESTIMACION 2	20/11/2016	668,289.89	
ESTIMACION 3	11/12/2016	257,688.00	
ESTIMACION 4	30/12/2016	849,947.47	
ESTIMACION 5 FINIQUITO	24/04/2016	590,299.22	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		2,667,578.82	2,667,609.95
CARGOS AL CONTRATISTA.	Penalizacion	7,428.36	
SALDO QUE SE CANCELA.		31.13	
SUMAS IGUALES.		2,667,609.95	\$2,667,609.95


ESTE PROGRAMA ES FINIQUITO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

**OPERADO**

RECIBE:

FIRMA:   
 NOMBRE: ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  
 CARGO: DIRECTORA GENERAL

ENTREGA:

FIRMA:   
 EMPRESA: C. ANTONIO FLORES MENESES  
 NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

OBRA:  NUM. DE OBRA:

NOMBRE DE LA ESCUELA:  CLAVE DE LA ESCUELA:

LOCALIDAD:  FECHA INICIACION:  FECHA TERMINACIÓN:

MUNICIPIO:  FECHA INICIO REAL:  FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TETEL, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, EL DIA 28 DE ABRIL DE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2016; ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REPARACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					
		2		1		

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

PROGRAMA 33  
"NENOS A CUALQUIER EDAD  
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO  
EL USO PARA FINES DISTINTOS  
A LOS ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA."



*[Signature]*  
**U.S.E.T.**  
**ESC. SEC. GRAL.**  
**OCTAVIO PAZ LOZANO**  
CLAVE: 29DES0043T  
San José Tetel  
Yauhquemehcan, Tlax.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
CONSTRUCCION <input type="text" value="419.72"/> M2	REHABILITACION: \$ <input type="text" value="2,667,578.82"/>
PAVIMENTOS: <input type="text"/> M2	OBRA EXTERIOR: \$ <input type="text"/>
OTROS: <input type="text"/> M2	OTROS: \$ <input type="text"/>
SUP. TERRENO: <input type="text"/> M2	TOTAL: \$ <input type="text" value="2,667,578.82"/>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

**OPERADO**

**1395**

*[Signature]*



# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

0150

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA:

PGO-027-2016

SAN JOSE TETEL, YAUHQEMEHCAN

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROF. ROGERIO TELLEZ MEZA**

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

**SECUNDARIA GENERAL OCTAVIO PAZ**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA:

NOMBRE:

PROF. ROGERIO TELLEZ MEZA

CARGO:

DIRECTOR DEL PLANTEL



U.S.E.T.

ESC. SEC. GRAL.

"OCTAVIO PAZ LOZANO"

CLAVE: 29DES0043T

San José Tetel

Yauhquemehcan, Tlax.

LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

# OPERADO

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO  
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO  
EL USO PARA FINES DISTINTOS  
A LOS ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA."

1396



# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

0157

### EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL OCTAVIO PAZ

CLAVE: 29DES0043T

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" DOS AULAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U1-C ADOSADA, EDIFICIO "G" TALLER DE ELECTRONICA 3.5 EE. ESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

CONTRATO N°: BAL-29-105-2016

IMPORTE: \$2,667,578.82

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: PROF. ROGERIO TELLEZ MEZA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 28 de ABRIL del 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.-	PLAFONES	10	✓		
	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	10	✓		
9.-	CERRADURAS	10	✓		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			
26.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
27.-	BARDA	N/A			
	TRANSFORMADOR	N/A			

**"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO  
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO  
EL USO PARA FINES DISTINTOS  
A LOS ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA."**



U.S.E.T.  
 ESC. SEC. GRAD. ROGERIO TELLEZ MEZA  
"OCTAVIO PAZ LOZANO"  
 CLAVE: 29DES0043T  
 San José Tetel  
 Yauhquemehcan, Tlax.

# OPERADO