

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.  
 OBRA: CBTIS N°3  
 UBICACION: TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAX. REG. FED. CAUS: CMC0612213Q2  
 CONTRATO No.: CBTIS-29-174-2016 PROGRAMA: FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIO SUPERIOR 2016.  
 INICIACION PROGRAMADA: 19-dic-16  
 TERMINACION PROGRAMADA: 21-may-17  
 FECHA INICIO REAL: 19-dic-16  
 FECHA TERMINO REAL: 22-ago-17  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 32 IMPORTE SANCION: \$ 22871.75  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S. A. IMPORTE CONTRATO: \$ 3,285,917.33  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2049930 IMPORTE CONVENIO: \$  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2049929 ANTICIPO: 985,775.20

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 18 DE MAYO DE EL 2018 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "M" CUATRO AULAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "N" DOS AULAS 3 EE. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.


POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	06-dic-16	3,285,917.33	3,285,917.33
ESTIMACION 1	31-ene-17	212,362.20	
ESTIMACION 2	31-mar-17	424,836.00	
ESTIMACION 3	14-abr-17	312,294.03	
ESTIMACION 4	10-may-17	266,013.86	
ESTIMACION 5	19-may-17	705,805.57	
ESTIMACION 6	22-jun-17	279,056.55	
ESTIMACION 7	17-jul-17	282,009.44	
ESTIMACION 8	22-jul-17	419,814.17	
ESTIMACION 9 FINIQUITO	22-ago-17	383,725.51	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		3,285,917.33	3,285,917.33
CARGOS AL CONTRATISTA.		22,871.75	
SALDO QUE SE CANCELA.		0.00	
SUMAS IGUALES		3,285,917.33	\$3,285,917.33

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,  
 AJENO A CUALQUIER PARTIDO  
 POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO  
 EL USO PARA FINES DISTINTOS  
 A LOS ESTABLECIDOS EN EL  
 PROGRAMA.

RECIBE:  
 FIRMA:   
 NOMBRE: C. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  
 CARGO: DIRECTORA GENERAL DE ITIFE

ENTREGA:   
 FIRMA:  
 EMPRESA: CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.  
 NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA  
1662

**OPERADO**

**ACTA ENTREGA RECEPCION ITIFE - BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

OBRA: \_\_\_\_\_ CBTIS N°3 \_\_\_\_\_ NUM. DE OBRA: \_\_\_\_\_ FCMS-046-2016 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE LA ESCUELA: \_\_\_\_\_ CBTIS N°3 \_\_\_\_\_ CLAVE DE LA ESCUELA: \_\_\_\_\_ 29DCT01441 \_\_\_\_\_  
 LOCALIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA INICIACION: 19-dic-16 FECHA TERMINACIÓN: 21-may-17  
 MUNICIPIO: TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA. FECHA INICIO REAL 19-dic-16 FECHA TERMINO REAL: 22-ago-17

EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA. EL DIA 18 DE MAYO DE 2018 A LAS 10:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIO SUPERIOR 2016. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIC	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>	6				
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
DEMOLICION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "M" CUATRO AULAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "N" DOS AULAS 3 EE. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR: \_\_\_\_\_

TIPO DE ESTRUCTURA: \_\_\_\_\_

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

AREA CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION:	\$ _____
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$ _____
OTROS :	1.00 PGO	OTROS :	\$ 3,285,917.33
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ 3,285,917.33

EL PROGRAMA ES PÚBLICO,  
 AJENO A CUALQUIER PARTIDO  
 POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO  
 EL USO PARA FINES DISTINTOS  
 A LOS ESTABLECIDOS EN EL  
 PROGRAMA.

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

**OPERADO**

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: FCMS-046-2016  
TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LIC. ANGÉLICA MARÍA CARRETO PORTILLO

QUE RECIBE A NOMBRE DE

CBTIS N°3

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- DEMOLICION DE EDIFICOS	%	
	1.4.- REHABILITACION	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

C. ANAHÍ GUTIERREZ HERNÁNDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DE ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

LIC. ANGÉLICA MARÍA CARRETO PORTILLO

CARGO:

DIRECTORA DEL CBTIS N°3.




“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.”

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CBTIS N°3  
 CLAVE: 29DCT0144I  
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "M" CUATRO AULAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "N" DOS AULAS 3 EE. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.  
 CONTRATO N°. CBTIS-29-174-2016  
 IMPORTE: \$3,285,917.33  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC: ANGÉLICA MARÍA CARRETO PORTILLO  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 22 de agosto del 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	✓		<p><b>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.</b></p>  <p><i>ANGÉLICA MARÍA CARRETO PORTILLO</i></p>
2.-	PINTURA VINILICA	9	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	9	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	8	✓		
5.-	PLAFONES	8	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA	9	✓		
8.-	PUERTA (S)	8	✓		
9.-	CERRADURAS	8	✓		
10.-	HERRERIA	8	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	—	—		
12.-	INSTALACION SANITARIA	—	—		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	—	—		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	—	—		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	—	—		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	—	—		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	—	—		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	8	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	8	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	—	—		
21.-	PLAZA Y ANDADORES	—	—		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	—	—		
23.-	CISTERNA	—	—		
24.-	CERCADO Y PORTON	—	—		
25.-	BOMBAS DE AGUA	—	—		

**OPERADO**

1665