



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

080

FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	REHABILITACION GENERAL	NUM. DE OBRA:	BAL-29-189-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA N° 42	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0042M
LOCALIDAD:	SAN JUAN HUACTZINGO	FECHA INICIACION:	16/ENE/17
MUNICIPIO:	SAN JUAN HUACTZINGO	FECHA TERMINACION:	17/ABR/17
		FECHA INICIO REAL:	16/ENE/17
		FECHA TERMINO REAL:	28/ABR/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUACTZINGO, MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINGO, EL DIA 02 DE MAYO DE 2017 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS:	REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR
TIPO DE ESTRUCTURA:	REHABILITACION GENERAL

OPERADO

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA :

NOMBRE : _____

DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO

CARGO : _____

CONTRATISTA

Vo.Bo. ITFE

FIRMA :

NOMBRE : _____

C. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ

CARGO : _____

SUPERVISOR ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

U.S.E.T

ESC. SECUNDARIA N° 42

CRISANTO CUELLAR ABAROA

29DST0042M

HUACTZINGO, TLAX.

JANET PADILLA BELLO

CARGO : _____

DIRECTOR(A) DE SECUNDARIA TECNICA N° 42

Maria Juliana Olvera Posabella esio
Presidenta de comite
de contralores social

j

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO
OBRA :	REHABILITACION GENERAL		
UBICACION :	SAN JUAN HUACTZINGO, SAN JUAN HUACTZINGO		
CONTRATO No.:	BAL-29-189-2016	REG. FED. CAUS:	GUDD731222517
INICIACION PROGRAMADA:	16/ENE/17	PROGRAMA:	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016
TERMINACION PROGRAMADA:	17/ABR/17		
FECHA INICIO REAL:	16/ENE/17		
FECHA TERMINO REAL:	28/ABR/17		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	N/A		
COMPAÑIA AFIANZADORA:	AFIANZADORA ASERTA SA DE CV	IMPORTE SANCION	\$ 1,927.96
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-06962-1	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 599,879.81
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-06963-0		\$599,879.81
			\$0.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 02 DE MAYO DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR

OPERADO

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	16/ENE/17 al 17/ABR/17	\$1,999,599.36	\$1,999,599.36
ESTIMACION 1	16/ENE/17 al 31/ENE/17	\$75,404.54	\$75,404.54
ESTIMACION 2	01/FEB/17 al 13/FEB/17	\$145,451.88	\$145,451.88
ESTIMACION 3	14/FEB/17 al 28/FEB/17	\$357,655.56	\$357,655.56
ESTIMACION 4	01/MAR/17 al 14/MAR/17	\$379,343.23	\$379,343.23
ESTIMACION 5	15/MAR/17 al 24/MAR/17	\$342,833.57	\$342,833.57
ESTIMACION 6	25/MAR/17 al 31/MAR/17	\$628,731.92	\$628,731.92
ESTIMACION 7F (SIETE FINIQUITO)	01/ABR/17 al 28/ABR/17	\$70,178.65	\$70,178.65
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,999,599.35	\$1,999,599.35
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$1,927.96	\$1,927.96
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$1,999,599.36	\$1,999,599.36


RECIBE:

FIRMA: 

NOMBRE: ING ANAHLI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:

FIRMA: 

EMPRESA: _____

NOMBRE Y CARGO: DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA:	REHABILITACION GENERAL	NUM. DE OBRA:	BAL-29-189-2016		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA TECNICA N° 42	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0042M		
LOCALIDAD:	SAN JUAN HUACTZINGO	FECHA INICIACION:	16/ENE/17	FECHA TERMINACIÓN:	17/ABR/17
MUNICIPIO:	SAN JUAN HUACTZINGO	FECHA INICIO REAL:	16/ENE/17	FECHA TERMINO REAL:	28/ABR/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUACTZINGO, MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINGO, EL DIA 02 DE MAYO DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2016. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

OPERADO

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
X	X		X	X

LOCALES EDUCATIVOS:

REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

REHABILITACION GENERAL

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	2,500.00	M2	CONSTRUCCION	\$	1,999,599.35
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	1,999,599.35

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E E L E C T R I F I C A C I O N

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

JANET PADILLA BELLO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

SECUNDARIA TECNICA N° 42

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.



U.S.E.T
ESC. SEC. TEC. No.42
CRISANTO CUELLAR ABAROA
290570042M
HUACTZINGO, TLAX.

RECIBE POR LA ESCUELA:

JANET PADILLA BELLO

CARGO:

DIRECTOR(A)

OPERADO

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA N° 42

CLAVE: 29DST0042M


DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BAL-29-189-2016

IMPORTE: \$ -

NOMBRE DEL DIRECTOR: JANET PADILLA BELLO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 02 DE MAYO DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		OPERAC <i>Recibo en excelentes condiciones todas las trabajos en esta rehabilitación.</i>  U.S.E.T. ESC. SEC. TEC. No. 42 CRISANTO CUELLAR ABAROA 29DST0042M HUACTZINCO, TLAX. <i>Mtra. Janet Padilla Bello</i> <i>Directora.</i>
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	10	✓		
5.-	PLAFONES	-	-		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	-	-		
9.-	CERRADURAS	-	-		
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	-	-		
12.-	INSTALACION SANITARIA	10	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	-	-		
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10	✓		
23.-	CISTERNA	-	-		
24.-	TERCADO Y PORTON	-	-		
25.-	BOMBAS DE AGUA	10	✓		

Janet