



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|--|
| ENTIDAD FEDERATIVA: | TLAXCALA | CONTRATISTA: | VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V. |
| OBRA: | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA | | |
| UBICACION: | SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO | | |
| CONTRATO No.: | UPT-29-050-2016 | PROGRAMA: | FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2015 Y DE INGRESOS PROPIOS. |
| INICIACION PROGRAMADA: | 30/05/2016 | REG. FED. CAUS: | VCC981030EP8 |
| TERMINACION PROGRAMADA: | 23/06/2017 | | |
| FECHA INICIO REAL: | 30/05/2016 | | |
| FECHA TERMINO REAL: | 15/07/2017 | | |
| DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: | 159 DIAS NATURALES | IMPORTE SANCION | \$ 10,061.88 |
| COMPANIA AFIANZADORA: | AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. | IMPORTE ANTICIPO: | \$ 4,902,306.40 |
| No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: | 3560-06107-4 | | \$ \$4,902,306.40 |
| No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: | 3560-03752-3 | | \$ \$1,634,102.13 |

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO, EDIFICIO "UD5" UNIDAD DE DOCENCIA 5 ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

| DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | FECHA | IMPORTE | MONTO |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MONTO CONTRATO | 30/05/2016 al 23/06/2017 | \$16,341,021.32 | \$16,341,021.32 |
| ESTIMACION 1 | 30/05/2016 AL 10/06/2016 | \$299,554.79 | \$299,554.79 |
| ESTIMACION 2 | 11/06/2016 AL 29/07/2016 | \$1,140,676.95 | \$1,140,676.95 |
| ESTIMACION 3 | 30/07/2016 AL 04/08/2016 | \$338,691.49 | \$338,691.49 |
| ESTIMACION 4 | 05/08/2016 AL 12/08/2016 | \$372,873.38 | \$372,873.38 |
| ESTIMACION 5 | 13/08/2016 AL 04/10/2016 | \$724,068.71 | \$724,068.71 |
| ESTIMACION 6 | 05/10/2016 AL 10/10/2016 | \$405,860.07 | \$405,860.07 |
| ESTIMACION 7 | 11/10/2016 AL 30/11/2016 | \$728,140.22 | \$728,140.22 |
| ESTIMACION 8 | 01/12/2016 AL 08/12/2016 | \$508,504.56 | \$508,504.56 |
| ESTIMACION 9 | 09/12/2016 AL 22/12/2016 | \$854,706.37 | \$854,706.37 |
| ESTIMACION 10 | 23/12/2016 AL 30/12/2016 | \$357,150.43 | \$357,150.43 |
| ESTIMACION 11 | 31/12/2016 AL 15/01/2017 | \$1,643,758.58 | \$1,643,758.58 |
| ESTIMACION 12 | 16/01/2017 AL 30/01/2017 | \$1,318,957.61 | \$1,318,957.61 |
| ESTIMACION 13 | 31/01/2017 AL 28/02/2017 | \$925,729.14 | \$925,729.14 |
| ESTIMACION 14 | 01/03/2017 AL 30/03/2017 | \$1,126,802.39 | \$1,126,802.39 |
| ESTIMACION 15 | 31/03/2017 AL 30/04/2017 | \$1,693,683.28 | \$1,693,683.28 |
| ESTIMACION 16 | 01/05/2017 AL 30/05/2017 | \$2,459,266.62 | \$2,459,266.62 |
| ESTIMACION 17 | 31/05/2017 AL 20/06/2017 | \$606,375.45 | \$606,375.45 |
| ESTIMACION 18 FINIQUITO | 21/06/2017 AL 23/06/2017 | \$222,739.72 | \$222,739.72 |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES. | | \$15,727,539.76 | \$15,727,539.76 |
| CARGOS AL CONTRATISTA. | | \$10,061.88 | \$10,061.88 |
| SALDO QUE SE CANCELA. | | \$613,481.56 | \$613,481.56 |
| SUMAS IGUALES. | | \$16,341,021.32 | \$16,341,021.32 |

RECIBE:

FIRMA: _____
 NOMBRE: **ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**
 CARGO: **DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.**

ENTREGA:

FIRMA: _____
 EMPRESA: **VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.**
 NOMBRE Y CARGO: **JOSE VILLARELLO ORTIZ REPRESENTANTE LEGAL**

OPERADO FAN. 2015



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA: **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA** NUM. DE OBRA: **UPT-29-050-2016**
 NOMBRE DE LA ESCUELA: **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA** CLAVE DE LA ESCUELA: **29EP00001C**
 LOCALIDAD: **SAN PEDRO XALCALTZINCO** FECHA INICIACION: **30/05/2016** / FECHA TERMINACION: **23/06/2017**
 MUNICIPIO: **TEPEYANCO** FECHA INICIO REAL: **30/05/2016** / FECHA TERMINO REAL: **15/07/2017**

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XALCALTZINCO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2015 Y DE INGRESOS PROPIOS.. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

| | X | DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA | | | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------|--------|-------|----------------------|--|
| | | A | L | T | A | L | |
| OBRA NUEVA | | AULA | LABORATORIO | TALLER | ANEXO | ADAPTACIONES LOCALES | |
| AMPLIACION | X | | | | | | |
| REHABILITACION | | | | | | | |
| TERMINACION | | | | | | | |
| EQUIPO Y MOBILIARIO | | X | | | | | |

OFICIO ADMINISTRATIVO: **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO, EDIFICIO "UD5" UNIDAD DE DOCENCIA 5 ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADA Y OBRA EXTERIOR**

OBRA EXTERIOR:
 TIPO DE ESTRUCTURA: **ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADA**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

| AREA CONSTRUIDA: | | | INVERSION EJERCIDA: | | |
|------------------|--------|----|---------------------|----|---------------|
| EDIFICIOS: | 663.98 | M2 | CONSTRUCCION | \$ | 15,727,539.76 |
| PAVIMENTOS: | | M2 | OBRA EXTERIOR: | \$ | |
| OTROS: | | M2 | OTROS: | \$ | |
| SUP. TERRENO: | | M2 | TOTAL: | \$ | 15,727,539.76 |

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

OPERADO FAM. 2015



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

HOJA 2
NUMERO DE OBRA: UPT-29-050-2016
SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MTRO. NARCISO XICOHTENCATL ROJAS QUE RECIBE A NOMBRE DEL
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

| | | | |
|----------------|----------------------|---|-----|
| 1.- OBRA CIVIL | 1.1.- EDIFICACION | % | 100 |
| | 1.2.- OBRA EXTERIOR | % | 100 |
| | 1.3.- REP. GENERALES | % | |
| 2.- MOBILIARIO | | % | |
| 3.- EQUIPO | | % | |

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

FIRMA :

NOMBRE :

NOMBRE :

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

MTRO. NARCISO XICOHTENCATL ROJAS

CARGO :

CARGO :

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA



OPERADO FAM. 2015



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

CLAVE: 29EP00001C

DESCRIPCIÓN: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO, EDIFICIO "UD5" UNIDAD DE DOCENCIA 5 ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: UPT-29-050-2016

IMPORTE: \$ 16,341,021.32

NOMBRE DEL DIRECTOR: MTRO. NARCISO XICOHTENCATL ROJAS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| N° | CONCEPTO | EVALUACION (DE 6 A 10) | ESTADO | | PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR |
|------|-------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------------------------------|
| | | | BUENO | MALO | |
| 1.- | APLANADOS | 7 | ✓ | | |
| 2.- | PINTURA VINILICA | 8.5 | ✓ | | |
| 3.- | PINTURA ESMALTE | NO APLICA | | | |
| 4.- | PISO (CERAMICO) | 9 | ✓ | | |
| 5.- | PLAFONES | 10 | ✓ | | |
| 6.- | IMPERMEABILIZACION | 8 | ✓ | | |
| | CANCELERIA | 9 | ✓ | | |
| 8.- | PUERTA (S) | 10 | ✓ | | |
| 9.- | CERRADURAS | 7 | ✓ | | |
| 10.- | HERRERIA | 9 | ✓ | | |
| 11.- | CARPINTERIA (Muebles) | NO APLICA | | | |
| 12.- | INSTALACION SANITARIA | 8.5 | ✓ | | |
| 13.- | MUEBLES SANITARIOS | 10 | ✓ | | |
| 14.- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES) | 10 | ✓ | | |
| 15.- | MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES) | 10 | ✓ | | |
| 16.- | INSTALACION HIDRAULICA | 10 | ✓ | | |
| 17.- | INSTALACION ELECTRICA | 9 | ✓ | | |
| 18.- | LAMPARAS INT. Y EXT. | 8 | ✓ | | |
| 19.- | APAGADORES Y CONTACTOS | 9 | ✓ | | |
| 20.- | INSTALACION DE GAS | NO APLICA | | | |
| 21.- | PLAZA Y ANDADORES | 8 | ✓ | | |
| 22.- | ILUMINACION EXTERIOR | 8 | ✓ | | UNA LUMINARIA DEFICIENTE FALTA CAMBIO |
| 23.- | CISTERNA | 9 | ✓ | | |
| | CERCADO Y PORTON | NO APLICA | | | |
| 25.- | BOMBAS DE AGUA | 9 | ✓ | | FUNDIANDO |



OPERADO FAM. 2015