



ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA** CONTRATISTA: **INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SA DE CV**  
 OBRA: **CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MEDIOS PREFABRICADO DE 8.04 X 6.55 M.**  
 UBICACION: **LOMA BONITA, TLAXCALA** REG. FED. CAUS: **ISC041005GQ1**  
 CONTRATO No.: **CM-29-078-2016** PROGRAMA :  
 INICIACION PROGRAMADA: **20-jun-16** **PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO**  
 TERMINACION PROGRAMADA: **25-dic-16** **PARA INVERSION 2016**  
 FECHA INICIO REAL: **20-jun-16**  
 FECHA TERMINO REAL: **14-mar-17**  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: \_\_\_\_\_  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: \_\_\_\_\_  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO : **8146-00073-9** IMPORTE SANCION \$ **\$1,133.49**  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **8146-00074-0** IMPORTE CONTRATO: \$ **41,375,121.60**  
 IMPORTE CONVENIO: \$ **5,891,299.29**  
 ANTICIPO : \$ **16,550,048.64**

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 15 DE MARZO DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

**CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MEDIOS DE 8.04 X 6.55 M.**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

**DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS**

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	<u>20/06/2016</u>	<u>787,773.68</u>	<u>787,773.68</u> ✓
ESTIMACION 1			
ESTIMACION 2	<u>15/11/2016</u>	<u>340,755.08</u>	
ESTIMACION 3	<u>30/11/2016</u>	<u>163,644.74</u>	
ESTIMACION 4(FINIQUITO)	<u>14/03/2017</u>	<u>283,373.86</u>	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		<u>787,773.68</u>	<u>787,773.68</u> ✓
CARGOS AL CONTRATISTA.		<u>1,133.49</u>	
SALDO QUE SE CANCELA.			
SUMAS IGUALES.		<u>787,773.68</u>	<u>\$787,773.68</u> ✓

R E C I B E :

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: **ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**  
 CARGO: **DIRECTORA GENERAL DE ITIFE**

E N T R E G A :

FIRMA: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: **INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.**  
 NOMBRE Y CARGO: **ING. EDUARDO LOPEZ OTAMENDI REPRESENTANTE LEGAL**

*Aut*



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA**

FT-JC-18-00

OBRA:	PRIMARIA XICHTENCATL AXAYACATZIN	NUM. DE OBRA:	CM-29-078-2016-260		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA XICHTENCATL AXAYACATZIN	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0033T		
LOCALIDAD:	LOMA BONITA	FECHA INICIACION:	20-jun-16	FECHA TERMINACIÓN:	25-dic-16
MUNICIPIO:	TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	20-jun-16	FECHA TERMINO REAL:	14-03-2017

EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, HUAMANTLA, EL DIA 15 DE MARZO O DE 2017 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MEDIOS PREFABRICADO DE 8.04 X 6.55 M.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

**OPERADO**

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.  
 COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR LA CONTRATISTA**

FIRMA:

NOMBRE: ING. EDUARDO LÓPEZ OTAMENDI

CARGO: CONTRATISTA

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: PROFA. LEODEGARIA COVA TORRES

CARGO: DIRECTORA PRIMARIA XICHTENCATL  
AXAYACATZIN

Vq.Bo. ITIFE

FIRMA:

NOMBRE: ING. JOSE ALBERTO VALERIO RAZO

CARGO: SUPERVISOR ITIFE



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: CM-29-078-2016-260  
LOMA BONITA, TLAXCALA.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROFA. LEODEGARIA COVA TORRES**

QUE RECIBE A NOMBRE DE \_\_\_\_\_

**PRIMARIA XICOHTENCATL, AXAYACATZIN.**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	<b>100</b>
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA :

FIRMA :

NOMBRE :

**C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN**

NOMBRE:

**PROFA. LEODEGARIA COVA TORRES**

CARGO :

**DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.**

CARGO :

**DIRECTORA DE LA ESCUELA XICOHTENCATL, AXAYACATZIN.**

**OPERADO**



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA XICOHTENCATL AXAYACATZIN	NUM. DE OBRA:	HOJA 1 CM-29-078-2016-260
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA XICOHTENCATL AXAYACATZIN	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0033T
LOCALIDAD:	LOMA BONITA	FECHA INICIACION:	20-jun-16
MUNICIPIO:	TLAXCALA	FECHA INICIO REAL:	20-jun-16
		FECHA TERMINACION:	25-dic-16
		FECHA TERMINO REAL:	14-mar-17

EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, TLAXCALA, EL DIA 15 DE MARZO DE 2017 A LAS 12:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA  
AMPLIACION  
REPARACION  
TERMINACION  
EQUIPO Y MOBILIARIO

X

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
1				

LOCALES EDUCATIVOS:

**CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MEDIOS PREFABRICADO DE 8.04 X 6.55 M**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

**OPERADO**

**AREA CONSTRUIDA:**

EDIFICIOS 8.04 X 6.55 M2

PAVIMENTOS: \_\_\_\_\_ M2

OTROS: \_\_\_\_\_ M2

SUP. TERRENO: \_\_\_\_\_ M2

**INVERSION EJERCIDA:**

CONSTRUCCION: \$ 787.773.68

OBRA EXTERIOR: \$ \_\_\_\_\_

OTROS: \$ \_\_\_\_\_

TOTAL: \$ 787.773.68

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.




CLAVE. *FT-JDC-17-00*

OFICIO NO. ITIFE/JDC/060/2017  
TLAXCALA, TLAX. A 15/MARZO/2017  
**ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA**

**ING. EDUARDO LOPEZ OTAMENDI**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.**  
**P R E S E N T E.**

CON BASE EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DEL CONTRATO CM-29-078-2016  
CODIGO CM-29-260-2016 OBRA: " **PRIMARIA XICHTENCATL AXAYACATZIN** "  
DESCRIPCION : CONSTRUCCION DE CENTRO DE MEDIOS SISTEMA PREFABRICADO DE  
8.04 X 6.55 MTS. UBICACIÓN: LOCALIDAD: **LOMA BOMITA**, MUNICIPIO: **TLAXCALA** ,  
**TLAXCALA** , DEBERA PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS  
DEL ITIFE PARA SU REVISION, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE  
10 DIAS HABILES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

  
ING CLAUDIA ALDAVE LOBATO

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION**

**OPERADO**

  
ING JOSE ALBERTO VALERIO RAZO

**SUPERVISOR DE OBRA**