



100

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

FT-JC-18-00

OBRA: CECYTE NO. 1 NUM. DE OBRA: FCMS-055-2016
 NOMBRE DE LA ESCUELA: CECYTE NO. 1 CLAVE DE LA ESCUELA: 29 ETC 001 K
 LOCALIDAD: COLONIA MAZATEPEC FECHA INICIACION: 04-jul-16 FECHA TERMINACIÓN: 06-nov-16
 MUNICIPIO: EL CARMEN TEQUEXQUITLA FECHA INICIO REAL: 04-jul-16 FECHA TERMINO REAL: 10-feb-17

EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC, EMUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL DIA 21 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "C" AULA 2 EE + MODULO SANITARIO 3 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA :

NOMBRE :

C. ANTONIO FLORES MENESES

CARGO :

CONTRATISTA

RECIBE POR LA ESCUELA :

OPERADO

FIRMA

NOMBRE :

LIC. OSCAR ABEL MUÑOZ TORRES

CARGO :

DIRECTOR DEL CECYTE NO. 1

Vo.Bo. ITFE

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ

CARGO :

SUPERVISOR ITIFE

TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO
 PLANTEL 01 TEQUEXQUITLA
 CLAVE 29 ETC 001 K

01630

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA** CONTRATISTA: **C. ANTONIO FLORES MENESES**
 OBRA: **CECYTE NO. 1**
 UBICACION: **MAZATEPEC, EL CARMEN TEQUEXQUITLA** REG. FED. CAUS: **FOMA640214QX6**
 CONTRATO No.: **CYTE-29-081-2016** PROGRAMA: **FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014.**
 INICIACION PROGRAMADA: **4-jul-16**
 TERMINACION PROGRAMADA: **6-nov-16**
 FECHA INICIO REAL: **4-jul-16**
 FECHA TERMINO REAL: **10-feb-17**
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **16/12/2016**
 COMPAÑIA AFIANZADORA: **AFIANZADORA ASERTA SA DE CV**
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **3560-06209-9**
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **3560-06208-0**

IMPORTE SANCIÓN \$ **\$6,766.15**
 IMPORTE CONTRATO: \$ **2,356,488.43**
 IMPORTE CONVENIO: \$
 ANTICIPO: \$ **706,946.53**

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 21 DE MARZO DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "C" AULA 2 EE + MODULO SANITARIO 3 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA. SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS


DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	22/06/2016	2,356,488.43	2,356,488.43
ESTIMACION 1	21/08/2016	322,788.19	
ESTIMACION 2	09/10/2016	341,637.01	
ESTIMACION 3	30/10/2016	162,659.96	
ESTIMACION 4	06/11/2016	559,097.12	
ESTIMACION 5	16/12/2016	766,317.33	
ESTIMACION 6 FINIQ.	10/02/2017	195,266.54	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		2,347,766.14	2,356,488.43
CARGOS AL CONTRATISTA.		6,766.15	
SALDO QUE SE CANCELA.		8,722.29	
SUMAS IGUALES.		2,356,488.43	\$2,356,488.43

OPERADO

RECIBE:

FIRMA: 
 NOMBRE: **C. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**
 CARGO: **DIRECTORA GENERAL DE ITIFE**

ENTREGA:

FIRMA: 
 EMPRESA: **C. ANTONIO FLORES MENESES**
 NOMBRE Y CARGO: **C. ANTONIO FLORES MENESES REPRESENTANTE LEGAL**

01631

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

OBRA: CECYTE NO. 1 NUM. DE OBRA: FCMS-055-2016 HOJA 1

NOMBRE DE LA ESCUELA: CECYTE NO. 1 CLAVE DE LA ESCUELA: 29 ETC 001 K

LOCALIDAD: EL CARMEN TEQUEXQUITLA FECHA INICIACION: 04-jul-16 FECHA TERMINACION: 06-nov-16

MUNICIPIO: EL CARMEN TEQUEXQUITLA FECHA INICIO REAL: 04-jul-16 FECHA TERMINO REAL: 10-feb-17

EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC, MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL DIA 21 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>	1			3	
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REPARACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "C" AULA 2 EE + MODULO SANITARIO 3 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:
TIPO DE ESTRUCTURA:

OPERADO

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
<u>198.36</u> M2	CONSTRUCCION: \$ <u>\$2,347,766.14</u>
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS: M2	OTROS: \$ _____
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ <u>\$2,347,766.14</u>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A G U A D R E N A J E L U Z

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

7.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: FCMS-055-2016
COL. MAZATEPEC, EL CARMEN TEQUEXQUITLA

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LIC. OSCAR ABEL MUÑOZ TORRES

QUE RECIBE A NOMBRE DE _____

CECYTE NO. 1

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	100
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

FIRMA :

NOMBRE :

NOMBRE :

C. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

LIC. OSCAR ABEL MUÑOZ TORRES

CARGO :

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

DIRECTOR DE CECYTE NO. 1

OPERADO

FIRMA :

NOMBRE :

ING. HECTOR CARRO RODRIGUEZ

CARGO :

DIRECTOR DE PLANEACION CECYTE, TLAXCALA

TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS
Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO
PLANTEL 01 TEQUEXQUITLA
CLAVE 00000

TLAXCALA
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS
Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO
DIRECCION DE PLANEACION



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

170

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: CECYTE NO. 1

CLAVE: 29EJN0120X

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "C" AULA 2 EE + MODULO SANITARIO 3 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

CONTRATO N°: CYTE-29-081-2016

IMPORTE: _____

NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC. OSCAR ABEL MUÑOZ TORRES

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 21 de MARZO de 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	9	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	5		✓	Se botó en la cancha.
4.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
5.-	PLAFONES	9	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	9	✓		
7.-	CANCELERIA	9	✓		
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	9			
10.-	HERRERIA	9			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA (BAJADAS PLUVIALES)				
13.-	MUEBLES SANITARIOS	9	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	9	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	9	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	7	✓		El drenaje queda alto
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9	✓		
23.-	CISTERNA	8	✓		
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA	9	✓		

OPERADO

Oscar Abel Muñoz Torres
 Oscar Abel Muñoz Torres

TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO
PLANTEL 01 TEQUEXQUITLÁN
CLAVE 29EJN0120X

01634