



ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	DOS AULAS 6X8 EST. REG.	NUM. DE OBRA:	BAL-29-031-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO, 16	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DML0016L
LOCALIDAD:	XICOHTZINGO	FECHA INICIACION:	02/MAY/16 FECHA TERMINACION: 11/SEP/16
MUNICIPIO:	XICOHTZINGO	FECHA INICIO REAL:	02/MAY/16 FECHA TERMINO REAL: 21/AGO/17

EN LA LOCALIDAD DE XICOHTZINGO, MUNICIPIO DE XICOHTZINGO, EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUTURA EDUCATIVA BASICA 2016 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: **CAM NO. 16, XICOHTZINGO. EDIFICIO "C" DOS AULAS 6 X 8 MTS. CON SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR**

TIPO DE ESTRUCTURA: **REGIONAL AISLADA**

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: **DISEÑO Y ARQUITECTURA GRHER SA DE CV
ROBERTO HERNAN ECHEVERRIA RIVERA**

CARGO: **CONTRATISTA**

Vo.Bo. ITFE

FIRMA:

NOMBRE: **C. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ**

CARGO: **SUPERVISOR ITIFE**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA:

NOMBRE: **PROFA. DULCINEA CACHO ROMO**

CARGO: **U.S.E.T. DEPTO. DE EDUC. ESPECIAL DIRECTOR(A) DE CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN ESTO. YORIBIO XICOHTZINGO CLAVE 29DML0016L**

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: DISEÑO Y ARQUITECTURA GRHER SA DE CV
 OBRA: DOS AULAS 6X8 EST. REG.
 UBICACION: XICOHTZINGO, XICOHTZINGO REG. FED. CAUS: DAG091113DS5
 CONTRATO No.: BAL-29-031-2016 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES,
COMONENTE II INFRAESTRUTURA EDUCATIVA BASICA
 INICIACION PROGRAMADA: 02/MAY/16
 TERMINACION PROGRAMADA: 11/SEP/16
 FECHA INICIO REAL: 02/MAY/16
 FECHA TERMINO REAL: 21/AGO/17
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 25 DIAS NATURALES IMPORTE SANCION \$ 6,311.45
 COMPAÑIA AFIANZADORA: MAPFRE FIANZAS S.A. IMPORTE ANTICIPO: \$ 266,891.32
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0031600005255 \$ 266,891.32
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 0031600005256 \$ 88,963.77

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

CAM NO. 16, XICOHTZINGO. EDIFICIO "C" DOS AULAS 6 X 8 MTS. CON SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	02/MAY/16 al 11/SEP/16	\$658,804.09	\$658,804.09
ESTIMACION 1	02/MAY/16 al 07/JUN/16	\$80,926.18	\$80,926.18
ESTIMACION 2	08/JUN/16 al 13/JUL/16	\$29,866.66	\$29,866.66
ESTIMACION 3	14/JUL/16 al 02/AGO/16	\$77,191.70	\$77,191.70
ESTIMACION 4	03/AGO/16 al 30/AGO/16	\$20,327.90	\$20,327.90
ESTIMACION 5	31/AGO/16 al 11/SEP/16	\$84,611.12	\$84,611.12
ESTIMACION 6	12/SEP/16 al 05/ENE/17	\$83,576.39	\$83,576.39
ESTIMACION 7	06/ENE/17 al 13/FEB/17	\$85,944.09	\$85,944.09
ESTIMACION 8F (OCHO FINIQUITO)	14/FEB/17 al 21/AGO/17	\$180,861.38	\$180,861.38
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$643,305.42	\$643,305.42
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$6,311.45	\$6,311.45
SALDO QUE SE CANCELA.		\$15,498.67	\$15,498.67
SUMAS IGUALES.		\$658,804.09	\$658,804.09

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

ING ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

DISEÑO Y ARQUITECTURA GRHER SA DE CV

ROBERTO HERNAN ECHEVERRIA RIVERA

REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA: **DOS AULAS 6X8 EST. REG.** NUM. DE OBRA: **BAL-29-031-2016**
 NOMBRE DE LA ESCUELA: **CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO, 16** CLAVE DE LA ESCUELA: **29DML0016L**
 LOCALIDAD: **XICOHTZINGO** FECHA INICIACION: **02/MAY/16** FECHA TERMINACIÓN: **11/SEP/16**
 MUNICIPIO: **XICOHTZINGO** FECHA INICIO REAL: **02/MAY/16** FECHA TERMINO REAL: **21/AGO/17**

EN LA LOCALIDAD DE XICOHTZINGO, MUNICIPIO DE XICOHTZINGO, EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, EN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. ASIGNACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2016. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS: **CAM NO. 16, XICOHTZINGO. EDIFICIO "C" DOS AULAS 6 X 8 MTS. CON SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: **REGIONAL AISLADA**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	250.00 M2	CONSTRUCCION	\$ \$643,305.42
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS:	M2	OTROS:	\$
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ \$643,305.42

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFA. DULCE MARIA CACHO RODRIGUEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO, 16

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO DE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ING ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE:

PROFA. DULCE MARIA CACHO RODRIGUEZ

CARGO :

DIRECTOR(A)



U.S.E.T.
DEPTO. DE EDUC. ESPECIAL
C.A.M. No. 16
STO. TORIBIO XICOHTZINCO
CLAVE 29DML0016L

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO, 16

CLAVE:

29DML0016L

DESCRIPCIÓN:

CAM NO. 16, XICOHTZINGO. EDIFICIO "C" DOS AULAS 6 X 8 MTS. CON SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°:

BAL-29-031-2016

IMPORTE:

\$

643,305.42


NOMBRE DEL DIRECTOR:

PROFA. DULCE MARIA CACHO RODRIGUEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

22 DE AGOSTO DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
	APLANADOS	8	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	9	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
5.-	PLAFONES	10	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	9	✓		
	CANCELERIA	10	✓		
8.-	PUERTA (S)	9	✓		
9.-	CERRADURAS	8	✓		
10.-	HERRERIA	8	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	8	✓		
	INSTALACION SANITARIA	10	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	9	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	8	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	8	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	8	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	8	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	—	N/A		
21.-	PLAZA Y ANDADORES	8	N/A		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	—	N/A		
23.-	CISTERNA	—	N/A		
24.-	CERCADO Y PORTON	—	N/A		
25.-	BOMBAS DE AGUA	—	N/A		



U.S.E.T.d.T.
DEPTO. DE EDUC. ESPECIAL
C.A.M. No. 16
STO. TORIBIO XICOHTZINGO
CLAVE 29DML0016L



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	CONSTRUCCION DE BARDA	NUM. DE OBRA:	BAL-29-031-2016		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	J.N BENITO JUAREZ	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DJN0028R		
LOCALIDAD:	SAN JORGE TEZOQUIPAN	FECHA INICIACION:	02/MAY/16	FECHA TERMINACION:	11/SEP/16
MUNICIPIO:	PANOTLA	FECHA INICIO REAL:	02/MAY/16	FECHA TERMINO REAL:	25/ENE/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE PANOTLA, EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUTURA EDUCATIVA BASICA 2016 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA. CONSTRUCCION DE BARDA

TIPO DE ESTRUCTURA: BARDA PERIMETRAL

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.



ENTREGA POR LA CONTRATISTA

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA:

NOMBRE: **DISÑO Y ARQUITECTURA GRHER SA DE CV**

ROBERTO HERNAN ECHEVERRIA RIVERA

FIRMA:

NOMBRE: **PROFA. VALENTINA MINOR CAMACHO.**

CARGO: **CONTRATISTA**

CARGO: **DIRECTOR(A) DE J.N BENITO JUAREZ**

Vo.Bo. ITFE

FIRMA:


NOMBRE: **C. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ**

CARGO: **SUPERVISOR ITIFE**

OPERADO



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021



132

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: DISEÑO Y ARQUITECTURA GRHER SA DE CV
 OBRA : CONSTRUCCION DE BARDA
 UBICACION : SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA REG. FED. CAUS: DAG091113DS5
 CONTRATO No.: BAL-29-031-2016 PROGRAMA : RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES,
 INICIACION PROGRAMADA: 02/MAY/16 COMPONENTE II INFRAESTRUTURA EDUCATIVA BASICA
 TERMINACION PROGRAMADA: 11/SEP/16 2016
 FECHA INICIO REAL: 02/MAY/16
 FECHA TERMINO REAL: 25/ENE/17
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 25 DIAS NATURALES IMPORTE SANCION \$ 2,961.99
 COMPAÑIA AFIANZADORA: MAPFRE FIANZAS S.A. IMPORTE ANTICIPO : \$ 266,891.32
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0031600005255 \$266,891.32
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 0031600005256 \$88,963.77

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA. CONSTRUCCION DE BARDA

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	02/MAY/16 al 11/SEP/16	\$230,833.63	\$230,833.63
MONTO DE AMPLIACION	02/MAY/16 al 11/SEP/16	\$66,175.67	\$66,175.67
ESTIMACION 1	02/MAY/16 al 21/JUN/16	\$64,193.84	\$64,193.84
ESTIMACION 2	22/JUN/16 al 13/JUL/16	\$18,093.77	\$18,093.77
ESTIMACION 3	14/JUL/16 al 30/AGO/16	\$82,619.77	\$82,619.77
ESTIMACION 4	31/AGO/16 al 06/OCT/16	\$51,238.52	\$51,238.52
ESTIMACION 5	07/OCT/16 al 14/NOV/16	\$57,957.15	\$57,957.15
ESTIMACION 6F (SEIS FINIQUITO)	15/NOV/16 al 25/ENE/17	\$22,048.76	\$22,048.76
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$296,151.81	\$296,151.81
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$2,961.99	\$2,961.99
SALDO QUE SE CANCELA.		\$857.49	\$857.49
SUMAS IGUALES.		\$297,009.30	\$297,009.30

OPERADO

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA: DISEÑO Y ARQUITECTURA GRHER SA DE CV

NOMBRE Y CARGO: ROBERTO HERNAN ECHEVERRIA RIVERA REPRESENTANTE LEGAL

1122



034

Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA: **CONSTRUCCION DE BARDA** NUM. DE OBRA: **BAL-29-031-2016**

NOMBRE DE LA ESCUELA: **J.N BENITO JUAREZ** CLAVE DE LA ESCUELA: **29DJN0028R**

LOCALIDAD: **SAN JORGE TEZOQUIPAN** FECHA INICIACION: **02/MAY/16** FECHA TERMINACIÓN: **11/SEP/16**

MUNICIPIO: **PANOTLA** FECHA INICIO REAL: **02/MAY/16** FECHA TERMINO REAL: **25/ENE/17**

EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE PANOTLA, EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUTURA EDUCATIVA BASICA 2016. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>

LOCALES EDUCATIVOS: **JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA. CONSTRUCCION DE BARDA**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: **BARDA PERIMETRAL**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	M2	CONSTRUCCION	\$
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS :	120.00 M2	OTROS :	\$ 296,151.81
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ 296,151.81

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

(Handwritten signatures and blue ink lines)

OPERADO

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFA. VALENTINA MINOR CAMACHO.

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

J.N BENITO JUAREZ

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA

U.S.E.T.
JARDIN DE NIÑOS

NOMBRE: "LIC. BENITO JUAREZ"

CLAVE: 29DJN0028F
TEZOQUIPAN, TLAX.

PROFA. VALENTINA MINOR CAMACHO.

CARGO :

DIRECTOR(A)

OPERADO

al

a



036

Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: J.N BENITO JUAREZ

CLAVE: 29DJN0028R

DESCRIPCIÓN: JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA. CONSTRUCCION DE BARDA

CONTRATO N°: BAL-29-031-2016

IMPORTE: \$ -

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFA. VALENTINA MINOR CAMACHO.

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 01 DE FEBRERO DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	10	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	10	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA	10	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON	10	✓		
25.-	BOMBAS DE AGUA				



U.S.E.T.
 JARDIN DE NIÑOS
 "LIC. BENITO JUAREZ"
 CLAVE: 29DJN0028R
 TEZOQUIPAN, TLAX.

OPERADO