



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

FT-JC-18-00

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| OBRA: | ESC. SEC. TEC. N°50 | NUM. DE OBRA: | PGO-004-2016 |
| NOMBRE DE LA ESCUELA: | ESC. SEC. TEC. N°50 | CLAVE DE LA ESCUELA: | |
| LOCALIDAD: | GUADALUPE IXCOTLA, CHIAUTEMPAN. | FECHA INICIACION: | 02-may-16 |
| MUNICIPIO: | | FECHA TERMINACIÓN: | 11-sep-16 |
| | | FECHA INICIO REAL: | 02-may-16 |
| | | FECHA TERMINO REAL: | 18-nov-16 |

EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE IXCOTLA, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. EL DIA 27 DE ENERO DE 2017 A LAS 10:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "H" TALLER DE ADMINISTRACION CONTABLE 4EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: CONSTRUCCIONES SANBAR S. A. DE C. V.

CARGO: CONTRATISTA

CONTRATISTA

Vo.Bo. ITIFE

FIRMA:

NOMBRE: C. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO

CARGO: SUPERVISOR ITIFE

SUPERVISOR ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA :



FIRMA:

ESC. SEC. TEC. No. 50
NOMBRE: PROFA. GEMA HERNANDEZ GEORGE.
IXCOTLA, TLAX.

CARGO: DIRECTORA DE LA ESC. SEC. TEC. N°50.

OPERADO



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**



041

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

NOMBRE DE LA ESCUELA: ESC. SEC. TEC. N°50
 CLAVE: _____
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "H" TALLER DE ADMINISTRACION CONTABLE 4EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
BAL-29-034-2016
 CONTRATO N°: _____
 IMPORTE: \$1,221,085.26
 NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFA: GEMA HERNANDEZ GEORGE
 Esta encuesta deberá remitirse al TIFE el día 27 de Enero del 2017

| N° | CONCEPTO | EVALUACION (DE 6 A 10) | ESTADO | | PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR |
|------|-------------------------------|---------------------------|--------|------|------------------------------------|
| | | | BUENO | MALO | |
| 1.- | APLANADOS | 9 | ✓ | | |
| 2.- | PINTURA VINILICA | 8 | ✓ | | |
| 3.- | PINTURA ESMALTE | 9 | ✓ | | |
| 4.- | PISO (CERAMICO) | 8 | ✓ | | |
| 5.- | PLAFONES | 8 | ✓ | | |
| 6.- | IMPERMEABILIZACION | 9 | ✓ | | |
| | CANCELERIA | 9 | ✓ | | |
| 8.- | PUERTA (S) | 9 | ✓ | | |
| 9.- | CERRADURAS | 9 | ✓ | | |
| 10.- | HERRERIA | 9 | ✓ | | |
| 11.- | CARPINTERIA (Muebles) | — | — | | |
| 12.- | INSTALACION SANITARIA | — | — | | |
| | MUEBLES SANITARIOS | — | — | | |
| 14.- | MUEBLES SANITARIOS (LLAVES) | — | — | | |
| 15.- | MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES) | — | — | | |
| 16.- | INSTALACION HIDRAULICA | — | — | | |
| 17.- | INSTALACION ELECTRICA | 10 | ✓ | | |
| 18.- | LAMPARAS INT. Y EXT. | 10 | ✓ | | |
| 19.- | APAGADORES Y CONTACTOS | 10 | ✓ | | |
| 20.- | INSTALACION DE GAS | — | — | | |
| 21.- | PLAZA Y ANDADORES | 8 | ✓ | | |
| | ILUMINACION EXTERIOR | — | — | | |
| 23.- | CISTERNA | — | — | | |
| 24.- | CERCADO Y PORTON | — | — | | |
| 25.- | BOMBAS DE AGUA | — | — | | |

OPERADO



U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 50

290510050V
TOLUCA, TLAX.

Gema Hernández George
Directora.

27/Enero/2017.



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

042



ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANBAR S. A. DE C. V.
 OBRA: ESC. SEC. TEC. N°50
 UBICACION: GUADALUPE IXCOTLA, CHIAUTEMAPAN. REG. FED. CAUS: CSA130417HYA
 CONTRATO No.: BAL-29-034-2016 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES,
 INICIACION PROGRAMADA: 2-may-16 COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 TERMINACION PROGRAMADA: 11-sep-16 BASICA 2016.
 FECHA INICIO REAL: 2-may-16
 FECHA TERMINO REAL: 18-nov-16
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 25
 COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S. A. DE C. V. IMPORTE SANCION: \$ 9579.03
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560-06024-8 IMPORTE CONTRATO: \$ 1,247,094.12
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3560-06034-9 IMPORTE CONVENIO: \$ N/A
 ANTICIPO: 374,128.24

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 27 DE ENERO DE EL 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "H" TALLER DE ADMINISTRACION CONTABLE 4EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

| DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS | FECHA | IMPORTE | MONTO |
|---|------------|--------------|----------------|
| MONTA CONTRATO. | 26/04/2016 | 1,247,094.12 | 1,247,094.12 |
| ESTIMACION 1 | 08/06/2016 | 261,688.05 | |
| ESTIMACION 2 | 15/07/2016 | 224,268.96 | |
| ESTIMACION 3 | 19/09/2016 | 253,466.10 | |
| ESTIMACION 4 | 04/11/2016 | 398,644.89 | |
| ESTIMACION 5 FINIQUITO. | 18/11/2016 | 83,017.26 | |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES. | | 1,221,085.26 | 1,247,094.12 |
| CARGOS AL CONTRATISTA. | | 9,579.03 | |
| SALDO QUE SE CANCELA. | | 26,008.86 | |
| SUMAS IGUALES. | | 1,247,094.12 | \$1,247,094.12 |

OPERADO

RECIBE:

FIRMA:
 NOMBRE: C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA:

FIRMA:
 EMPRESA: CONSTRUCCIONES SANBAR S. A.
 DE C. V.
 NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA

848



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA



043

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|
| OBRA: | ESC. SEC. TEC. N°50 | NUM. DE OBRA: | PGO-004-2016 | | |
| NOMBRE DE LA ESCUELA: | ESC. SEC. TEC. N°50 | CLAVE DE LA ESCUELA: | | | |
| LOCALIDAD: | | FECHA INICIACION: | 02-may-16 | FECHA TERMINACIÓN: | 11-sep-16 |
| MUNICIPIO: | GUADALUPE IXCOTLA, CHIAUTEMPAN. | FECHA INICIO REAL: | 02-may-16 | FECHA TERMINO REAL: | 18-nov-16 |

EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE IXCOTLA, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA, TLAX. EL DIA 27 DE ENERO DE 2017 A LAS 10:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2016. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

| TRABAJO EJECUTADO | DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA |
|---------------------|-------------------------------------|
| OBRA NUEVA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AMPLIACION | <input type="checkbox"/> |
| DEMOLICION | <input type="checkbox"/> |
| TERMINACION | <input type="checkbox"/> |
| EQUIPO Y MOBILIARIO | <input type="checkbox"/> |

| A | L | T | A | L |
|------|-------------|--------|-------|----------------------|
| AULA | LABORATORIC | TALLER | ANEXO | ADAPTACIONES LOCALES |
| | | X | | |

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "H" TALLER DE ADMINISTRACION CONTABLE 4EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

OPERADO

| | |
|------------------------|-------------------------|
| AREA CONSTRUIDA: | INVERSION EJERCIDA: |
| EDIFICIOS: _____ M2 | CONSTRUCCION: \$ _____ |
| PAVIMENTOS: _____ M2 | OBRA EXTERIOR: \$ _____ |
| OTROS : 1.00 PGO | OTROS : \$ 1,221,085.26 |
| SUP. TERRENO: _____ M2 | TOTAL: \$ 1,221,085.26 |

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

849

Handwritten signature



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

044



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-004-2016
GUADALUPE IXCOTLA, CHIAUTEMAPAN, TLAX.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF: GEMA HERNANDEZ GEORGE

QUE RECIBE A NOMBRE DE

ESC. SEC. TEC. N°50

| | | | |
|----------------|------------------------------|---|-----|
| 1.- OBRA CIVIL | 1.1.- EDIFICACION | % | 100 |
| | 1.2.- OBRA EXTERIOR | % | |
| | 1.3.- DEMOLICION DE EDIFICOS | % | |
| 2.- MOBILIARIO | 1.3.- REHABILITACION | % | |
| 3.- EQUIPO | | % | |
| | | % | |
| | | % | |

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE

FIRMA :

NOMBRE :

C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DE ITIFE.



RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :
U.S.E.T

ESC. SEC. TEC. No. 50

NOMBRE :
IXCOTLA, TLAX.

PROF: GEMA HERNANDEZ GEORGE

CARGO :

DIRECTORA DE LA ESC. SEC. TEC. N°50.

OPERADO

850

Civil