

FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	TALLER DE ELECTRICIDAD	NUM. DE OBRA:	BAL-29-065-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SEC TEC No. 49	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DST0049F
LOCALIDAD:	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	FECHA INICIACION:	20/JUN/16 FECHA TERMINACION: 30/OCT/16
MUNICIPIO:	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	FECHA INICIO REAL:	20/JUN/16 FECHA TERMINO REAL: 05/DIC/16

EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE IXTACUIXTLA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE IXTACUIXTLA, EL DIA 03 DE ENERO DE 2017 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2016 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: **EDIFICIO " H " TALLER DE ELECTRICIDAD 7 EE. ESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR**

TIPO DE ESTRUCTURA: **T-84**

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA :

NOMBRE :

PROYECTO, DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES, SA DE

CV

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PALMA

CARGO :

CONTRATISTA

Vo.Bo. ITIFE

FIRMA :

NOMBRE :

C. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ

CARGO :

SUPERVISOR ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

PROFA. SILVIA CHAVARRIA BERTIS

U.S.E.T.
ESCUELA SEC. No. 49
BICENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA
29DST0049F
DIRECTOR(A) DE SEC TEC No. 49
IXTACUIXTLA, TLAX.

OPERADO

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: SEC TEC No. 49
 CLAVE: 29DST0049F

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO " H " TALLER DE ELECTRICIDAD 7 EE. ESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BAL-29-065-2016

IMPORTE: \$ 1,562,826.40

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROFA. SILVIA CHAVARRIA BERTIS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 03 DE ENERO DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION		ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)		BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9				
2.-	PINTURA VINILICA			✓		
3.-	PINTURA ESMALTE			✓		
4.-	PISO (CERAMICO)					NA
5.-	PLAFONES					NA
6.-	IMPERMEABILIZACION					NA
7.-	CANCELERIA			✓		
8.-	PUERTA (S)			✓		
9.-	CERRADURAS			✓		
10.-	HERRERIA			✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)					NA
12.-	INSTALACION SANITARIA					NA
13.-	MUEBLES SANITARIOS					2 Tarjetas
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)					NA
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)					NA
16.-	INSTALACION HIDRAULICA			✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA			✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.			✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS			✓		
20.-	INSTALACION DE GAS					NA
21.-	PLAZA Y ANDADORES					NA
22.-	ILUMINACION EXTERIOR			✓		
23.-	CISTERNA			✓		
24.-	CERCADO Y PORTON					NA
25.-	BOMBAS DE AGUA					NA

COMPLETADO



U.S.E.T.
ESC. SEC. TEC. No. 49
BICENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA
29DST0049F
IXTACUATLA, TLAX.

[Handwritten signature]

888

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: PROYECTO, DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV
 OBRA: TALLER DE ELECTRICIDAD
 UBICACION: SAN FELIPE IXTACUIXTLA, SAN FELIPE IXTACUIXTLA REG. FED. CAUS: PDT050829DBA
 CONTRATO No.: BAL-29-065-2016 PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2016
 INICIACION PROGRAMADA: 20/JUN/16
 TERMINACION PROGRAMADA: 30/OCT/16
 FECHA INICIO REAL: 20/JUN/16
 FECHA TERMINO REAL: 05/DIC/16
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 15 DIAS NATURALES
 COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES SA DE CV
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 4301-18386-2
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4301-18387-5

IMPORTE SANCION \$ 1,179.43
 IMPORTE ANTICIPO: \$ 468,847.92
 \$468,847.92
 \$156,282.65

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 03 DE ENERO DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO " H " TALLER DE ELECTRICIDAD 7 EE. ESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	20/JUN/16 al 30/OCT/16	\$1,562,826.41	\$1,562,826.41
ESTIMACION 1	20/JUN/16 al 16/AGO/16	\$282,887.48	\$282,887.48
ESTIMACION 2	17/AGO/16 al 30/AGO/16	\$252,996.35	\$252,996.35
ESTIMACION 3	31/AGO/16 al 06/SEP/16	\$335,177.50	\$335,177.50
ESTIMACION 4	07/SEP/16 al 19/SEP/16	\$558,368.33	\$558,368.33
ESTIMACION 5	20/SEP/16 al 18/OCT/16	\$106,033.93	\$106,033.93
ESTIMACION 6F (SEIS FINIQUITO)	19/OCT/16 al 05/DIC/16	\$27,362.81	\$27,362.81
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,562,826.40	\$1,562,826.40
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$1,179.43	\$1,179.43
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.01	\$0.01
SUMAS IGUALES.		\$1,562,826.41	\$1,562,826.41

R E C I B E :

FIRMA: _____
 NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :

FIRMA: _____
 EMPRESA: PROYECTO, DISEÑO Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV
 NOMBRE Y CARGO: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PALMA
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA: **TALLER DE ELECTRICIDAD** NUM. DE OBRA: **BAL-29-065-2016**

NOMBRE DE LA ESCUELA: **SEC TEC No. 49** CLAVE DE LA ESCUELA: **29DST0049F**

LOCALIDAD: **SAN FELIPE IXTACUIXTLA** FECHA INICIACION: **20/JUN/16** FECHA TERMINACIÓN: **30/OCT/16**

MUNICIPIO: **SAN FELIPE IXTACUIXTLA** FECHA INICIO REAL: **20/JUN/16** FECHA TERMINO REAL: **05/DIC/16**

EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE IXTACUIXTLA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE IXTACUIXTLA, EL DIA 03 DE ENERO DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2016. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

		DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>			X		

LOCALES EDUCATIVOS: **EDIFICIO " H " TALLER DE ELECTRICIDAD 7 EE. ESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: **T-84**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	360.00 M2	CONSTRUCCION	\$ 1,562,826.40
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS:	M2	OTROS:	\$
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ 1,562,826.40

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

OPERADO

Out

CA

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROFA. SILVIA CHAVARRIA BERTIS

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

SEC TEC No. 49

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.
 COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:



NOMBRE:

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA:




NOMBRE:

PROFA. SILVIA CHAVARRIA BERTIS

CARGO:

DIRECTOR(A)

U.S.E.T.
 ESC. SEC. RICENTENARIO DE LA
 INDEPENDENCIA
 29DST0049F
 IXTACUIXTLA, TLAX.

OPERADO

Handwritten initials

Handwritten initials