



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA**

FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

039

OBRA:	PRIMARIA INDIGENA XICOHTENCATL	NUM. DE OBRA:	BAL-29-114-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA INDIGENA XICOHTENCATL	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPB0006V
LOCALIDAD:	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	FECHA INICIACION:	05/SEP/16
		FECHA TERMINACION:	27/NOV/16
MUNICIPIO:	SAN PABLO DEL MONTE	FECHA INICIO REAL:	05/SEP/16
		FECHA TERMINO REAL:	08/MARZO/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO BUEN SUCESO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, EL DIA 08 DE MARZO DE 2017 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTE DEL FAM POTENCIAL 2016 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "C" P. B. ESCALERA, P. A. DOS AULAS 2 EE. C/U ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

TIPO DE ESTRUCTURA: U-2C

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.
COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: REYES HERNANDEZ FLORES

CARGO: CONTRATISTA

Vo.Bo. ITFE

FIRMA:

NOMBRE: C. DAGOBERTO MENA RORAS

CARGO: SUPERVISOR ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA:

NOMBRE: MARIA DEL CARMEN FLORES VAZQUEZ

CARGO: DIRECTOR(A) DE PRIMARIA INDIGENA XICOHTENCATL



U.S.E.T.
ESC. PRIM. BIL.
XICOHTENCATL
CLAVE: 29DPB0006V
BUENSUCESO
SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.

OPERADO

650

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	REYES HERNANDEZ FLORES
OBRA :	PRIMARIA INDIGENA XICOHTENCATL		
UBICACION :	SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE		
CONTRATO No.:	BAL-29-114-2016	PROGRAMA :	REMANENTE DEL FAM POTENCIAL 2016
INICIACION PROGRAMADA:	05/SEP/16		
TERMINACION PROGRAMADA:	27/NOV/16		
FECHA INICIO REAL:	05/SEP/16		
FECHA TERMINO REAL:	08/MARZO/17		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	30 DIAS NATURALES		
COMPANIA AFIANZADORA:	AFIANZADORA INSURGENTES SA DE CV	IMPORTE SANCION	\$ 19,120.48
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4301-18641-4	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 291,799.04
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-18640-7		\$97,266.35

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 08 DE MARZO DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "C" P. B. ESCALERA, P. A. DOS AULAS 2 EE. C/U ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	05/SEP/16 al 27/NOV/16	\$972,663.46	\$972,663.46
ESTIMACION 1	06/JUL/15 al 20/AGO/15	\$888,378.23	\$888,378.23
ESTIMACION 2 FINIQUITO	21/AGO/15 al 31/AGO/15	\$18,072.05	\$18,072.05

OPERADO

SUMA DE LAS ESTIMACIONES.
CARGOS AL CONTRATISTA.
SALDO QUE SE CANCELA.
SUMAS IGUALES.

	\$906,450.28	\$906,450.28
	\$19,120.48	\$19,120.48
	\$66,213.18	\$66,213.18
	\$972,663.46	\$972,663.46

RECIBE:

FIRMA: _____
NOMBRE: ING. ANAHI GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
CARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:

FIRMA: _____
EMPRESA: _____
NOMBRE Y CARGO: REYES HERNANDEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA:	PRIMARIA INDIGENA XICHTENCATL	NUM. DE OBRA:	BAL-29-114-2016		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	PRIMARIA INDIGENA XICHTENCATL	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPB0006V		
LOCALIDAD:	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	FECHA INICIACION:	05/SEP/16	FECHA TERMINACIÓN:	27/NOV/16
MUNICIPIO:	SAN PABLO DEL MONTE	FECHA INICIO REAL:	05/SEP/16	FECHA TERMINO REAL:	08/MARZO/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO BUEN SUCESO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, EL DIA 08 DE MARZO DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTE DEL FAM POTENCIAL 2016. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA	<input type="checkbox"/>	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>	A	L	T	A	L
REHABILITACION	<input checked="" type="checkbox"/>	AULA	LABORATORIO	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>					X

LOCALES EDUCATIVOS: **EDIFICIO "C" P. B. ESCALERA, P. A. DOS AULAS 2 EE. C/U ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: **U-2C**

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 0.00 M2	CONSTRUCCION \$ \$906,450.28
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: M2	OTROS: \$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ \$906,450.28

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

A DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

OPERADO

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MARIA DEL CARMEN FLORES VAZQUEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

DIRECTORA DE LA PRIMARIA INDIGENA XICHTENCATL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

MARIA DEL CARMEN FLORES VAZQUEZ

CARGO:

DIRECTORA DE LA PRIMARIA INDIGENA XICHTENCATL



U.S.E.T.

ESC. PRIM. BIL. "XICHTENCATL" LAVE: 29DPB0006V BUENSUCESO SAN PABLO DEL MONTE, TLAX

OPERADO

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: PRIMARIA INDIGENA XICOHTENCATL
 CLAVE: 29DPB0006V
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "C" P. B. ESCALERA, P. A. DOS AULAS 2 EE. C/U ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR
 CONTRATO N°. BAL-29-114-2016
 IMPORTE:
 NOMBRE DEL DIRECTOR: MARIA DEL CARMEN FLORES VAZQUEZ
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 08 DE MARZO DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	8			
2.-	PINTURA VINILICA	9			
3.-	PINTURA ESMALTE	-			
4.-	PISO (CERAMICO)	9			
5.-	PLAFONES	8			
6.-	IMPERMEABILIZACION	8			
7.-	CANCELERIA	9			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	8			
10.-	HERRERIA	-			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	-			
12.-	INSTALACION SANITARIA	-			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	-			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	-			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	-			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	-			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	8			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	8			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	7			
20.-	INSTALACION DE GAS	-			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	-			
-	ILUMINACION EXTERIOR	-			
23.-	CISTERNA	-			
24.-	CERCADO Y PORTON	-			
25.-	BOMBAS DE AGUA	-			

OPERADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 U.S.E.T.
 ESC. PRIM. BIL.
 "XICOHTENCATL"
 CLAVE: 29DPB0006V
 BUENSUCESO
 SAN PABLO DEL MONTE TLAX