



FT-JC-18-00  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	<u>CECYTE 23 SANTA MARIA TEXCALAC</u>	NUM. DE OBRA:	<u>CYTE-29-011-2015</u>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<u>CECYTE INNOMINADO</u>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<u>29ETC0023W</u>		
LOCALIDAD:	<u>SANTA MARIA TEXCALAC</u>	FECHA INICIACION:	<u>28/MAR/16</u>	FECHA TERMINACION:	<u>28/AGO/16</u>
MUNICIPIO:	<u>APIZACO</u>	FECHA INICIO REAL:	<u>28/MAR/16</u>	FECHA TERMINO REAL:	<u>10/OCT/16</u>

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCALAC, MUNICIPIO DE APIZACO, EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 13:00 HRS SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INDRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIO SUPERIOR 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: CECYTE NO. 23 SANTA MARIA TEXCALAC, APIZACO, EDIFICIO "A" P.B. DOS AULAS 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA, EDIFICIO "D" P.B. ADMINISTRACION 8 EE P.B. AULA 2.5 EE. ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

TIPO DE ESTRUCTURA: U-2C ADOSADA Y U-2C AISLADA

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA: [Signature]

NOMBRE: ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV  
FLORIAN SALAZAR MORALES

CARGO: CONTRATISTA

RECIBE **OPERADO**

FIRMA: [Signature]

NOMBRE: ING. HECTOR CARRO RODRIGUEZ

CARGO: DIRECTOR DE PLANEACION, CECYTE TLAXCALA

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DIRECCION DE PLANEACION

Vo.Bo. ITFE

FIRMA: [Signature]

NOMBRE: C. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ

CARGO: SUPERVISOR ITIFE



ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV
OBRA:	CECYTE 23 SANTA MARIA TEXCALAC		
UBICACION:	SANTA MARIA TEXCALAC, APIZACO		
CONTRATO No.:	CYTE-29-011-2015	PROGRAMA:	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN
INICIACION PROGRAMADA:	28/MAR/16		INDRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIO SUPERIOR
TERMINACION PROGRAMADA:	28/AGO/16		2015.
FECHA INICIO REAL:	28/MAR/16		
FECHA TERMINO REAL:	10/OCT/16		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	43 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCION	S N/A
COMPANIA AFIANZADORA:	AFINZADORA ASERTA SA DE CV	IMPORTE ANTICIPO:	S 1,361,970.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-05910-5		\$1,361,970.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-05911-0		\$453,990.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

**CECYTE NO. 23 SANTA MARIA TEXCALAC, APIZACO, EDIFICIO "A" P.B. DOS AULAS 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA, EDIFICIO "D" P.B. ADMINISTRACION 8 EE P.B. AULA 2.5 EE. ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	28/MAR/16 al 28/AGO/16	\$4,539,899.99	\$4,539,899.99
MONTO DE AMPLIACION	28/MAR/16 al 28/AGO/16	\$288,840.88	\$288,840.88
ESTIMACION 1	28/MAR/16 al 22/ABR/16	\$605,405.71	\$605,405.71
ESTIMACION 2	23/ABR/16 al 13/MAY/16	\$862,529.22	\$862,529.22
ESTIMACION 3	14/MAY/16 al 03/JUN/16	\$651,551.46	\$651,551.46
ESTIMACION 4	04/JUN/16 al 24/JUN/16	\$415,258.46	\$415,258.46
ESTIMACION 5	25/JUN/16 al 22/JUL/16	\$667,642.13	\$667,642.13
ESTIMACION 6	23/JUL/16 al 26/AGO/16	\$1,197,652.37	\$1,197,652.37
ESTIMACION 7F (FINIQUITO)	27/AGO/16 al 10/OCT/16	\$428,701.54	\$428,701.54
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$4,828,740.87	\$4,828,740.87
CARGOS AL CONTRATISTA.		N/A	N/A
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	-\$288,840.88
SUMAS IGUALES.		\$4,828,740.87	\$4,539,899.99

**OPERADO**

RECIBE:  
 FIRMA:   
 NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:   
 FIRMA:  
 EMPRESA: E.T.S.A. CONSTRUCCIONES SA DE CV  
 NOMBRE Y CARGO: FLORIAN SALAZAR MORALES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA:	CECYTE 23 SANTA MARIA TEXCALAC	NUM. DE OBRA:	CYTE-29-011-2015
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CECYTE INNOMINADO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ETC0023W
LOCALIDAD:	SANTA MARIA TEXCALAC	FECHA INICIACION:	28/MAR/16
MUNICIPIO:	APIZACO	FECHA INICIO REAL:	28/MAR/16
		FECHA TERMINACION:	28/AGO/16
		FECHA TERMINO REAL:	10/OCT/16

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCALAC, MUNICIPIO DE APIZACO, EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA. SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INDRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIO SUPERIOR 2015. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

- OBRA NUEVA
- AMPLIACION
- REHABILITACION
- TERMINACION
- EQUIPO Y MOBILIARIO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
				X	
	X				

LOCALES EDUCATIVOS:

CECYTE NO. 23 SANTA MARIA TEXCALAC, APIZACO, EDIFICIO "A" P.B. DOS AULAS 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA, EDIFICIO "D" P.B. ADMINISTRACION 8 EE P.B. AULA 2.5 EE, ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

U-2C ADOSADA Y U-2C AISLADA

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES SE DETALLAN EN PLANO ANEXO

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	620.56	M2	CONSTRUCCION \$ 4,828,740.87
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR \$
OTROS:		M2	OTROS \$
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL \$ 4,828,740.87

**OPERADO**

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**ING. HECTOR CARRO RODRIGUEZ**

QUE RECIBE A NOMBRE DEL \_\_\_\_\_

**CECYTE INNOMINADO**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	<b>100</b>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA:

NOMBRE:

**ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN**

CARGO:

**DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.**

**RECIBE:**

FIRMA:

NOMBRE:

**ING. HECTOR CARRO RODRIGUEZ**

CARGO:

**DIRECTOR DE PLANEACION, CECYTE TLAXCALA**



CIENCIAS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO  
DIRECCION DE PLANEACION

**OPERADO**



**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CECYTE INNOMINADO

CLAVE: 29ETC0023W

DESCRIPCIÓN: CECYTE NO. 23 SANTA MARIA TEXCALAC, APIZACO EDIFICIO "A" P.B. DOS AULAS 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA, EDIFICIO "D" P.B. ADMINISTRACION 8 EE P.B. AULA 2.5 EE. ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: CYTE-29-011-2015

IMPORTE: \$ 4,828,740.87

NOMBRE DEL DIRECTOR DE PLANEACION, CECYTE TLAXCALA: ING. HECTOR CARRO RODRIGUEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE OCTUBRE DE 2016

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	/		
2.-	PINTURA VINILICA	9	/		
3.-	PINTURA ESMALTE	9	/		
4.-	PISO (CERAMICO)	9	/		
5.-	PLAFONES	9	/		
6.-	IMPERMEABILIZACION	9	/		
7.-	CANCELERIA	9	/		
8.-	PUERTA (S)	9	/		
9.-	CERRADURAS	9	/		
10.-	HERRERIA	9	/		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	9	/		
12.-	INSTALACION SANITARIA	9	/		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	9	/		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	9	/		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	9	/		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9	/		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	/		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	/		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9	/		
20.-	INSTALACION DE GAS	—			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9	/		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9	/		
23.-	CISTERNA	—			
24.-	CERCADO Y PORTON	—			
25.-	BOMBAS DE AGUA	—			

**OPERADO**

TODO EL INMOBILIO DE GOODBODIA TPOLOPAXHO AU  
 100% SIN DEFICIENCIA ALGUNA

*[Handwritten signature]*