

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA**

FT-JC-18-00

OBRA:	CECYTE	NUM. DE OBRA:	FCMS-003-2016		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CECYTE No. 10	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ETC00010S		
LOCALIDAD:	SAN BENITO XALTOCAN	FECHA INICIACION:	21-nov-16	FECHA TERMINACIÓN:	12-mar-17
MUNICIPIO:	YAUHQUEMEHCAN	FECHA INICIO REAL:	21-nov-16	FECHA TERMINO REAL:	29-may-17

EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO XALTOCAN, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, EL DIA 04 DE JULIO DE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUACCION MEDIA SUPERIOR 2016, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" LABORATORIO DE COMPUTO 6 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR LA CONTRATISTA**

FIRMA :   
NOMBRE :  
C. JOSE RAUL SANCHEZ ROMERO

CARGO :  
ADMINISTRADOR UNICO

FIRMA :   
NOMBRE :  
C. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ  
CARGO :  
SUPERVISOR DE ITIFE

**RECIBE POR LA ESCUELA :**

FIRMA :   
NOMBRE:  
ING. IRMA SANCHEZ GARRASCO

CARGO :  
DIRECTORA DEL PLANTEL

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO  
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO  
EL USO PARA FINES DISTINTOS  
A LOS ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA."**



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO  
PLANTEL 10 YAUHQUEMEHCAN  
CLAVE: 29ETC0010S

**OPERADO**



# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

*Revisada*  
0 044

FT-JC-09-00

### ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES SANBAR SA DE CV.
OBRA :	CECYTE No. 10		
UBICACION :	SAN BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMEHCAN	REG. FED. CAUS:	CSA130417HYA
CONTRATO No.:	CYTE-29-148-2016	PROGRAMA :	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUACCION MEDIA SUPERIOR 2016
INICIACION PROGRAMADA:	21-nov-16 ✓		
TERMINACION PROGRAMADA:	12-mar-17 ✓		
FECHA INICIO REAL:	21-nov-16 ✓		
FECHA TERMINO REAL:	29-may-17 ✓		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	28	IMPORTE SANCION	\$ 3,246.64 ✓
COMPAÑIA AFIANZADORA:	ASERTA SA DE CV.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 538,220.54 ✓
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO :	3560-06757-5		538,220.54
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-06758-0		179,406.85 ✓

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 04 DE JULIO DEL 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" LABORATORIO DE COMPUTO 6 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS \_\_\_\_\_

#### DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	21-nov-16	1,794,068.46	1,794,068.46
ESTIMACION 1	6-ene-17	383,027.46	
ESTIMACION 2	3-feb-17	221,827.86	
ESTIMACION 3	1-mar-17	107,324.82	
ESTIMACION 4	11-mar-17	353,325.47	
ESTIMACION 5	20-abr-17	471,590.58	
ESTIMACION 6 FINIQUITO	29-may-17	75,322.16	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		1,612,418.35	1,794,068.46
CARGOS AL CONTRATISTA.	penalizacion	3,246.64	
SALDO QUE SE CANCELA.		181,650.11	
SUMAS IGUALES.		1,794,068.46	\$1,794,068.46 ✓

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO.  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO  
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO  
EL USO PARA FINES DISTINTOS  
A LOS ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.**

**OPERADO**

RECIBE :

FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: ING. ANAHI GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  
CARGO: DIRECTORA GENERAL

ENTREGA :

FIRMA: \_\_\_\_\_  
EMPRESA: CONSTRUCCIONES SANBAR SA DE CV.  
NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA



# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

045

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

OBRA:  NUM. DE OBRA:

NOMBRE DE LA ESCUELA:  CLAVE DE LA ESCUELA:

LOCALIDAD:  FECHA INICIACION:  FECHA TERMINACIÓN:

MUNICIPIO:  FECHA INICIO REAL:  FECHA TERMINO REAL:

EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO XALTOCAN, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, EL DIA 04 DE JULIO DE DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUACCION MEDIA SUPERIOR 2016, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

### TRABAJO EJECUTADO

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REPARACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>		1			

LOCALES EDUCATIVOS:

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:			INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	<input type="text" value="237.36"/>	M	CONSTRUCCION:	\$	<input type="text" value="1,612,418.35"/>
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	<input type="text" value="1,612,418.35"/>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO  
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO  
EL USO PARA FINES DISTINTOS  
A LOS ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS  
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO  
PLANTEL 10 YAUHQUEMECAN  
CLAVE: 29ETC0010S

*Handwritten signatures*

# OPERADO

970



# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

# ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

046

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA:

FCMS-003-2016

SAN BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMEHCAN

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA A LA C.:

ING. IRMA SANCHEZ CARRASCO

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

CECYET No.10

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

ING. IRMA SANCHEZ CARRASCO

CARGO:

DIRECTORA DEL PLANTEL

LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

**"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO  
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO  
EL USO PARA FINES DISTINTOS  
A LOS ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA."**

FIRMA:

NOMBRE:

ING. HECTOR CARRO RODRIGUEZ

CARGO:

DIRECTOR DE PLANEACION DE CECYTE



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS  
Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO  
DIRECCION DE PLANEACION

TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS  
Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO  
PLANTEL 10 YAUHQUEMEHCAN  
CLAVE: 29ETC0010

# OPERADO

971

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: CECYTE No. 10  
 CLAVE: 29ETC0010S  
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" LABORATORIO DE COMPUTO 6 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.  
 CONTRATO N°: CYTE-29-083-2016  
 IMPORTE: \$1,612,418.35  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: ING. IRMA SANCHEZ CARRASCO  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 4 de JULIO del 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	7	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	8	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	8	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
5.-	PLAFONES	9	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION		✓		
7.-	CANCELERIA	9	✓		
8.-	PUERTA (S)	8	✓		
9.-	CERRADURAS	9	✓		
10.-	HERRERIA	9	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	N/A			
12.-	INSTALACION SANITARIA	N/A			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	N/A			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	N/A			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	N/A			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	N/A			
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	N/A			
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			
26.-	INSTALACION DE GAS	N/A			
27.-	BARDA	N/A			

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO  
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO  
EL USO PARA FINES DISTINTOS  
A LOS ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.”

**OPERADO**

*Irma Sanchez Carrasco*

