



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

185

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

FT-JC-18-00

OBRA:	<input type="text" value="INSTITUTO DE CAPACITACION"/>	NUM. DE OBRA:	<input type="text" value="ICATLAX-02-2016"/>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="ICATLAX"/>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<input type="text"/>		
LOCALIDAD:	<input type="text" value="SANTA URSULA ZIMATEPEC"/>	FECHA INICIACION:	<input type="text" value="07-mar-16"/>	FECHA TERMINACIÓN:	<input type="text" value="13-nov-16"/>
MUNICIPIO:	<input type="text" value="YAUHQEMEHCAN"/>	FECHA INICIO REAL:	<input type="text" value="07-mar-16"/>	FECHA TERMINO REAL:	<input type="text" value="13-mar-17"/>

EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA ZIMATEPEC, MUNICIPIO DE YAUHQEMEHCAN, EL DIA 25 DE MAYO DE 2017 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RECURSOS DERIVADOS DE AHORROS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACION DE LOS EJERCICIOS 2012, 2013 Y 2014, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO 5EE. + PÓRTICO 2EE. + CONTABILIDAD 3EE. + BIBLIOTECA 2EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "B" ESTILISMO 3EE + CREACIÓN ARTESANAL 3EE. + COOPERATIVA-BODEGA 2EE + SANITARIOS 2EE, ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "C" TALLER DE PROG. Y OPERACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 5 EE. + TALLER DE ALIMENTOS 5 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "D" TALLER DE ELECTRICIDAD 4 EE. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA : 

NOMBRE :
C. MAURICIO CHARFEN TOMMASI

CARGO :

REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo. ITIFE

FIRMA : 

NOMBRE :
C. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ

CARGO :

SUPERVISOR DE ITIFE

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA : 

NOMBRE :
LIC. ANGEL RICARDO CONTRERAS MOLINA

CARGO :

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICATLAX.

OPERADO

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATATISTA : IDICON SA DE CV.
 OBRA : ICATLAX SANTA URSULA ZIMATEPEC
 UBICACION : SANTA URSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN REG. FED. CAUS: IDIO812034UA
 CONTRATO No.: ICATLAX-29-005-2016 PROGRAMA : RECURSOS DERIVADOS DE AHORROS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACION DE LOS EJERCICIOS 2012, 2013 Y 2014
 INICIACION PROGRAMADA: 7-mar-16
 TERMINACION PROGRAMADA: 13-nov-16
 FECHA INICIO REAL: 7-mar-16
 FECHA TERMINO REAL: 13-mar-17
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 30 IMPORTE SANCIÓN \$ \$3,043.20
 COMPAÑIA AFIANZADORA: INSURGENTES SA DE CV. IMPORTE ANTICIPO : \$ 3,151,579.60
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO : 3252-12328-6 3,151,579.60
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3252-12329-1 1,050,526.53

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 21 DE MARZO DEL 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO 5EE. + PÓRTICO 2EE, + CONTABILIDAD 3EE, + BIBLIOTECA 2EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICO "B" ESTILISMO 3EE + CREACION ARTESANAL 3EE, + COOPERATIVA-BODEGA 2EE + SANITARIOS 2EE, ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICO "C" TALLER DE PROG. Y OPERACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO 5 EE, + TALLER DE ALIMENTOS 5 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICO "D" TALLER DE ELECTRICIDAD 4 EE. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	07/03/2016	10,505,265.33	10,505,265.33
ESTIMACION 1	22/04/2016	556,369.87	
ESTIMACION 2	12/05/2016	593,150.70	
ESTIMACION 3	31/05/2016	528,409.46	
ESTIMACION 4	15/06/2016	505,582.32	
ESTIMACION 5	30/06/2016	668,129.52	
ESTIMACION 6	13/07/2016	405,918.08	
ESTIMACION 7	29/07/2016	656,885.51	
ESTIMACION 8	12/08/2016	219,924.42	
ESTIMACION 9	31/08/2016	443,498.71	
ESTIMACION 10	15/09/2016	919,325.91	
ESTIMACION 11	30/09/2016	689,209.68	
ESTIMACION 12	31/10/2016	2,459,363.85	
ESTIMACION 13	30/11/2016	986,063.97	
ESTIMACION 14 FINIQUITO	13/03/2017	588,940.07	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		10,220,763.07	10,505,265.33
CARGOS AL CONTRATISTA.	penalizacion	3,043.20	
SALDO QUE SE CANCELA.		284,502.26	
SUMAS IGUALES.		10,505,265.33	\$10,505,265.33

OPERADO

RECIBE :

FIRMA: _____
 NOMBRE: ING. ANAHI GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
 CARGO: DIRECTORA GENERAL

ENTREGA :

FIRMA: _____
 EMPRESA: IDICON SA DE CV.
 NOMBRE Y CARGO: CONTRATISTA



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

187

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

OBRA:	<input type="text" value="INSTITUTO DE CAPACITACION"/>	NUM. DE OBRA:	<input type="text" value="ICATLAX-02-2016"/>		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	<input type="text" value="ICATLAX"/>	CLAVE DE LA ESCUELA:	<input type="text"/>		
LOCALIDAD:	<input type="text" value="SANTA URSULA ZIMATEPEC"/>	FECHA INICIACION:	<input type="text" value="07-mar-16"/>	FECHA TERMINACIÓN:	<input type="text" value="13-nov-16"/>
MUNICIPIO:	<input type="text" value="YAUHQUEMEHCAN"/>	FECHA INICIO REAL:	<input type="text" value="07-mar-16"/>	FECHA TERMINO REAL:	<input type="text" value="13-mar-17"/>

EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA ZIMATEPEC, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, EL DIA 25 DE MAYO DE 2017 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA RECURSOS DERIVADOS DE AHORROS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACION DE LOS EJERCICIOS 2012, 2013 Y 2014, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
 AMPLIACION
 REPARACION
 TERMINACION
 EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
		6	6	

LOCALES EDUCATIVOS:

EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO 5EE. + PÓRTICO 2EE. + CONTABILIDAD 3EE. + BIBLIOTECA 2EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "B" ESTILISMO 3EE + CREACIÓN ARTESANAL 3EE. + COOPERATIVA-BODEGA 2EE + SANITARIOS 2EE, ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "C" TALLER DE PROG. Y OPERACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 5 EE. + TALLER DE ALIMENTOS 5 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "D" TALLER DE ELECTRICIDAD 4 EE. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

AREA CONSTRUIDA:

EDIFICIOS: 1,515.00 M
 PAVIMENTOS: _____ M2
 OTROS: _____ M2
 SUP. TERRENO: _____ M2

INVERSION EJERCIDA:

CONSTRUCCION: \$ 10,220,763.07
 OBRA EXTERIOR: \$ _____
 OTROS: \$ _____
 TOTAL: \$ \$10,220,763.07

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

OPERADO



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

188

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: ICATLAX-02-2016
SANTA URSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

LIC. ANGEL RICARDO CONTRERAS MOLINA

QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____

ICATLAX.

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	<u>100</u>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	<u>100</u>
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE: DIRECCION GENERAL

LIC. ANGEL RICARDO CONTRERAS MOLINA

CARGO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICATLAX

SE ENTREGAN EN ESTE MOMENTO LAS LLAVES DEL INMUEBLE.
LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

OPERADO



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

189

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

ICATLAX SANTA URSULA ZIMATEPEC

CLAVE:

EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO 5EE. + PÓRTICO 2EE, + CONTABILIDAD 3EE, + BIBLIOTECA 2EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "B" ESTILISMO 3EE + CREACIÓN ARTESANAL 3EE, + COOPERATIVA-BODEGA 2EE + SANITARIOS 2EE, ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "C" TALLER DE PROG. Y OPERACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 5 EE, + TALLER DE ALIMENTOS 5 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "D" TALLER DE ELECTRICIDAD 4 EE. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

DESCRIPCIÓN:

CONTRATO N°:

ICATLAX-29-005-2016

IMPORTE:

\$10,220,763.07

DIRECTOR ADMINISTRATIVO ICATLAX:

LIC. ANGEL RICARDO CONTRERAS MOLINA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

25

de

MAYO

del 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	8	X		
2.-	PINTURA VINILICA	7	X		
3.-	PINTURA ESMALTE	6		X	MAL APLICADA, NO CUBRE BIEN
4.-	PISO (CERAMICO)	8	X		
5.-	PLAFONES	8	X		DETALLES POR RESANES
6.-	IMPERMEABILIZACION	7	X		NO ESTA BIEN APLICADO
7.-	CANCELERIA	6	X		PEQUEÑO MANDO DE OBRA
8.-	PUERTA (S)	6	X		PEQUEÑO MANDO DE OBRA
9.-	CERRADURAS	8	X		
10.-	HERRERIA	6	X		MAL TRABAJADA
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	7	X		MAL TRABAJADOS
12.-	INSTALACION SANITARIA	8	X		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	9	X		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	9	X		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	7	X		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	8	X		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	X		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	X		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9	X		
20.-	INSTALACION DE GAS	9	X		
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9	X		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9	X		
23.-	CISTERNA	7	X		
24.-	CERCADO Y PORTON	8	X		
25.-	BOMBAS DE AGUA	8	X		
26.-	INSTALACION DE GAS	8	X		
27.-	BARDA	N/A			

OPERADO