



Gobierno del Estado de Tlaxcala  
2017 - 2021

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA**

*FT-JC-18-00*

**INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

OBRA:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO	NUM. DE OBRA:	FAM-013-2015		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO	CLAVE DE LA ESCUELA:			
LOCALIDAD:	APIZACO	FECHA INICIACION:	11-abr-16	FECHA TERMINACIÓN:	13-nov-16
MUNICIPIO:	APIZACO	FECHA INICIO REAL:	11-abr-16	FECHA TERMINO REAL:	15-feb-17

EN LA LOCALIDAD DE APIZACO MUNICIPIO DE APIZACO EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "L-1" LABORATORIO DE IDIOMAS DOS NIVELES ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADO Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:  
TIPO DE ESTRUCTURA:

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR LA CONTRATISTA**

FIRMA : 

NOMBRE :  
SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE  
TLAXCALA SA DE CV  
C. CESAR ENRIQUE IZQUIERDO PEREZ

CARGO :  
  
CONTRATISTA

**RECIBE POR LA ESCUELA**


FIRMA : 

NOMBRE :  
MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

CARGO :  
RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE  
APIZACO

**OPERADO**

Vo.Bo. ITFE

FIRMA : 

NOMBRE :  
ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ

CARGO :  
  
SUPERVISOR ITIFE



Secretaría de Educación Pública  
Instituto Tecnológico de Apizaco  
**DIRECCIÓN**



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA



FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE CV  
 OBRA: INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO  
 UBICACION: APIZACO, APIZACO REG. FED. CAUS: SAC050226TR7  
 CONTRATO No.: ITA-29-018-2016 PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2015  
 INICIACION PROGRAMADA: 11-abr-16  
 TERMINACION PROGRAMADA: 13-nov-16  
 FECHA INICIO REAL: 11-abr-16  
 FECHA TERMINO REAL: 15-feb-17  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 22/02/2017  
 COMPANIA AFIANZADORA: FIANZAS MONTERREY SA DE CV  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 1697411  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 1697414

IMPORTE SANCION	\$	
IMPORTE CONTRATO:	\$	19,921,162.53
IMPORTE CONVENIO:	\$	2,000,100.00
ANTICIPO:	\$	5,976,348.76

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

**EDIFICIO "L-1" LABORATORIO DE IDIOMAS DOS NIVELES ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADO Y OBRA EXTERIOR.**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA. SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	04/04/2016	19,921,162.53	21,921,262.53
AMPLIACION AL MONTO		2,000,100.00	
ESTIMACION 1	10/05/2016	1,197,400.21	
ESTIMACION 2	06/06/2016	2,170,063.68	
ESTIMACION 3	04/07/2016	1,823,183.24	
ESTIMACION 4	01/08/2016	1,466,429.65	
ESTIMACION 5	15/08/2016	1,376,215.15	
ESTIMACION 6	05/09/2016	919,512.04	
ESTIMACION 7	21/09/2016	838,568.15	
ESTIMACION 8	10/10/2016	1,544,321.77	
ESTIMACION 9	01/11/2016	643,033.54	
ESTIMACION 10	07/11/2016	1,486,303.00	
ESTIMACION 11	28/11/2016	3,298,481.08	
ESTIMACION 12	09/12/2016	1,087,914.06	
ESTIMACION 13	20/12/2016	1,979,279.05	
ESTIMACION 14	30/12/2016	1,470,691.50	
ESTIMACION 15	25/01/2016	609,995.06	
ESTIMACION 16	15/02/2016	18,871.34	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		21,921,262.52	21,921,262.53
CARGOS AL CONTRATISTA.		0.00	
SALDO QUE SE CANCELA.		0.01	
SUMAS IGUALES.		21,921,262.53	\$21,921,262.53

**OPERADO**

RECIBE:

FIRMA:   
 NOMBRE: C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN  
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ITIFE

ENTREGA:

FIRMA:   
 EMPRESA: SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE CV  
 NOMBRE Y CARGO: C. CESAR ENRIQUE IZQUIERDO PEREZ REPRESENTANTE LEGAL

2395



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 1

OBRA: INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO NUM. DE OBRA: FAM-013-2015

NOMBRE DE LA ESCUELA: INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO CLAVE DE LA ESCUELA: \_\_\_\_\_

LOCALIDAD: APIZACO FECHA INICIACION: 11-abr-16 FECHA TERMINACIÓN: 13-nov-16

MUNICIPIO: APIZACO FECHA INICIO REAL: 11-abr-16 FECHA TERMINO REAL: 15-feb-17

EN LA LOCALIDAD DE APIZACO, MUNICIPIO DE APIZACO, EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REPARACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>	17	4		4	

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "L-1" LABORATORIO DE IDIOMAS DOS NIVELES ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADO Y OBRA EXTERIOR.

OBRA EXTERIOR:  
TIPO DE ESTRUCTURA: \_\_\_\_\_

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
<u>898.63</u> M2	CONSTRUCCION: \$ <u>\$21,921,262.52</u>
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS: _____ M2	OTROS: \$ _____
SUP. TERRENO: _____ M2	TOTAL: \$ <u>\$21,921,262.52</u>

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**OPERADO**

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  LUZ

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*[Firmas manuscritas]*



Gobierno del Estado de Tlaxcala  
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA



### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: FAM-013-2015  
APIZACO, APIZACO

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

QUE RECIBE A NOMBRE DE \_\_\_\_\_

INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO

1.- OBRA CIVIL

1.1.- EDIFICACION

% 100

1.2.- OBRA EXTERIOR

% \_\_\_\_\_

1.3.- REP. GENERALES

% \_\_\_\_\_

2.- MOBILIARIO

% \_\_\_\_\_

3.- EQUIPO

% \_\_\_\_\_

% \_\_\_\_\_

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

#### ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

C. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO :

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

#### RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

CARGO :

DIRECTOR DE INSTITUTO TECNOLOGICO DE  
APIZACO

**OPERADO**



Gobierno del Estado de Tlaxcala  
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA



**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO  
 CLAVE: \_\_\_\_\_  
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "L-1" LABORATORIO DE IDIOMAS DOS NIVELES ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADO Y OBRA EXTERIOR.  
 CONTRATO N°. ITA-29-018-2016  
 IMPORTE: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 15 de FEBRERO de 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10			
2.-	PINTURA VINILICA	8			
3.-	PINTURA ESMALTE	9			
4.-	PISO (CERAMICO)	9			
5.-	PLAFONES	9			
6.-	IMPERMEABILIZACION	9			
7.-	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTA (S)	9			
9.-	CERRADURAS	9			
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA (BAJADAS PLUVIALES)				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	9			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	8			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	8			
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10			
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON	10			
25.-	BOMBAS DE AGUA				

*Felipe Pascual Rosario Aguirre*

*[Handwritten signature]*  
**OPERADO**

Secretaría de Educación Pública  
Instituto Tecnológico de Apizaco  
**DIRECCIÓN**

*[Handwritten signature]*