

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA
 OBRA : INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA
 UBICACION : SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS
 CONTRATO No.: ITAT-29-133-2016
 INICIACION PROGRAMADA: 31/10/2016
 TERMINACION PROGRAMADA: 08/10/2017
 FECHA INICIO REAL: 31/10/2016
 FECHA TERMINO REAL: 08/05/2018
 COMPAÑIA AFIANZADORA: ACE AFIANZADORA MONTERREY
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 1748878
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 1748869

CONTRATISTA : JOSE CLAUDIO MANUEL RUGARCIA HERNANDEZ

REG. FED. CAUS: RUHC561014258
 PROGRAMA: EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015

IMPORTE SANCION \$ 3,952.08
 IMPORTE ANTICIPO : \$ 4,597,301.38
\$4,597,301.38
\$1,532,433.79

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 10 DE MAYO DE 2018 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "Q" UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2, 11 EE. ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADA Y OBRA EXTERIOR


EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.
 POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.


SE INCLUYEN ANEXOS

RESEPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

MONTOS CONTRATO	FECHA	IMPORTE	MONTO
	31/10/2016	\$17,015,044.57	\$17,015,044.57
ESTIMACION 1	25/12/2016	\$437,253.06	
ESTIMACION 2	30/01/2017	\$1,200,205.65	
ESTIMACION 3	17/02/2017	\$549,917.07	
ESTIMACION 4	13/03/2017	\$578,476.37	
ESTIMACION 5	31/03/2017	\$296,925.86	
ESTIMACION 6	12/04/2017	\$654,577.72	
ESTIMACION 7	21/04/2017	\$437,337.19	
ESTIMACION 8	29/04/2017	\$484,327.70	
ESTIMACION 9	15/05/2017	\$431,552.17	
ESTIMACION 10	26/05/2017	\$568,338.06	
ESTIMACION 11	02/06/2017	\$681,506.38	
ESTIMACION 12	12/06/2017	\$744,496.68	
ESTIMACION 13	17/06/2017	\$201,926.39	
ESTIMACION 14	30/06/2017	\$360,876.55	
ESTIMACION 15	07/07/2017	\$436,144.65	
ESTIMACION 16	15/07/2017	\$799,804.31	
ESTIMACION 17	22/07/2017	\$491,895.94	
ESTIMACION 18	31/07/2017	\$780,611.84	
ESTIMACION 19	08/08/2017	\$620,667.85	
ESTIMACION 20	19/08/2017	\$2,731,420.59	
ESTIMACION 21	14/09/2017	\$1,831,082.78	
ESTIMACION 22	20/09/2017	\$578,374.79	
ESTIMACION 23	30/09/2017	\$564,945.96	
ESTIMACION 24 FINIQUITO	08/05/2018	\$548,426.93	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$17,011,092.49	\$17,015,044.57
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$3,952.08	
SALDO QUE SE CANCELA.			
SUMAS IGUALES.		\$17,015,044.57	\$17,015,044.57

OPERADO

RECEBE:
 FIRMA: 
 NOMBRE: ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ
 CARGO: DIRECTORA GENERAL ITIFE

ENTREGA:
 FIRMA: 
 EMPRESA: JOSE CLAUDIO MANUEL RUGARCIA HERNANDEZ
 NOMBRE Y CARGO: JOSE CLAUDIO MANUEL RUGARCIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

3750

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA	NUM. DE OBRA:	ITAT-29-133-2016		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DIT0001F		
LOCALIDAD:	SAN DIEGO XOCOYUCAN	FECHA INICIACION:	31/10/2016	FECHA TERMINACIÓN:	08/10/2017
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	FECHA INICIO REAL:	31/10/2016	FECHA TERMINO REAL:	08/05/2018

EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, EL DIA 10 DE MAYO DE 2018 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA
AMPLIACION
REHABILITACION
TERMINACION
EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A	C	T	A	L
AULA	CAFETERIA	TALLER	ANEXO	ADAPTACIONES LOCALES
X				

SERVICIOS EDUCATIVOS:

EDIFICIO "Q" UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2, 11 EE. ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

N/A

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.

REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:

INVERSION EJERCIDA:

EDIFICIOS:	1,080.00	M2	REHABILITACION	\$	
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS :		M2	OTROS :	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	17,011,092.49

OPERADO

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

HOJA 2
NUMERO DE OBRA: ITAT-29-133-2016

SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. TLAX

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

M.I. ELIUBI ECHEVERRIA LANDIN

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	<u>100</u>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA:

FIRMA:

NOMBRE:

M.I. ELIUBI ECHEVERRIA LANDIN

CARGO:

DIRECTOR(A)



TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO

CLAVE: 29DIT0001F

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA

OPERADO



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA
 CLAVE: 29DIT0001F
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "Q" UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2, 11 EE. ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADA Y OBRA EXTERIOR
 CONTRATO N°. ITAT-29-133-2016
 IMPORTE: \$ 17,011,092.49
 NOMBRE DEL DIRECTOR: M.I. ELIUBI ECHEVERRIA LANDIN
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 10 DE MAYO DE 2018

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	X		
2.-	PINTURA VINILICA	9	X		
3.-	PINTURA ESMALTE	9	X		
4.-	PISO (CERAMICO)	8	X		
5.-	PLAFONES	9	X		
	IMPERMEABILIZACION	7	X		
7.-	CANCELERIA	9	X		
8.-	PUERTA (S)	9	X		
9.-	CERRADURAS	9	X		
10.-	HERRERIA	9	X		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA	9	X		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10	X		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	8	X		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	8	X		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9	X		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	8	X		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	X		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9	X		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9	X		
	ILUMINACION EXTERIOR	9	X		
	CISTERNA	9	X		
24.-	CERCADO Y PORTON	9	X		
25.-	BOMBAS DE AGUA	9	X		

OPERADO

