



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	EDIFICIO LT-3 PRIMERA ETAPA	NUM. DE OBRA:	UPT-29-048-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EP00001C
LOCALIDAD:	SAN PEDRO XALCALTZINCO	FECHA INICIACION:	23/MAY/16 FECHA TERMINACION: 27/NOV/16
MUNICIPIO:	TEPEYANCO	FECHA INICIO REAL:	23/MAY/16 FECHA TERMINO REAL: 31/MAR/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XALCALTZINCO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO, EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, TEPEYANCO EDIFICIO "LT-3" PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO TALLER 3 CUERPOS "B" ESTRUCTURA CONCRETO AISLADO Y OBRA EXTERIOR**

TIPO DE ESTRUCTURA: **LT-3**

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACIÓN Y ADECUADA OPERACIÓN DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: **CONSTRUCCIONES SANBAR SA DE CV**
JOSE RAUL SANCHEZ ROMERO

CARGO: **CONTRATISTA**

Vo.Bo. ITFE

FIRMA:

NOMBRE: **C. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ**

CARGO: **SUPERVISOR ITIFE**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA:

NOMBRE: **MTRO. NARCISO XICONTENATL ROJAS**

CARGO: **RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA**



OPERADO

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: **TLAXCALA** CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES SANBAR SA DE CV**
 OBRA: **EDIFICIO LT-3 PRIMERA ETAPA**
 UBICACION: **SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO** REG. FED. CAUS: **CSA130417HYA**
 CONTRATO No.: **UPT-29-048-2016** PROGRAMA: **RECURSOS PROPIOS**
 INICIACION PROGRAMADA: **23/MAY/16**
 TERMINACION PROGRAMADA: **27/NOV/16**
 FECHA INICIO REAL: **23/MAY/16**
 FECHA TERMINO REAL: **31/MAR/17**
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **124 DIAS NATURALES**
 COMPAÑIA AFIANZADORA: **ACE FIANZAS MONTERREY S.A**
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **1706831** IMPORTE SANCION \$ **0.00**
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **1706835** IMPORTE ANTICIPO: \$ **3,420,268.70**
\$3,420,268.70
\$1,140,089.57

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, TEPEYANCO EDIFICIO "LT-3" PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO TALLER 3 CUERPOS "B"
 ESTRUCTURA CONCRETO AISLADO Y OBRA EXTERIOR**

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
 A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
 RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

OR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
 LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	23/MAY/16 al 31/MAR/17	\$11,400,895.68	\$11,400,895.68
ESTIMACION 1	23/MAY/16 al 06/JUN/16	\$771,248.23	\$771,248.23
ESTIMACION 2	07/JUN/16 al 06/JUL/16	\$1,002,014.48	\$1,002,014.48
ESTIMACION 3	07/JUL/16 al 06/AGO/16	\$1,203,292.75	\$1,203,292.75
ESTIMACION 4	07/AGO/16 al 08/SEP/16	\$1,334,780.07	\$1,334,780.07
ESTIMACION 5	09/SEP/16 al 17/OCT/16	\$1,623,080.11	\$1,623,080.11
ESTIMACION 6	18/OCT/16 al 22/NOV/16	\$1,114,841.04	\$1,114,841.04
ESTIMACION 7	23/NOV/16 al 27/NOV/16	\$819,715.52	\$819,715.52
ESTIMACION 8	28/NOV/16 al 28/DIC/16	\$744,962.02	\$744,962.02
ESTIMACION 9	29/DIC/16 al 12/ENE/17	\$408,952.27	\$408,952.27
ESTIMACION 10	13/ENE/17 al 27/ENE/17	\$981,993.52	\$981,993.52
ESTIMACION 11	28/ENE/17 al 05/MAR/17	\$851,391.52	\$851,391.52
ESTIMACION 12	06/MAR/17 al 20/MAR/17	\$320,236.43	\$320,236.43
ESTIMACION 13F	21/MAR/17 al 31/MAR/17	\$178,824.13	\$178,824.13
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$11,355,332.09	\$11,355,332.09
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA.		\$45,563.59	\$45,563.59
SUMAS IGUALES.		\$11,400,895.68	\$11,400,895.68

RECIBE:

FIRMA: 
 NOMBRE: **ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**
 CARGO: **DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.**

ENTREGA:

FIRMA: 
 EMPRESA: **CONSTRUCCIONES SANBAR SA DE CV**
 NOMBRE Y CARGO: **JOSE RAUL SANCHEZ ROMERO**
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	EDIFICIO LT-3 PRIMERA ETAPA	NUM. DE OBRA:	UPT-29-048-2016		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EP00001C		
LOCALIDAD:	SAN PEDRO XALCALTZINCO	FECHA INICIACION:	23/MAY/16	FECHA TERMINACION:	27/NOV/16
MUNICIPIO:	TEPEYANCO	FECHA INICIO REAL:	23/MAY/16	FECHA TERMINO REAL:	31/MAR/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XALCALTZINCO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO, EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RECURSOS PROPIOS. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	X	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
		A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA (OBRA NEGRA)	<input checked="" type="checkbox"/>					
AMPLIACION	<input type="checkbox"/>					
REHABILITACION	<input type="checkbox"/>					
TERMINACION	<input type="checkbox"/>					
EQUIPO Y MOBILIARIO	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		

LOCALES EDUCATIVOS: **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, TEPEYANCO EDIFICIO "LT-3" PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO TALLER 3 CUERPOS "B" ESTRUCTURA CONCRETO AISLADO Y OBRA EXTERIOR**

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

LT-3

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

OPERADO

AREA CONSTRUIDA:			INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS:	2,400.00	M2	CONSTRUCCION	\$	11,355,332.09
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS:		M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$	11,355,332.09

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

CDI

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

MTRO. NARCISO XICHTENCATL ROJAS QUE RECIBE A NOMBRE DEL _____
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.
COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA : _____
NOMBRE : **ING ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ**
CARGO : **DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.**

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA : _____
NOMBRE : **MTRO. NARCISO XICHTENCATL ROJAS**
CARGO : **RECTOR**

OPERADO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA

CLAVE: 29EP00001C

DESCRIPCIÓN: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, TEPEYANCO EDIFICIO "LT-3" PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO TALLER 3 CUERPOS "B" ESTRUCTURA CONCRETO AISLADO Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: UPT-29-048-2016

IMPORTE: \$ -

NOMBRE DEL DIRECTOR: MTRO. NARCISO XICOHTENCATL ROJAS

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 26 DE ABRIL DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA				
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.				
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

OPERADO

Se Realizaron Trabajos de emantación y Estructura.

✓ col 8.00



Aut