



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION - CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	COBACH PLANTEL 23	NUM. DE OBRA:	REM.MS.01.2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	COBACH PLANTEL 23	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EGB0023G
LOCALIDAD:	SAN NICOLAS	FECHA INICIACION:	13/JUN/16
MUNICIPIO:	SAN PABLO DEL MONTE	FECHA TERMINACION:	17/NOV/16
		FECHA INICIO REAL:	13/JUN/16
		FECHA TERMINO REAL:	06/01/17

EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, EL DIA 06 DE ENERO DE 2017 A LAS 13:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2012 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "G" ADMINISTRATIVO 6 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADO Y OBRA EXTERIOR

TIPO DE ESTRUCTURA: U-1C

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR LA CONTRATISTA

FIRMA: [Redacted]

NOMBRE: [Redacted]

CARGO: [Redacted]

RECIBE POR LA ESCUELA

FIRMA: [Signature]

NOMBRE: LIC. JAVIER MORALES ROSA

CARGO: DIRECTOR(A) DE COBACH PLANTEL 23

Colegio de Bachilleres Tlaxcala PLANTEL 23 SAN PABLO DEL MONTE

CONTRATISTA

Vo.Bo. ITFE

FIRMA: [Signature]

NOMBRE: C. DAGOBERTO MENA RORAS

CARGO: SUPERVISOR ITIFE



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA

095

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA CONTRATISTA: [REDACTED]
 OBRA: COBACHI PLANTEL 23
 UBICACION: SAN NICOLAS SAN PABLO DEL MONTE REG. FED. CAUS: IUE150326C80
 CONTRATO No.: COBA 29 062 2016 PROGRAMA: REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2012
 INICIACION PROGRAMADA: 13/JUN/16
 TERMINACION PROGRAMADA: 17/NOV/16
 FECHA INICIO REAL: 13/JUN/16
 FECHA TERMINO REAL: 06/01/17
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 30 DIAS NATURALES
 COMPANIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES SA DE CV
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 3560 06161 0 IMPORTE SANCION \$
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4301 18640 7 IMPORTE ANTICIPO \$ 401,173.03

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
 EL DIA 06 DE ENERO DE 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :


EDIFICIO "G" ADMINISTRATIVO 6 EE ESTRUCTURA "J" 1C AISLADO Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	13/JUN/16 al 17/NOV/16	\$1,337,243.44	\$1,337,243.44
ESTIMACION 1	09/09/2016	\$346,482.41	\$346,482.41
ESTIMACION 2	15/11/2916	\$702,845.75	\$702,845.75
ESTIMACION 3 FINIQUITO	06/01/2017	\$285,962.77	\$285,962.77
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,335,290.93	\$1,335,290.93
SANCION POR ATRASO.		\$2,035.48	
SALDO QUE SE CANCELA.		\$1,952.51	\$1,952.51
SUMAS IGUALES.		\$1,337,243.44	\$1,337,243.44

RECIBE: 
 FIRMA: _____
 NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.
 ENTRE: [REDACTED]
 FIRMA: _____
 EMPRESA: _____
 NOMBRE Y CARGO: _____



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA: **COBACH PLANTEL 23** NUM. DE OBRA: **COBA-29-062-2016**

NOMBRE DE LA ESCUELA: **COBACH PLANTEL 23** CLAVE DE LA ESCUELA: **29ECB0023G**

LOCALIDAD: **SAN NICOLAS** FECHA INICIACION: **13/JUN/16** FECHA TERMINACION: **17/NOV/16**

MUNICIPIO: **SAN PABLO DEL MONTE** FECHA INICIO REAL: **13/JUN/16** FECHA TERMINO REAL: **06/01/17**

LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, EL DIA 06 DE ENERO DE 2017 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL COLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2012. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA AMPLIACION REHABILITACION MODIFICACION EQUIPO Y MOBILIARIO	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
<input checked="" type="checkbox"/>	EDIFICIO G. ADMINISTRATIVO 6 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADO Y OBRA EXTERIOR				
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	U-1C				
OBRA EXTERIOR:					
TIPO DE ESTRUCTURA:	U-1C				

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
 OBRAS EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES; SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:
EDIFICIOS: 0.00 M2	CONSTRUCCION \$ 1,332,929.77
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS: M2	OTROS: \$
SUP. TERRENO: M2	TOTAL: \$ 1,332,929.77

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



Gobierno del Estado de Taxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

094

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

COBACH PLANTEL 23

CLAVE:

29ECB0023G

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO "G" ADMINISTRATIVO 6 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADO Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°:

COBA-29-062-2016

IMPORTE:

\$ 1,335,290.93

NOMBRE DEL DIRECTOR:

LIC. JAVIER MORALES ROSARIO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

06 DE ENERO DE 2017

N°	CONCEPTO	EVALUACION	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
		(DE 6 A 10)	BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	8	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	7	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	8	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	7	✓		
5.-	PLAFONES	8	✓		
6.-	IMPERMEABILIZACION	9	✓		
7.-	CANCELERIA	7	✓		
8.-	PUERTA (S)	7	✓		
9.-	CERRADURAS	9	✓		
10.-	HERRERIA	9	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	10	✓		
12.-	INSTALACION SANITARIA	9	✓		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	9	✓		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	9	✓		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	9	✓		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	-	✓		
21.-	PLAZA Y ANDADORES	7	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9	✓		
23.-	CISTERNA	-	✓		
24.-	CERCADO Y PORTON	8	✓		
25.-	BOMBAS DE AGUA	-	✓		



Colegio de
Bachilleres
Taxcala
PLANTEL 23
SAN PABLO
DEL MONTE

JAVIER

MORALES

ROSARIO