



FT-JC-18-00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA

OBRA:	CECYTE 23 SANTA MARIA TEXCALAC	NUM. DE OBRA:	9016 CYTE-29-011-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CECYTE INNOMINADO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ETC0023W
LOCALIDAD:	SANTA MARIA TEXCALAC	FECHA INICIACION:	28/MAR/16
MUNICIPIO:	APIZACO	FECHA INICIO REAL:	28/MAR/16
		FECHA TERMINACION:	28/AGO/16
		FECHA TERMINO REAL:	10/OCT/16


EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCALAC, MUNICIPIO DE APIZACO, EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 13:00 HRS SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIO SUPERIOR 2015, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: CECYTE NO. 23 SANTA MARIA TEXCALAC, APIZACO, EDIFICIO "A" P.B. DOS AULAS 2.5 EE CM ESTRUCTURA U-2C AISLADA, EDIFICIO "D" P.B. ADMINISTRACION 6 EE P.B. AULA 2.5 EE, ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

TIPO DE ESTRUCTURA: U-2C ADOSADA Y U-2C AISLADA

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.



CARGO:

CONTRATISTA

Vo.Bo. ITFE

FIRMA:

NOMBRE:

C. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ

CARGO:

SUPERVISOR ITIFE

FIRMA:

NOMBRE:

ING. HECTOR CARRO RODRIGUEZ

CARGO:

DIRECTOR DE PLANEACION, CECYTE TLAXCALA

RECIBE

OPERADO



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DIRECCION DE PLANEACION



ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	[REDACTED]
OBRA:	CECYTE 23 SANTA MARIA TEXCALAC		
UBICACION:	SANTA MARIA TEXCALAC, APIZACO	REG. FED. CAUS:	ECO081222E10
CONTRATO No.:	CYTE-29-011-2016	PROGRAMA:	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN
INICIACION PROGRAMADA:	28/MAR/16		INDRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIO SUPERIOR
TERMINACION PROGRAMADA:	28/AGO/16		2015.
FECHA INICIO REAL:	28/MAR/16		
FECHA TERMINO REAL:	10/OCT/16		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	43 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCION	\$ N/A
COMPANIA AFIANZADORA:	AFINZADORA ASERTA SA DE CV	IMPORTE ANTICIPO:	\$ 1,361,970.00
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3560-05910-5		\$1,361,970.00
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3560-05911-0		\$453,990.00

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

CECYTE NO. 23 SANTA MARIA TEXCALAC, APIZACO, EDIFICIO "A" P.B. DOS AULAS 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA, EDIFICIO "D" P.B. ADMINISTRACION 8 EE P.B. AULA 2.5 EE. ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	28/MAR/16 al 28/AGO/16	\$4,539,899.99	\$4,539,899.99
MONTO DE AMPLIACION	28/MAR/16 al 28/AGO/16	\$288,840.88	\$288,840.88
ESTIMACION 1	28/MAR/16 al 22/ABR/16	\$605,405.71	\$605,405.71
ESTIMACION 2	23/ABR/16 al 13/MAY/16	\$862,529.22	\$862,529.22
ESTIMACION 3	14/MAY/16 al 03/JUN/16	\$651,551.46	\$651,551.46
ESTIMACION 4	04/JUN/16 al 24/JUN/16	\$415,258.46	\$415,258.46
ESTIMACION 5	25/JUN/16 al 22/JUL/16	\$667,642.13	\$667,642.13
ESTIMACION 6	23/JUL/16 al 26/AUG/16	\$1,197,652.37	\$1,197,652.37
ESTIMACION 7F (FINIQUITO)	27/AGO/16 al 10/OCT/16	\$428,701.54	\$428,701.54
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$4,828,740.87	\$4,828,740.87
CARGOS AL CONTRATISTA.		N/A	N/A
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.00	-\$288,840.88
SUMAS IGUALES.		\$4,828,740.87	\$4,539,899.99


OPERADO

RECIBE:

FIRMA: _____

NOMBRE: ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FT-JC-10-00

OBRA:	CECYTE 23 SANTA MARIA TEXCALAC	NUM. DE OBRA:	CYTE-29-011-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	CECYTE INNOMINADO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29ETC0023W
LCCALIDAD:	SANTA MARIA TEXCALAC	FECHA INICIACION:	28/MAR/16
MUNICIPIO:	APIZACO	FECHA INICIO REAL:	28/MAR/16
		FECHA TERMINACIÓN:	28/AGO/16
		FECHA TERMINO REAL:	10/OCT/16

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCALAC, MUNICIPIO DE APIZACO, EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INDRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIO SUPERIOR 2015. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA					
	A	L	T	A	L	
OBRA NUEVA						
AMPLIACION						
REHABILITACION						
TERMINACION						
EQUIPO Y MOBILIARIO						

LOCALES EDUCATIVOS: CECYTE NO. 23 SANTA MARIA TEXCALAC, APIZACO, EDIFICIO "A" P.B. DOS AULAS 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA, EDIFICIO "D" P.B. ADMINISTRACION 8 EE P.B. AULA 2.5 EE. ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA: U-2C ADOSADA Y U-2C AISLADA

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS: 520.66 M2	CONSTRUCCION	\$	\$4,828,740.87
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS: M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO: M2	TOTAL:	\$	\$4,828,740.87

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

ING. HECTOR CARRO RODRIGUEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

CECYTE INNOMINADO

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ARQ. JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO:

DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE:

ING. HECTOR CARRO RODRIGUEZ

CARGO:

DIRECTOR DE PLANEACION, CECYTE TLAXCALA

TLAXCALA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS
Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO
DIRECCION DE PLANEACION

Carro

a



EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

CECYTE INNOMINADO

CLAVE:

29ETC0023W

DESCRIPCIÓN:

CECYTE NO. 23 SANTA MARIA TEXCALAC, APIZACO. EDIFICIO "A" P.B. DOS AULAS 2.5 EE CU ESTRUCTURA U-2C AISLADA, EDIFICIO "D" P.B. ADMINISTRACION 8 EE P.B. AULA 2.5 EE. ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°:

CYTE-29-011-2015

IMPORTE:

\$

4,828,740.87

NOMBRE DEL DIRECTOR DE PLANEACION, CECYTE TLAXCALA:

ING. HECTOR CARRO RODRIGUEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

10 DE OCTUBRE DE 2016

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	/		
2.-	PINTURA VINILICA	9	/		
3.-	PINTURA ESMALTE	9	/		
4.-	PISO (CERAMICO)	9	/		
5.-	PLAFONES	9	/		
6.-	IMPERMEABILIZACION	9	/		
7.-	CANCELERIA	9	/		
8.-	PUERTA (S)	9	/		
9.-	CERRADURAS	9	/		
10.-	HERRERIA	9	/		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	9	/		
12.-	INSTALACION SANITARIA	9	/		
13.-	MUEBLES SANITARIOS	9	/		
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LAVES)	9	/		
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	9	/		
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9	/		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	/		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	/		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	9	/		
20.-	INSTALACION DE GAS	—			
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9	/		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9	/		
23.-	CISTERNÁ	—			
24.-	CERCADO Y PORTON	—			
25.-	BOMBAS DE AGUA	—			

OPERADO

TODO EL INMOBILIO DE 600060104 FOPCOPRUBO AU
100% SIN DEFICIENCIAS ALICIA

[Handwritten signature]