

OK 150



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CONTRATISTA - ESCUELA**

FT-JC-18-00


OBRA:	EMSAD ATOTONILCO	NUM. DE OBRA:	FCMS-021-2016
NOMBRE DE LA ESCUELA:	EMSAD 13 ATOTONILCO	CLAVE DE LA ESCUELA:	29EMS0013G
LOCALIDAD:	SAN JOSE ATOTONILCO	FECHA INICIACION:	27-jul-15
MUNICIPIO:	TLAXCO	FECHA INICIO REAL:	27-jul-15
		FECHA TERMINACION:	27-dic-15
		FECHA TERMINO REAL:	20-jun-16

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE TLAXCO, EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016 A LAS 11:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO 9 EE. ESTRUCTURA U1-C AISLADA, EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 3 EE. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, EDIFICIO "G" INTENDENCIA 1 EE. + LABORATORIO 4 EE. ESTRUCTURA U-1C.

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO. SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.



CONTRATISTA



RECIBE POR LA ESCUELA DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA ATOTONILCO CLAVE: 29EMS0013G TLAXCO, TLAX.

FIRMA:   
NOMBRE: LIC. ELIEL AVENDAÑO CARRASCO

CARGO: DIRECTOR DEL PLANTEL

Vo. Bo. ITIFE

FIRMA:

NOMBRE: FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ

CARGO: SUPERVISOR DE ITIFE



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016



FT-JC-09-00

ACTA DE RECEPCION DE OBRA EJECUTADA

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA:	[REDACTED]
OBRA:	EMSAD ATOTONILCO		
UBICACION:	SAN JOSE ATOTONILCO, TLAXCO		
CONTRATO No.:	EMSD-29-086-2015	PROGRAMA:	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014.
INICIACION PROGRAMADA:	27-jul-15		
TERMINACION PROGRAMADA:	27-dic-15		
FECHA INICIO REAL:	27-jul-15		
FECHA TERMINO REAL:	20-jun-16		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	38		
COMPANIA AFIANZADORA:	MONTERREY	IMPORTE SANCION:	\$ 23,639.16
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	1636460	IMPORTE ANTICIPO:	\$ 962,604.55
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	1636468		962,604.55
			320,868.18

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2016 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO 9 EE. ESTRUCTURA U1-C AISLADA, EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 3 EE. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, EDIFICIO "G" INTENDENCIA 1 EE. + LABORATORIO 4 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO.	27/07/2015	3,208,681.82	3,208,681.82
ESTIMACION 1	30/09/2015	758,144.94	
ESTIMACION 2	02/11/2015	373,037.83	
ESTIMACION 3	26/12/2015	280,388.08	
ESTIMACION 4	20/01/2016	574,115.63	
ESTIMACION 5	03/02/2016	586,743.93	
ESTIMACION 6	19/02/2016	354,607.59	
ESTIMACION 7	19/04/2016	175,015.63	
ESTIMACION 8 FINIQUITO	20/06/2016	106,628.19	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		3,208,681.82	3,208,681.82
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.	penalizacion.	23,639.16	
SUMAS IGUALES.		0.00	
		3,208,681.82	\$3,208,681.82

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE: JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN

CARGO: DIRECTOR GENERAL





**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

161



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

OBRA: EMSAD ATOTONILCO NUM. DE OBRA: FCMS-021-2015  
 NOMBRE DE LA ESCUELA: EMSAD 13 ATOTONILCO CLAVE DE LA ESCUELA: 29EMS0013G  
 LOCALIDAD: SAN JOSE ATOTONILCO FECHA INICIACION: 27-jul-15 FECHA TERMINACION: 27-dic-15  
 MUNICIPIO: TLAXCO FECHA INICIO REAL: 27-jul-15 FECHA TERMINO REAL: 20-jun-16

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE TLAXCO, EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016 A LAS 11:30 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

OBRA NUEVA   
 AMPLIACION   
 REPARACION   
 TERMINACION   
 EQUIPO Y MOBILIARIO

DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA

A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
1	1	1	7	

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO 9 EE. ESTRUCTURA U1-C AISLADA, EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 3 EE. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, EDIFICIO "G" INTENDENCIA 1 EE. + LABORATORIO 4 EE. ESTRUCTURA U-1C  
 OBRA EXTERIOR: \_\_\_\_\_  
 TIPO DE ESTRUCTURA: \_\_\_\_\_

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:		INVERSION EJERCIDA:	
CONSTRUCCION	678.24 M2	CONSTRUCCION:	\$ 3,208,681.82
PAVIMENTOS:	M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS:	M2	OTROS:	\$
SUP. TERRENO:	M2	TOTAL:	\$ 3,208,681.82

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

*(Handwritten signatures and marks)*



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION A BENEFICIARIO**

FT-JC-10-00

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: **FCMS-021-2015**  
SAN JOSE ATOTONILCO, TLAXCO

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**LIC. ELIEL AVENDAÑO CARRASCO**

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

**EMSAD 13 ATOTONILCO**

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	<u>100</u>
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

**ENTREGA POR EL ITIFE.**

FIRMA:

NOMBRE:

**JOSE ANTONIO MARIO SANDOVAL AHUACTZIN**

CARGO:

**DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE.**

**RECIBE POR LA ESCUELA**

FIRMA:

NOMBRE:

**LIC. ELIEL AVENDAÑO CARRASCO**

CARGO:

**DIRECTOR DEL PLANTEL**

TLAXCALA  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS  
Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO  
EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA  
ATOTONILCO  
CLAVE: 20EMS00135  
TLAXCO, TLAX.

LA OBRA SE RECIBE EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:



**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

ANEXO 10  
 NOMBRE DE LA ESCUELA: EMSAD 13 ATOTONILCO  
 CLAVE: 29EMS0013G  
 DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO 9 EE. ESTRUCTURA U1-C AISLADA, EDIFICIO "C" AULA DIDACTICA 3 EE. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, EDIFICIO "G" INTENDENCIA 1 EE. + LABORATORIO 4 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.  
 CONTRATO N°: EMSD-29-086-2015  
 IMPORTE: \$3,208,681.82  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC. ELIEL AVENDAÑO CARRASCO  
 Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 20 de JUNIO del 2016

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	9	✓		
2.-	PINTURA VINILICA	8	✓		
3.-	PINTURA ESMALTE	9	✓		
4.-	PISO (CERAMICO)	9	✓		
5.-	PLAFONES				
	IMPERMEABILIZACION	10	✓		
7.-	CANCELERIA	9	✓		
8.-	PUERTA (S)	8	✓		
9.-	CERRADURAS	6	✓		
10.-	HERRERIA	8	✓		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				<p>COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS                      Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO                      EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA                      ATOTONILCO                      CLAVE: 29EMS0013G                      TLAXCO, TLAX.</p>
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	9	✓		
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	7	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	8	✓		
20.-	INSTALACION DE GAS	9	✓		
21.-	PLAZA Y ANDADORES	9	✓		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	9	✓		
23.-	CISTERNA	N/A			
24.-	CERCADO Y PORTON	N/A			
25.-	BOMBAS DE AGUA	N/A			
5.-	INSTALACION DE GAS				

*[Handwritten signature]*