

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-105-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX; LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL **ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **C. ING ANTONIO FLORES MENESES**. ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, **EL FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	BAL-29-105-2016
NUMERO DE CODIGO:	PGO-027-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	SECUNDARIA GENERAL OCTAVIO PAZ LOCALIDAD: SAN JOSE TETEL MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN.
ANOTAR LA DESCRIPCION:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" DOS AULAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U1-C ADOSADA, EDIFICIO "G" TALLER DE ELECTRONICA 3.5 EE. ESTRUCTURA T-84 AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 2, 667,609.95 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETEL MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 95/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	119 DIAS NATURALES.
DIAS DE PRORROGA	26 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	08 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO:	04 DE DICIEMBRE DE 2016

OPERADO

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-105-2016

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 08 DE AGOSTO DE 2016
 FECHA DE TERMINACION REAL: 24 DE ABRIL DE 2017
 MONTO REAL EJERCIDO: \$ 2, 667, 578.82 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 82/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N° 1, 2, 3, 4 Y 5 FINIQUITO, MAS EL ANTICIPADO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ESTIMACION 1	\$ 301, 354.24	09/OCTUBRE/2016
ESTIMACION 2	\$ 668, 289.89	20/NOVIEMBRE/2016
ESTIMACION 3	\$ 257, 688.00	11/DICIEMBRE/2016
ESTIMACION 4	\$ 849, 947.47	30/DICIEMBRE/2016
ESTIMACION 5 FINIQUITO	\$ 590, 299. 22	24/ABRIL/2017
PENALIZACION	\$ 7, 428.36	
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 31.13	

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER INTERÉS POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

OPERADO


III. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA FT-JC-19-00

PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

"2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Año de Domingo Arenas Pérez"
 Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
 Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
 www.itife.gob.mx

1400




TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0161

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-105-2016

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2017, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

ARQ. FRANCO IGNACIO ROJÁS DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

ING. ANTONIO FLORES MENESES
CONTRATISTA

Vo.Bo.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
Y NO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.”

OPERADO