

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-113-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

**ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO** EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **MELCAR CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.** ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	BAL-29-113-2016
NUMERO DE CODIGO:	PGO-075-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGIONALES U.S.E.T. UBICADO EN: TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAX.
ANOTAR LA DESCRIPCION:	CONSISTENTE EN: PLAZA CIVICA, ASTA ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$537,384.57 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	70 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2016.

**OPERADO**



**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-113-2016**

**II. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

FECHA DE TERMINACION REAL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2016.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2016.

DIAS DE PRORROGA: 14 DIAS NATURALES.

MONTO REAL EJERCIDO: \$514,604.85 (QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 85/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N° 2 FINIQUITO, MAS ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 161,215.37	-
ESTIMACION 1	\$455,694.23	13 DE NOVIEMBRE 2016
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$58,10.61	27 DE NOVIEMBRE 2016
CARGOS AL CONTRATISTA	\$0.00	-
SALDO QUE SE CANCELA	\$22,779.72	-

**OPERADO**

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

**IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.







**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-113-2016**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.



MELCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C. V.  
 ANGELICA CARRO NETZAHUATL  
 REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO  
 RESIDENTE DE OBRA

**OPERADO**





Gobierno del Estado de Tlaxcala  
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

126

CLAVE: FT-JC-19-00

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-113-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

**ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO** EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **MELCAR CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.** ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	BAL-29-113-2016
NUMERO DE CODIGO:	PGO-083-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN: SANTA MARIA IXTULCO, TLAXCALA, TLAX.
ANOTAR LA DESCRIPCION:	CONSISTENTE EN: EDIFICIO " D" AMPLIACION DE SANITARIOS 1.5 EE. ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$440,164.99 (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	70 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2016

**OPERADO**

"2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Año de Domingo Arenas Pérez"

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000  
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 01 (246) 20020 Ext. 111

1240



Gobierno del Estado de Tlaxcala  
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

127

CLAVE: FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-113-2016**

**II. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016.  
 FECHA DE TERMINACION REAL: 10 DE FEBRERO DE 2016.  
 CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2016.  
 DIAS DE PRORROGA: 14 DIAS NATURALES.  
 MONTO REAL EJERCIDO: \$430,907.37 (CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 37/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°2 FINIQUITO, MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$132,049.50	-
ESTIMACION 1	\$374,310.45	07 DE NOVIEMBRE 2016
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$56,596.92	10 DE FEBRERO 2017
CARGOS AL CONTRATISTA	\$6,165.89	-
SALDO QUE SE CANCELA	\$9,257.62	-

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

**OPERADO**

**IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

"2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Año de Domingo Arenas Pérez"

1241





Gobierno del Estado de Tlaxcala  
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

128

CLAVE: FT-JC-19-00

### ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-113-2016


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2017, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATÓ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.



MELCAR CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.  
ANGELICA CARRO NETZAHUATL  
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO  
RESIDENTE DE OBRA

# OPERADO

"2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Año de Domingo Arenas Pérez"

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000  
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 01 (246) 20020 Ext. 111

1242