



Gobierno del Estado de Tlaxcala  
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

**FT-JC-19-00  
ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-012-2016**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

**ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO** EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL **ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL **ORALY JAZMIN PAREDES NAVA** ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**OPERADO**

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

NUMERO DE CONTRATO:	CYTE-29-012-2016
NUMERO DE CODIGO:	FCMS-043-2015
OBJETO DEL CONTRATO:	CECYTE 30 GUADALUPE, TEXMOLAC.
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "D" P.B. DOS AULAS 2.5 EE. + ESCALERA 1 EE. P.A. DOS AULAS 2.5 EE. ESTRUCTURA U-2C AISLADA. EDIFICIO "F" TALLER DE MECATRONICA 4 EE. ESTRUCTURA ESPECIAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 5, 056,631.18 (CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 18/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	154 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	28 DE MARZO DE 2016.
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	28 DE AGOSTO DE 2016.

## ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-012-2016

## II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 28 DE MARZO DE 2016.

FECHA DE TERMINACION REAL: 06 DE ENERO DE 2017.

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 5,567,838.18 (CINCO MILLANES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTSO TREINTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

## III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1,2,3,4,5,6,7,8,9,Y 10 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$1,516,989.35	28/03/2016
ESTIMACION 1	\$740,741.27	12/04/2016
ESTIMACION 2	\$434,025.05	25/04/2016
ESTIMACION 3	\$775,693.91	07/05/2016
ESTIMACION 4	\$621,777.95	28/05/2016
ESTIMACION 5	\$626,162.98	18/06/2016
ESTIMACION 6	\$379,436.56	12/07/2016
ESTIMACION 7	\$573,208.46	26/08/2016
ESTIMACION 8	\$555,802.32	08/09/2016
ESTIMACION 9	\$791,314.16	01/10/2016
ESTIMACION 10(FINIQUITO)	\$69,675.52	06/01/2017
SANCION	\$5,690.24	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA.

## IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2017, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

1840



FT-JC-19-00  
ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° CYTE-29-012-2016

POR EL ITIFE



ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ  
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



ORALY JAZMIN PAREDEZ NAVA  
CONSTRUCTORA A&J DEL CENTRO SA DE CV  
CONTRATISTA

Vo.Bo.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCION

OPERADO