

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO No. CYTE-29-148-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX; LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL **ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **CONSTRUCCIONES SANBAR SA DE CV.** ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, **EL FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	CYTE-29-148-2016
NUMERO DE CODIGO:	FCMS-003-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	ESCUELA: CECYTE No. 10, LOCALIDAD: SAN BENITO XALTOCAN MUNICIPIO: YAUHQUEMEHCAN.
ANOTAR LA DESCRIPCION:	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" LABORATORIO DE COMPUTO 6 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 1, 794, 068.46 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	112 DIAS NATURALES.
DIAS DE PRORROGA	36 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	21 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	12 DE MARZO DE 2017

OPERADO

**ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA."**

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO No. CYTE-29-148-2016

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 21 DE NOVIEMBRE DE 2016
 FECHA DE TERMINACION REAL: 29 DE MAYO DE 2017
 MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1, 612, 418.35 (UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 35/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1, 2, 3, 4, 5 Y 6 FINIQUITO, MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ESTIMACION 1	\$ 383, 027.46	06/ENERO/2017
ESTIMACION 2	\$ 221, 827.86	03/FEBRERO/2017
ESTIMACION 3	\$ 107, 324.82	01/MARZO/2017
ESTIMACION 4	\$353, 325.47	11/MARZO/2017
ESTIMACION 5	\$471, 590.58	20/ABRIL/2017
ESTIMACION 6 FINIQUITO	\$ 75, 322.16	29/MAYO/2017
Penalización	\$ 3,246.64	
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 181, 650.11	


OPERADO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

III. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

975

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO No. CYTE-29-148-2016

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **13:30 HORAS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2017**, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE



ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



CONSTRUCCIONES SANBAR SA DE CV.
JOSE RAUL SANCHEZ ROMERO
ADMINISTRADOR UNICO

Vo.Bo.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA."

OPERADO