

### ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° COBA-29-152-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 22 DE MAYO 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA TENDENCIAS EN ARQUITECTURA DISEÑO Y COMERCIALIZACION SA DE CV. REPRESENTADA POR C. JUAN CARLOS ECHEVERRIA RIVERA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

#### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: COBA-29-152-2016

NUMERO DE CODIGO: FCMS-016-2016

OBJETO DEL CONTRATO: COBACH No. 9 TLAXCO, TLAXCO, TLAXCO

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO "L" AULA DE USOS MULTIPLES 4 EE. + SALA DE TUTORIAS 2 EE. ESTRUCTURA 1-

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,216,731.66  
( UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 66/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:

DIAS DE PRORROGA

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:

FECHA DE TERMINACION CONTRATO:

12  
50  
21/NOV/2016  
12/MAR/2017

ESTE PROGRAMA ES PUEBLA  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO  
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO  
EL USO PARA FINES DISTINTOS  
A LOS ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.

**OPERADO**

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° COBA-29-152-2016**

**I. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 21/NOV/2016

FECHA DE TERMINACION REAL: 01/MAY/2017

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1,132,318.86  
( UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL  
TRECIENTOS DIECIOCHO PESOS 86/100  
M.N.) IVA INCLUIDO

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZA EL TRAMITE DE LA ESTIMACIONES: ESTIMACION 1

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 365,019.50	
MONTO CONTRATO	\$ 1,216,731.66	
ESTIMACION 1	\$ 94,545.52	02/ENE/2017
ESTIMACION 2	\$ 39,158.54	06/FEB/2017
ESTIMACION 3	\$ 42,363.79	27/FEB/2017
ESTIMACION 4 FINIQUITO	\$ 956,251.01	01/MAY/2017
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 1,132,318.86	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 84,412.80	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$	

**OPERADO**

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN  
SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

**I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS  
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE  
CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS  
TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA  
PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD  
Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU  
EJECUCIÓN

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO  
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO  
EL USO PARA FINES DISTINTOS  
A LOS ESTABLECIDOS EN LA  
LEY.





FT-JC-19-00

### ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° COBA-29-152-2016

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 22 DE MAYO 2017 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE




ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ  
RESIDENTE DE OBRA ITIFE.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



TENDENCIAS EN ARQUITECTURA DISEÑO  
Y COMERCIALIZACION SA DE CV.  
ADMINISTRADOR UNICO

Vo.Bo.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,  
AJENO A CUALQUIER PARTIDO  
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO  
EL USO PARA FINES DISTINTOS  
A LOS ESTABLECIDOS EN EL  
PROGRAMA.”

**OPERADO**