



CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA DE FINIQUITO CONTRATO N° CBTIS-29-174-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA **18 DE MAYO DE 2018**, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.** ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	CBTIS-29-174-2016
NUMERO DE CODIGO:	FCMS-046-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	CBTIS N°3, UBICADA EN: TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAX.
ANOTAR LA DESCRIPCION:	CONSISTENTE EN: EDIFICIO "M" CUATRO AULAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "N" DOS AULAS 3 EE. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$3, 285,917.33 (TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 33/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	154 DIAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2016.
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	21 DE MAYO DE 2017.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

1667
OPERADO

CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA DE FINIQUITO CONTRATO N° CBTIS-29-174-2016**II. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 19 DE DICIEMBRE DE 2016.

FECHA DE TERMINACION REAL: 22 DE AGOSTO DE 2017.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 22 DE JUNIO DE 2017.

DIAS DE PRORROGA: 32 DIAS NATURALES.

MONTO REAL EJERCIDO: \$3, 285,917.33 (TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 33/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.”

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°9 FINIQUITO MAS ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$985,775.20	-
ESTIMACION 1	\$212,362.20	31 DE ENERO 2017.
ESTIMACION 2	\$424,836.00	31 DE MARZO 2017.
ESTIMACION 3	\$312,294.03	14 DE ABRIL 2017.
ESTIMACION 4	\$266,013.86	10 DE MAYO 2017.
ESTIMACION 5	\$705,805.57	19 DE MAYO 2017.
ESTIMACION 6	\$279,056.55	22 DE JUNIO 2017.
ESTIMACION 7	\$282,009.44	17 DE JULIO 2017.
ESTIMACION 8	\$419,814.17	22 DE JULIO 2017.
ESTIMACION 9	\$383,725.51	22 DE AGOSTO 2017.
CARGOS AL CONTRATISTA	\$22,871.75	-
SALDO QUE SE CANCELA	\$0.00	-

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

“2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”
Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

1668


OPERADO

CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA DE FINIQUITO CONTRATO N° CBTIS-29-174-2016

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.



CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES S. A. DE
C.
MIGUEL LÓPEZ ROSETE
ADMINISTRADOR UNICO



ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
RESIDENTE DE OBRA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO,
AJENO A CUALQUIER PARTIDO
POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO
EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL
PROGRAMA.