



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA



096

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° ITA-29-018-2016
CODIGO: FAM-013-2015**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL **ARQ. ROBERTO. AGUILAR MARTINEZ** EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA SA DE CV** ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	ITAL-29-018-2016
NUMERO DE CODIGO:	FAM-013-2015
OBJETO DEL CONTRATO:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "L-1" LABORATORIO DE IDIOMAS DOS NIVELES ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADO Y OBRA EXTERIOR EN APIZACO, TLAXCALA
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 19,921,162.53 (DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUNMIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.) CON I.V.A
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	217 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	11 DE ABRIL DE 2016
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2016

OPERADO

"2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Año de Domingo Arenas Pérez"

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500. Fax. 01 (246) 20020 Ext. 111

2400



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**



FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° ITA-29-018-2016
CODIGO: FAM-013-2015**

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 11 DE ABRIL DE 2016.

FECHA PRORROGA: 22 DE FEBRERO DE 2017

FECHA DE TERMINO REAL: 15 DE FEBRERO DE 2017

AMPLIACION AL MONTO MODIFICATORIO: \$ 2,000,100.00 (DOS MILLONES CIENTO PESOS 00/100 M.N.) CON IVA

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 21,921,262.53 (VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUNMIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.) CON I.V.A

II. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DEL ANTICIPO, ESTIMACION N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 15, N° 16 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 5,976,348.76	04/04/2016
ESTIMACION 1	\$ 1,197,400.21	10/05/2016
ESTIMACION 2	\$ 2,170,063.68	06/06/2016
ESTIMACION 3	\$ 1,823,183.24	04/07/2016
ESTIMACION 4	\$ 1,456,429.65	01/08/2016
ESTIMACION 5	\$ 1,376,215.15	15/08/2016
ESTIMACION 6	\$ 919,512.04	05/09/2016
ESTIMACION 7	\$ 839,568.15	21/09/2016
ESTIMACION 8	\$ 1,544,321.77	10/10/2016
ESTIMACION 9	\$ 643,033.54	01/11/2016
ESTIMACION 10	\$ 1,486,303.00	07/11/2016
ESTIMACION 11	\$ 3,298,481.08	28/11/2016
ESTIMACION 12	\$ 1,087,914.06	09/12/2016
ESTIMACION 13	\$ 1,979,279.05	20/12/2016
ESTIMACION 14	\$ 1,470,691.50	30/12/2016
ESTIMACION 15	\$ 609,995.06	25/01/2017
ESTIMACION 16	\$ 18,871.34	15/02/2017
SALDO POR EJECUTAR	\$ 0.01	

OPERADO

[Firma manuscrita]



Gobierno del Estado de Tlaxcala
2017 - 2021

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA



FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° ITA-29-018-2016
CODIGO: FAM-013-2015**

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO SE DETERMINA QUE NO EXISTE SALDO A FAVOR NI EN CONTRA DEL CONTRATISTA

III. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2017**, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE
TLAXCALA SA DE CV
C. CESAR ENRIQUE IZQUIERDO PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

VO. BO.

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

OPERADO