

ACTA DE FINIQUITO CONTRATO N° BAL-29-188-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA **19 DE SEPTIEMBRE DE 2017**, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, EL **ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **SERVICIOS INTEGRALES FAMTOSA S. A. DE C. V.** ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

| | |
|---------------------------------|---|
| NUMERO DE CONTRATO: | BAL-29-188-2016 |
| NUMERO DE CODIGO: | PGO-POT-147-2016 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SECUNDARIA GENERAL ROMÁN SALDAÑA OROPEZA, UBICADA EN: SANTA CRUZ GUADALUPE, CHIAUTEMPAN, TLAX. |
| ANOTAR LA DESCRIPCION: | CONSISTENTE EN: REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR. |
| MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: | \$1, 974,492.34 (UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 92 DIAS NATURALES. |
| FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: | 16 DE ENERO DE 2017. |
| FECHA DE TERMINACION CONTRATO: | 17 DE ABRIL DE 2017. |



ACTA DE FINIQUITO CONTRATO N° BAL-29-188-2016

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 16 DE ENERO DE 2017.

FECHA DE TERMINACION REAL: 05 DE JUNIO DE 2017.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 07 DE MAYO DE 2017.

DIAS DE PRORROGA: 20 DIAS NATURALES.

MONTO REAL EJERCIDO: \$1, 974,487.90 (UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°3 FINIQUITO, MAS ANTICIPO.

| PAGO | MONTO COBRADO CON I.V.A | FECHA DE ESTIMACION |
|------------------------|-------------------------|---------------------|
| ANTICIPO | \$592,347.70 | - |
| ESTIMACION 1 | \$1,542,875.33 | 07 DE MAYO 2017 |
| ESTIMACION 2 | \$312,668.78 | 22 DE MAYO 2017 |
| ESTIMACION 3 FINIQUITO | \$118,943.79 | 05 DE JUNIO 2017 |
| CARGOS AL CONTRATISTA | \$16,612.88 | - |
| SALDO QUE SE CANCELA | \$4.44 | - |

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.


LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.





CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA DE FINIQUITO CONTRATO N° BAL-29-188-2016

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.


SERVICIOS INTEGRALES FAMTOSA S. A. DE C. V.
C. GUILLERMO TORRES CUATEPOTZO
APODERADO LEGAL


ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
RESIDENTE DE OBRA