

FT-JC-19-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/086/17

### ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-189-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2017, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA REPRESENTADA POR DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

#### I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	BAL-29-189-2016
NUMERO DE CODIGO:	PGO-POT-148-2016
OBJETO DEL CONTRATO:	SECUNDARIA TECNICA N° 42, SAN JUAN HUACTZINGO, SAN JUAN HUACTZINGO
ANOTAR LA DESCRIPCION:	REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 1,999,599.36 ( UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	92 DIAS NATURALES
DIAS DE PRORROGA	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	16/ENE/17
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	17/ABR/17

OPERADO

FT-JC-19-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/086/17

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-189-2016**

**I. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 16/ENE/17

FECHA DE TERMINACION REAL: 28/ABR/17

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1,999,599.35  
( UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO

**OPERADO**

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZA EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6 Y N°7 FINIQUITO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 599,879.81	
MONTO CONTRATO	\$ 1,999,599.36	16/ENE/17 al 17/ABR/17
ESTIMACION 1	\$ 75,404.54	16/ENE/17 al 31/ENE/17
ESTIMACION 2	\$ 145,451.88	01/FEB/17 al 13/FEB/17
ESTIMACION 3	\$ 357,655.56	14/FEB/17 al 28/FEB/17
ESTIMACION 4	\$ 379,343.23	01/MAR/17 al 14/MAR/17
ESTIMACION 5	\$ 342,833.57	15/MAR/17 al 24/MAR/17
ESTIMACION 6	\$ 628,731.92	25/MAR/17 al 31/MAR/17
ESTIMACION 7F (SIETE FINIQUITO)	\$ 70,178.65	01/ABR/17 al 28/ABR/17
SANCION POR ATRASO	\$ 1,927.96	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 1,999,599.35	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.01	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 1,927.96	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE:( PESO 01/100 M.N.) IVA INCLUIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

**I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN



FT-JC-19-00  
OFICIO NO. ITIFE/JDC/086/17

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-189-2016**

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2017 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

POR EL ITIFE




ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS  
HERNANDEZ

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO

Vo.Bo.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

**OPERADO**