

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-102-2015

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. **CLAUDIA ALDAVE LOBATO** EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL ARQ. **VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO** EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA **MAXIMINO RAMIREZ NAVA** ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL **FINIQUITO** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO:	BA-29-102-2015 ✓
NUMERO DE CODIGO:	PGO-101-2015 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	ESC. SEC. TEC. N°18, UBICADA EN: TLAXCALTECATLA, SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX. ✓
ANOTAR LA DESCRIPCION:	CONSISTENTE EN: IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS, "A, B, D, E, H" E INSTALACION ELECTRICA. ✓
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$659,429.19 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 19/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. ✓
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	93 DIAS NATURALES. ✓
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	22 DE JULIO DE 2015. ✓
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	22 DE OCTUBRE DE 2015. ✓

OPERADO



319

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-102-2015

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 22 DE JULIO DE 2015.

FECHA DE TERMINACION REAL: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015.

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015.

DIAS DE PRORROGA: 20 DIAS NATURALES

MONTO REAL EJERCIDO: \$592,990.41 (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 41/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°2 FINIQUITO, MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$197,828.76	-
ESTIMACION 1	\$513,303.61	22 DE OCTUBRE 2015
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$79,686.80	11 DE NOVIEMBRE 2015
CARGOS AL CONTRATISTA	\$0.00	-
SALDO QUE SE CANCELA	\$66,438.78	-

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.




Handwritten signature and stamp

CLAVE: FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-102-2015


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2016, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.



MAXIMINO RAMIREZ NAVA
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO

