



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-129-2015

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 12:00 HGRAS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENE Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL SR. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NUMERO DE CONTRATO: BA-29-129-2015
 NUMERO DE CODIGO: PGO-112-2015
 OBJETO DEL CONTRATO: ESC. SEC. TEC. N°36, UBICADA EN: SAN GABRIEL CUAUTLA, TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAX.
 ANOTAR LA DESCRIPCION: CONSISTENTE EN: EDIFICIO "E" SUSTITUCION DE LOSA BEE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA.
 MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$580,993.63 (QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
 PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 91 DIAS NATURALES.
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 13 DE DICIEMBRE DE 2015.

VERSIÓN PÚBLICA

"Operado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II Infraestructura Educativa-Básica 2015"





ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-129-2015

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
FECHA DE TERMINACION REAL: 07 DE DICIEMBRE DE 2015.
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: NO HAY CONVENIO.
DIAS DE PRORROGA: N/A
MONTO REAL EJERCIDO: \$557,537.62 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°5 FIRMADO:

PAGO	MONTO CANCELADO (MILLAS)	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	N/A	-
ESTIMACION 1	\$82,856.83	06 DE OCTUBRE 2015
ESTIMACION 2	\$222,147.68	20 DE OCTUBRE 2015
ESTIMACION 3	\$124,281.52	16 DE NOVIEMBRE 2015
ESTIMACION 4	\$22,813.51	23 DE NOVIEMBRE 2015
ESTIMACION 5	\$29,218.93	07 DE DICIEMBRE 2015
CARGOS AL CONTRATISTA	\$0.00	-
SALDO QUE SE CANCELA	\$23,456.013	-

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS, CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO LA INSTITUCION FINANZADORA RECLAMACION DE PAGO.




"Operado con Donaciones de Aportaciones Múltiples Ramo 33. Para Entidades Federativas y Municipios. Fondo de Infraestructura Educativa Básica 2015"


[Handwritten signature]




ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BA-29-129-2015

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2016, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.




ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO ARRIAGA
RESIDENTE EN TEBRA

VERSION PUBLICA

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015"



ELIMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL TERCER RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE TRES)
ELIMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE TRES) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS
PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.

VERSIÓN PÚBLICA