

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-053-2015**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 9:30 HORAS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX; LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. OSWALDO SANCHEZ MORENO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] DE CV, ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V.ii Infraestructura Educativa Básica 2015"

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

NUMERO DE CONTRATO: BAL-29-053-2015

NUMERO DE CODIGO: PGO-EDE-003-2015

OBJETO DEL CONTRATO: SECUNDARIA GENERAL LEONARDA GOMEZ BLANCO LOCALIDAD: TOTOLAC MUNICIPIO: TOTOLAC.

ANOTAR LA DESCRIPCION: SECUNDARIA GENERAL LEONARDA GOMEZ BLANCO, TOTOLACREHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, C, D, E' Y OBRA EXTERIOR.

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 3,525,580.27 (TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 27/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 98 DIAS NATURALES.

DIAS DE PRORROGA: 20 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 22 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015

VERSIÓN PRELIMINAR



*Carl*

*[Signature]*

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29406320 Remo. 35**

Operado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015

**II. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 22 DE JUNIO DE 2015  
 FECHA DE TERMINACION REAL: 17 DE OCTUBRE DE 2015  
 MONTO REAL EJERCIDO: \$ 3,655,863.68 (TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

**RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$1,057,874.00	28 DE JUNIO DE 2015
ESTIMACION 1	227,713.50	7 DE JULIO DE 2015
ESTIMACION 2	878,462.60	23 DE JULIO DE 2015
ESTIMACION 3	542,488.89	10 DE AGOSTO DE 2105
ESTIMACION 4	643,234.85	25 DE AGOSTO DE 2015
ESTIMACION 5	507,182.78	5 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ESTIMACION 6	95,743.65	21 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ESTIMACION 7	203,608.92	25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ESTIMACION 8 FINIQUITO	52,130.49	14 DE OCTUBRE DE 2015
PENALIZACION	\$0.00	
SALDO QUE SE CANCEL	\$0.00	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

**III. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

*[Handwritten signatures]*




Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33:  
**ACTA FINICIÓN DE CONTRATO N° BAL-29-063-2015**  
Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015°

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

  
ARQ. OSWALDO SANCHEZ MORENO  
RESIDENTE DE OBRA



Vo.Bo.

  
ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ELIMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL TERCER RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE TRES)  
ELIMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE TRES) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS  
PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y  
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS  
PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA  
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA  
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.

VERSIÓN PÚBLICA