



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-006-2015

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 6° DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 70° DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BAL-29-006-2015 ✓
 NUMERO DE CODIGO: PGO-067-2014 ✓
 OBJETO DEL CONTRATO: ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS
 ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO "B" PLANTA BAJA DIRECCION 2 E.E + 3 AULAS DIDACTICAS 2 E.E C/U + ESCALERA 1 EJE + BODEGA 1 ENTRE EJE + INTENDENCIA 1 E.E MAS SANITARIOS 2 E.E ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR
 MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 3, 044, 795.25 (TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
 PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 147 DIAS NATURALES.
 DIAS DE PRORROGA 35 DIAS NATURALES.
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 16 DE FEBRERO DE 2015.
 FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 12 DE JULIO DE 2015

VERSION PUBLICA

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 31:
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 V. II Infraestructura Educativa Básica 2014

[Handwritten signatures]



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-006-2015

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 16 DE FEBRERO DE 2015.
FECHA DE TERMINO CON PRORROGA 16 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINACION REAL: 31 DE AGOSTO DE 2015.
MONTO REAL EJERCIDO: \$ 2, 707,360.19 DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 19/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8, N°9 Y N°10 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO

PAGO	MONTO COBRADO CON IVA	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 62,438.50	
ESTIMACION 1	\$ 295,765.59	15 DE MARZO DEL 2015
ESTIMACION 2	\$ 234,703.89	31 DE MARZO DEL 2015
ESTIMACION 3	\$ 271,541.69	15 DE ABRIL DEL 2015
ESTIMACION 4	\$ 146,693.01	30 DE ABRIL DEL 2015
ESTIMACION 5	\$ 227,743.01	18 DE MAYO DEL 2015
ESTIMACION 6	\$ 193,848.49	10 DE JUNIO DEL 2015
ESTIMACION 7	\$ 284,114.43	11 DE JULIO DEL 2015
ESTIMACION 8	\$ 404,679.68	25 DE JULIO DEL 2015
ESTIMACION 9	\$ 646,230.03	12 DE AGOSTO DEL 2015
ESTIMACION 10 (FINIQUITO)	\$ 65,000.37	31 DE AGOSTO DEL 2015
SUMAS DE LAS EST.	\$ 2,707,360.19	SIN CONTAR EL ANTICIPO
MONTOS QUE RENUNCIA	\$ 337,435.06	SALDO NO EJERCIDO

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE SE RENUNCIA AL MONTO NO EJERCIDO Y NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATO

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS

para Todos

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 31.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2014



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-006-2015

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


 ARQ. CARLOS ENRIQUE RAMOS
 HERNANDEZ
 RESIDENTE DE OBRAS




 ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE
 CONSTRUCCION

VERSION PUBLICA

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 31.
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2014*



ELIMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL TERCER RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE TRES)
ELIMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE TRES) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS
PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 108 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.

VERSIÓN PÚBLICA