



**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-104-2015**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL CAR. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

NUMERO DE CONTRATO: BAL-29-104-2015

NUMERO DE CODIGO: PGO-REH-02-2015

OBJETO DEL CONTRATO: PRIMARIA JOSE MA MORELOS, UBICADA EN: TEXCACOAC, CHIAUTEMPAN, TLAX.

ANOTAR LA DESCRIPCION: CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H" Y OBRA EXTERIOR.

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: \$1, 791, 649.28 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 126 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE AGOSTO DE 2015.

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 13 DE DICIEMBRE DE 2015.

\*Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33.  
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V.II Infraestructura Educativa Física 2015\*



*[Handwritten signature]*



**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-102-2015**

**II. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 10 DE AGOSTO DE 2015.  
FECHA DE TERMINACION REAL: 13 DE ENERO DE 2016.  
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 13 DE ENERO DE 2016.  
DIAS DE PRORROGA: 31 DIAS NATURALES.  
CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO: \$264, 753.43 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 43/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO.  
MONTO REAL EJERCIDO: \$2, 056, 402.54 (DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATRE CIENTOS DOS PESOS 54/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°5 FINIQUITO, NO HAY ANTICIPO.

PAGO	MONTO CANCELADO CO. N°1	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$	-
ESTIMACION 1	\$680,367.86	24 DE SEPTIEMBRE 2015
ESTIMACION 2	\$245,740.87	10 DE NOVIEMBRE 2015
ESTIMACION 3	\$263,141.00	17 DE NOVIEMBRE 2015
ESTIMACION 4	\$575,064.20	07 DE DICIEMBRE 2015
ESTIMACION 5 FINIQUITO	\$294,328.81	13 DE ENERO 2016
CARGOS AL CONTRATISTA	\$0.00	-
SALDO QUE SE CANCELA	\$0.17	-

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

**IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION.


LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.






**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-102-2015**

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2016, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

  
 ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.



  
 ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAY  
 RESIDENTE DE OBRA

**VERSION PUBLICA**

Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33.  
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V.II Infraestructura Educativa L. 1 de 2015



ELIMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL TERCER RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE TRES)  
ELIMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE TRES) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS  
PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y  
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS  
PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA  
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA  
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.

VERSIÓN PÚBLICA