



ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-105-2015


EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICONTENCATL, TLAXCALA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2016, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, ESTADO. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA [REDACTED] ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 170 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

- "Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo Aportaciones Especiales para Entidades Federativas y Municipales Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015"*
- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**
 - NUMERO DE CONTRATO: BAL-29-105-2015
 - NUMERO DE CODIGO: PGO-REH-03-2015
 - OBJETO DEL CONTRATO: PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN: SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAX.
 - ANOTAR LA DESCRIPCION: CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, I" Y OBRA EXTERIOR.
 - MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$2, 486,880.31 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 31/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
 - PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 126 DIAS NATURALES
 - FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE AGOSTO DE 2015.
 - FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 13 DE DICIEMBRE DE 2015.

VERSIÓN PÚBLICA



[Handwritten signature]





ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-105-2015

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 10 DE AGOSTO DE 2015.
FECHA DE TERMINACION REAL: 13 DE ENERO DE 2016.
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: 13 DE ENERO DE 2016.
DIAS DE PRORROGA: 31 DIAS NATURALES.
MONTO REAL EJERCIDO: \$2,481,321.21 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 21/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

Operado con Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V.II Infraestructura Educativa Base 2015

SE REALIZO EL TRAMITE DE ESTIMACION N°1 A LA N°3 FINIQUITO MAS EL ANTICIPO.

PAGO	MONTO COBRADO (M.N.)	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$746,321.09	-
ESTIMACION 1	\$1,457,327.28	11 DE NOVIEMBRE 2015
ESTIMACION 2	\$943,328.53	04 DE ENERO 2016
ESTIMACION 3 FINIQUITO	\$80,195.53	13 DE ENERO 2016
CARGOS AL CONTRATISTA	\$0.00	-
SALDO QUE SE CANCELÓ	\$5,359.10	-

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION.


LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.







ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAL-29-105-2015

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2016, EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICHTENCATL, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


 ING. CLAUDIA ALBA VELAZQUEZ LOBATO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.




 ARQ. VICTOR HUGO SAMACHO AGUAYO
 SUPERVISOR DE OBRAS
 Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 35.
 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 Fondo V.II Infraestructura Educativa Básica 2015"

VERSION PUBLICA



ELIMINADO DEL SEGUNDO PARRAFO EL SEGUNDO RENGLÓN EL NOMBRE DE LA EMPRESA (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA UNO DE TRES)
ELIMINADO EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (LO ANTERIOR DE LA PÁGINA TRES DE TRES) ELIMINADO DE CADA UNA DE LAS
PÁGINAS LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, ARTÍCULOS 1 Y 41 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, NUMERAL 38 DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA
ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, Y EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.

VERSIÓN PÚBLICA